

4º TERMO ADITIVO
Contrato nº 19/2024
Processo Administrativo nº 145453/2026
Base Legal: art. 111, da Lei Federal nº 14.133/2021

A SUCOP - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS DO SALVADOR, Autarquia Municipal, vinculada à SEINFRA - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚBLICAS, com Sede na Tv. do Aquidabã, 35, Santo Antônio Além do Carmo, Salvador/BA, CEP 40301-470, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 10.635.089/0001-16, neste ato representada pelo seu Superintendente, Sr. **ORLANDO CEZAR DA COSTA CASTRO**, inscrito no CPF/MF sob o nº 135.259.215-00 e a empresa **CONSTRUTORA LAM LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, com sede na Rua Itatuba, 201 Edf. Cosmopolitan Mix, 805, Parque Bela Vista, Brotas, Salvador/BA, CEP 40279-700, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 03.522.765.0001/80, neste ato representada pela Sra. **CLAUDIA LIMA ARAUJO NASCIMENTO**, inscrito no CPF/MF sob o nº 551.875.955-04, doravante denominadas, respectivamente, CONTRATANTE e CONTRATADO, tendo em vista o constante do processo administrativo nº 145453/2026, resolvem firmar o 4º Termo Aditivo ao Contrato nº 19/2024, cujo objeto consiste na execução da obra de implantação do CRAS - Centro de Referência da Assistência Social -Mané Dendê em Ilha Amarela - Salvador/Ba, mediante as cláusulas e condições que anunciam a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA

1.1. Os prazos previstos nas cláusulas Quarta e Décima Primeira da avença original, ficam aditados em mais 90 (noventa) dias.

1.1.1. Da Execução dos Serviços: com início em 13/07/2026 e término em 10/10/2026.

1.1.2. Da Vigência do Contrato: com início em 11/09/2026 e término em 09/12/2026.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO REAJUSTE

Fica ressalvado o direito a reajuste previsto na Cláusula Nona, de modo que o presente Termo Aditivo não representa renúncia ao direito de reajustamento.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA RATIFICAÇÃO

Ficam mantidas todas as demais cláusulas e condições do Contrato ora aditado, que não contrariem o presente termo.

CLÁUSULA QUARTA - DA PUBLICAÇÃO

O presente Termo será publicado na Imprensa Oficial, no PNCP e em sítio eletrônico oficial (art. 94 da Lei nº 14.133/2021).

CLÁUSULA QUINTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente Termo em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para que produza um só efeito, os quais, assinam os representantes das partes.

Salvador, 10 de julho de 2026



Orlando Cezar da Costa Castro
SUCOP/Contratante



Claudia Lima Araújo Nascimento
LAM/Contratada



ANEXO 1 DO TRAMITE 1

CRONOGRAMA DE OBRAS

Início do projeto: 13/07/2025
Fim do projeto: 30/10/2026

Início do projeto: 13/07/2025 Fim do projeto: 30/10/2025				jul/2026				ago/2026				set/2026				out/2026			
TAREFA	PROGRESSO	INÍCIO	TÉRMINO	2 sem	3 sem	4 sem	1 sem	2 sem	3 sem	4 sem	1 sem	2 sem	3 sem	4 sem	1 sem	2 sem	3 sem	4 sem	
01. SERVIÇOS PRELIMINARES																			
01.01 INSTALAÇÃO DO CANTEIRO																			
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 3 (3x6)M	100%	jul/25	jul/25																
LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITÁRIO, PARA ESCRITÓRIO, COMPLETO, SEM	100%	jul/25	out/26																
LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITÁRIO, COM 4 BACIAS, 8 CHUVEIROS, 1 LAVATÓRIO E 1 MICTÓRIO	100%	jul/25	out/26																
ALUGUEL DE BANHEIRO QUÍMICO, COM LIMPEZAS DIÁRIAS	100%	jul/25	out/26																
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017	94%	mai/26	jul/26	1%															
LOCAÇÃO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, PECAS COM APROXIMADAMENTE 1,20 M DE LARGURA E 2,0 M DE ALTURA, INCLUINDO DIAGONAIS EM X, BARRAS DE LIGAÇÃO, SAPATAS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO)	53%	mai/26	ago/26	4%	4%	4%	4%	4%											
EXECUÇÃO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016	100%	jul/25	jul/25																
EXECUÇÃO DE CENTRAL DE FÓRMAS, PRODUÇÃO DE ARGAMASSA OU CONCRETO EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016	100%	jul/25	jul/25																
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	50%	jul/25	ago/26														25%	25%	
Tapume em telha de alumínio, esp=0,5mm, h=2,00m, exclusive pintura	100%	jul/25	jul/25																
Andaime tubular metálico simples - peça x dia	100%	jul/25	mar/26																
2. ADMINISTRAÇÃO DA OBRA																			
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	44%	jul/25	ago/26	2%	2%	2%	2%	2%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	2%	
3. SERVIÇOS INICIAIS																			
3.1 LIMPEZA E REMOÇÕES																			
LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	100%	jul/25	jul/25																
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_05/2018	0%																		
LARGA, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ENCHUFE EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 LITROS) - 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017	0%																		
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - (DMTdescarte=14,80KM)	0%																		
DESCARTE DE OBRA EM ÁREA LICENCIADA.	0%																		
4. FUNDAÇÕES																			
4.1 FUNDAÇÕES - ESTACA HÉLICE CONTÍNUA E BLOCO DE COROAMENTO																			
ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 40 CM, INCLUSO CONCRETO FCK=30MPa E ARMADURA MÍNIMA (EXCLUSIVE BOMBEAMENTO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_12/2019_PA	100%	jun/25	jun/25																
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_06/2017	100%	jul/25	jul/25																
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_06/2017	100%	jul/25	jul/25																
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017	100%	jul/25	jul/25																
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	98%	mai/25	set/25																

Assinatura Eletrônica

BRUNO ALMEIDA RIBEIRO - 07/07/2026 11:35:51
YAGO ALVES DE OLIVEIRA - 07/07/2026 13:00:42

ANEXO 1 DO TRAMITE 1				jul/2026				ago/2026				set/2026				out/2026			
Início do projeto: 13/07/2025				Fim do projeto: 30/10/2026															
TAREFA	PROGRESSO	INÍCIO	TÉRMINO	2 sem	3 sem	4 sem	1 sem	2 sem	3 sem	4 sem	1 sem	2 sem	3 sem	4 sem	1 sem	2 sem	3 sem	4 sem	
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	87%	mai/25	set/25																
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	100%	mai/25	set/25																
ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	100%	mai/25	set/25																
CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	100%	jul/25	set/25																
LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	99%	jul/25	set/25																
Arrasamento de estaca de concreto armado, até 30cm de lado ou diâmetro	100%	jun/25	jun/25																
Reaterro manual de valas, com compactação utilizando sêpo, sem controle do grau de compactação	100%	set/25	set/25																
Ensaio de Carregamento Dinâmico (ECD) em estacas verticais moldadas "in loco" hélice contínua até 600mm	100%	set/25	out/25																
Determinação de integridade física em estacas moldadas "in loco" tipo hélice contínua	100%	set/25	out/25																
Apiloamento manual de fundo de vala	100%	jul/25	jul/25																
mobilização , desmobilização fundação estaca Hélice Contínua	100%	jun/25	jun/25																
Bombeamento de Concreto	100%	jul/25	set/25																
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESURA DE *5 CM*. AF_01/2024	100%	jul/25	jul/25																
4.2 CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA																			
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	100%	set/25	set/25																
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - (DMTdescarte=14,80KM)	100%	set/25	set/25																
DESCARTE DE OBRA EM ÁREA LICENCIADA.	100%	set/25	set/25																
5. VIGA BALDRAME																			
5.1 VIGA BALDRAME - ESTRUTURA																			
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_06/2017	100%	jun/25	out/25																
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017	100%	ago/25	out/25																
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	100%	ago/25	out/25																
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	100%	out/25	out/25																
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	100%	ago/25	nov/25																
ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	100%	ago/25	nov/25																
CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	100%	jul/25	out/25																
LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	100%	jul/25	out/25																
Apiloamento manual de fundo de vala	100%	out/25	out/25																
Reaterro manual de valas, com compactação utilizando sêpo, sem controle do grau de compactação	100%	out/25	out/25																
5.2 CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA																			
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	100%	set/25	jan/26																
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - (DMTdescarte=14,80KM)	100%	set/25	jan/26																

Assinatura Eletrônica

BRUNO ALMEIDA RIBEIRO - 07/07/2026 11:35:51
YAGO ALVES DE OLIVEIRA - 07/07/2026 13:00:42

ANEXO 1 DO TRAMITE 1
Início do projeto: 13/07/2025
Fim do projeto: 30/10/2026

Início do projeto: 13/07/2025 Fim do projeto: 30/10/2026				jul/2026				ago/2026				set/2026				out/2026			
TAREFA	PROGRESSO	INÍCIO	TÉRMINO	2 sem	3 sem	4 sem	1 sem	2 sem	3 sem	4 sem	1 sem	2 sem	3 sem	4 sem	1 sem	2 sem	3 sem	4 sem	
DESCARTE DE OBRA EM ÁREA LICENCIADA.	100%	set/25	jan/26																
6. RESERVATÓRIO SUPERIOR																			
6.1 RESERVATÓRIO SUPERIOR - ESTRUTURA																			
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	0%	jun/26	jul/26		25%	25%	50%												
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	0%	jun/26	jun/26	25%	25%	50%													
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	0%	jun/26	jun/26	25%	25%	50%													
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	0%	jun/26	jun/26	25%	25%	50%													
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	0%	jun/26	jun/26	25%	25%	50%													
CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C35, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVIÇO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	0%	jul/26	jul/26				50%	50%											
LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	0%	jul/26	jul/26				50%	50%											
7. RESERVATÓRIO ENTERRADO																			
7.1 RESERVATÓRIO ENTERRADO - ESTRUTURA																			
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	0%	jun/26	jun/26				50%	50%											
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE CORDOAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017	0%	jun/26	jun/26				100%												
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	0%	jun/26	jul/26				50%	50%											
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	0%	jun/26	jun/26	25%	25%	50%													
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	0%	jun/26	jun/26	25%	25%	50%													
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	0%	jun/26	jun/26	25%	25%	50%													
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	0%	jun/26	jun/26	25%	25%	50%													
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	0%	jun/26	jun/26	25%	25%	50%													
CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C35, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVIÇO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	0%	jul/26	jul/26				50%	50%											
LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	0%	jul/26	jul/26				50%	50%											
Reatero manual de valas, com compactação utilizando sêpo, sem controle do grau de compactação	0%	jul/26	jul/26							100%									
Apiloamento manual de fundo de vala	0%	jun/26	jun/26		25%	25%	50%												
7.2 CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA																			
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	0%	jul/26	jul/26		50%	50%													
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - (DMTdescarte=14,80KM)	0%	jul/26	jul/26		50%	50%													
DESCARTE DE OBRA EM ÁREA LICENCIADA.	0%	jul/26	jul/26		50%	50%													
8. SUPERESTRUTURA																			
8.1 PILARES																			
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA	54%	jan/00	jul/26	6%	6%	4%													

Assinatura Eletrônica 09/2020

BRUNO ALMEIDA RIBEIRO - 07/07/2026 11:35:51
YAGO ALVES DE OLIVEIRA - 07/07/2026 13:00:42

ANEXO 1 DO TRAMITE 1
Início do projeto: 13/07/2025
Fim do projeto: 30/10/2026

Início do projeto: 13/07/2025				Fim do projeto: 30/10/2026				ano/2026				set/2026				out/2026			
TAREFA	PROGRESSO	INÍCIO	TÉRMINO	2 sem	3 sem	4 sem	1 sem	2 sem	3 sem	4 sem	1 sem	2 sem	3 sem	4 sem	1 sem	2 sem	3 sem	4 sem	
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	100%	out/25	abr/26																
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	100%	out/25	abr/26																
CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C35, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVIÇO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	58%	nov/25	jul/26	5%	5%	5%													
LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	58%	nov/25	jul/26	5%	5%	5%													
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA- 60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	0%	jun/26	jun/26																
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA- 50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	29%	jun/26	jun/26																
8.2 VIGAS																			
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	100%	out/25	mai/26																
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	0%			10%	10%	10%													
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	93%	out/25	jun/26																
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	3%		jun/26																
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	100%	out/25	mai/26																
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 15,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	100%	out/25	mai/26																
CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C35, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVIÇO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	70%	nov/25	jun/26	4%	4%	2%													
LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	70%	nov/25	jun/26	4%	4%	2%													
8.3 ESCADAS																			
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "U" E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E= 17 MM. AF_11/2020	63%	jan/26	jun/26	4%	4%	4%													
ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_11/2020	39%	jan/26	jun/26	8%	8%														
ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020	100%	jan/26	abr/26																
ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020	34%	jan/26	jun/26	10%															
CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C35, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVIÇO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	58%	abr/26	jun/26	5%	5%	5%													
LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	58%	abr/26	jun/26	5%	5%	5%													
8.4 LAJES																			
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	37%	nov/25	jun/26	10%	5%														
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	100%	nov/25	mai/26																
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	89%	nov/25	jun/26																
CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C35, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVIÇO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	100%	nov/25	mai/26																
LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	100%	nov/25	mai/26																
Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 12mm, 02 usos, inclusive escoramento - Revisada	100%	nov/25	jun/26																



Assinatura Eletrônica

BRUNO ALMEIDA RIBEIRO - 07/07/2026 11:35:51
YAGO ALVES DE OLIVEIRA - 07/07/2026 13:00:42



ANEXO 1 DO TRAMITE 1																			
Início do projeto: 13/07/2025				jul/2026				ago/2026				set/2026				out/2026			
Fim do projeto: 30/10/2026																			
TAREFA	PROGRESSO	INÍCIO	TÉRMINO	2 sem	3 sem	4 sem	1 sem	2 sem	3 sem	4 sem	1 sem	2 sem	3 sem	4 sem	1 sem	2 sem	3 sem	4 sem	
8.5 VIGAS METÁLICAS - MARQUISE																			
VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA	0%	jul/26	jul/26							100%									
Pintura com tinta alquídica de acabamento (esmalte sintético acetinado) pulverizada sobre superfícies metálicas (exceto perfil) executado em obra (02 demãos). af_01/2020_pe	0%	ago/26	ago/26								100%								
Pintura com tinta alquídica de fundo (tipo zarcão) aplicada a rolo ou pincel sobre superfícies metálicas (exceto perfil) executado em obra (por demão). af_01/2020	0%	jul/26	jul/26							100%									
8.6 PASSARELA																			
VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA	100%	abr/26	mai/26																
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	79%	abr/26	jun/26																
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	100%	abr/26	mai/26																
CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C35, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVIÇO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	0%	mai/26	jun/26																
LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	0%	jun/26	jun/26																
PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022	0%	jul/26	jul/26				50%	50%											
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	29%	mai/26	jun/26																
Pintura com tinta alquídica de acabamento (esmalte sintético acetinado) pulverizada sobre superfícies metálicas (exceto perfil) executado em obra (02 demãos). af_01/2020_pe	0%	ago/26	ago/26						50%	50%									
Pintura com tinta alquídica de fundo (tipo zarcão) aplicada a rolo ou pincel sobre superfícies metálicas (exceto perfil) executado em obra (por demão). af_01/2020	100%	ago/26	ago/26																
9. PAREDES, TETO E REVESTIMENTOS																			
9.1 ALVENARIA DE BLOCO																			
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 15,5X19X19 CM (ESPESURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	100%	dez/25	abr/26																
ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X19 CM (ESPESURA 14 CM), FBK = 14,0 MPA, UTILIZANDO PALHETA. AF_10/2022	0%	jun/26	jul/26			25%	25%	25%	25%										
ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CERÂMICA (COBOGÔ) DE 7X20X20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	0%	jun/26	jul/26			25%	25%	25%	25%										
Guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifásico de 1,25 cv - cdp diurno. af_03/2016	100%	mar/26	mai/26																
9.2 DIVISÓRIA EM GRANITO																			
DIVISÓRIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021	0%	ago/26	ago/26								50%	50%							
9.3 FORRO																			
FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P	0%	jul/26	ago/26									35%	35%	30%					
9.4 MARQUISE E FECHAMENTO LATERAL COM ACM																			
FECHAMENTO LATERAL COM PAINEL MODULAR SM 500R PERFORADO T10, SULMETAIS OU SIMILAR	0%	ago/26	ago/26												30%	35%	35%		
FECHAMENTO LATERAL COM PAINEL MODULAR SM 500R LISO, SULMETAIS OU SIMILAR	0%	ago/26	ago/26												30%	35%	35%		
9.5 REVESTIMENTO PRIMÁRIO																			



Assinatura Eletrônica

BRUNO ALMEIDA RIBEIRO - 07/07/2026 11:35:51
YAGO ALVES DE OLIVEIRA - 07/07/2026 13:00:42



ANEXO 1 DO TRAMITE 1
 Início do projeto: 13/07/2023
 Fim do projeto: 30/10/2026

ANEXO 1 DO TRAMITE 1				ago/2026				set/2026				out/2026						
Início do projeto: 13/07/2025 Fim do projeto: 30/10/2026				jul/2026														
TAREFA	PROGRESSO	INÍCIO	TÉRMINO	2 sem	3 sem	4 sem	1 sem	2 sem	3 sem	4 sem	1 sem	2 sem	3 sem	4 sem	1 sem	2 sem	3 sem	4 sem
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	100%	jan/26	mai/26															
EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	100%	mar/26	abr/26															
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	100%	jan/26	mai/26															
9.6 REVESTIMENTO INTERNO																		
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, 30 X 44 CM, BIANCOGRES, LINHA OVIEDO PURO, BRANCO, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO	0%	jun/26	jul/26			20%	20%	60%										
9.7 PINTURA DE PAREDE INTERNA																		
PINTURA PARA INTERIORES, SOBRE PAREDES, COM LIXAMENTO, APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE LÍQUIDO SELADOR ACRÍLICO, 02 DEMÃOS DE MASSA ACRÍLICA E 02 DEMÃOS DE TINTA ACRÍLICA CONVENCIONAL - REV 01	0%	jul/26	ago/26								20%	20%	20%	40%				
9.8 PINTURA EXTERNA																		
APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA COM PRESEÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	0%	jul/26	ago/26								20%	20%	20%	40%				
APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA COM PRESEÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	0%	jul/26	ago/26								20%	20%	20%	40%				
Fundo selador acrílico, aplicação manual em parede, uma demão. af_04/2023	0%	jul/26	ago/26							20%	20%	20%	40%					
9.9 PINTURA DE FORRO DE GESSO																		
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	0%	jul/26	ago/26											35%	35%	30%		
PINTURA ACRÍLICA ACETINADA, EM TETO OU PAREDES INTERNAS, SOBRE MASSA PVA LÁTEX PREVIAMENTE LIXADA, NA COR BRANCO NEVE, 2 DEMÃOS.	0%	jul/26	ago/26											35%	35%	30%		
Fundo selador acrílico, aplicação manual em teto, uma demão. af_04/2023	0%	jul/26	ago/26											35%	35%	30%		
9.10 BANCO CIRCULAR																		
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	0%	jul/26	jul/26						100%									
EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	0%	jul/26	jul/26							75%	25%							
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	0%	jul/26	jul/26					50%	50%									
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	0%	jul/26	jul/26						100%									
PINTURA HIDROFUGANTE COM SILICONE, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS. AF_05/2021	0%	jul/26	jul/26								100%							
CHAPIM SOBRE MUROS LINEARES, EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 25 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	0%	jul/26	jul/26								100%							
10. IMPERMEABILIZAÇÃO/ TRATAMENTO																		
10.1 IMPERMEABILIZAÇÃO																		
PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_09/2023	0%	abr/26	mai/26			50%	50%											
IMPERMEABILIZAÇÃO SEMI-FLEXÍVEL COM TINTA ALFÁTICA, 02 DEMÃOS, EM SUPERFÍCIES LISAS E DE PEQUENAS DIMENSÕES, TIPO VIAPLUS 1000, REF-VIAPOL OU SIMILAR	100%	jul/25	out/25															
10.2 IMPERMEABILIZAÇÃO																		
Impermeabilização c/ manta asfáltica 4mm, estruturada com não-tecido de poliéster, inclusive aplicação de 1 demão de primer, exceto proteção mecânica	2%	mai/26	jul/26		25%	25%	25%	23%										



Assinatura Eletrônica

BRUNO ALMEIDA RIBEIRO - 07/07/2026 11:35:51
YAGO ALVES DE OLIVEIRA - 07/07/2026 13:00:42



ANEXO 1 DO TRAMITE 1

Início do projeto: 13/07/2021
Fim do projeto: 30/10/2026

Início do projeto: 13/07/2023				Fim do projeto: 30/10/2026				ano/2026				set/2026				out/2026			
TAREFA	PROGRESSO	INÍCIO	TÉRMINO	2 sem	3 sem	4 sem	1 sem	2 sem	3 sem	4 sem	1 sem	2 sem	3 sem	4 sem	1 sem	2 sem	3 sem	4 sem	
Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço 1:4, esp. média = 2,5cm	0%	jul/26	jul/26			25%	25%	50%											
Impermeabilização de superfície c/argamassa 1:3 (cimento e areia), esp=2,5cm, c/impermeabilizante Vedact ou similar	100%	jul/26	jul/26																
11. PAVIMENTAÇÃO																			
11.1 PAVIMENTAÇÃO INTERNA																			
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CEMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESURA 3CM. AF_07/2021	34%	mai/26	jul/26	6%	6%	6%													
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CEMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESURA 3CM. AF_07/2021	17%	mai/26	mai/26	10%	10%	10%													
PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLTRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022	0%	jul/26	jul/26		25%	25%	50%												
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-196, MALHA 10X10CM, FERRO 5.0MM (3,11 KG/M2), PAINEL 2,45X6,0M, TELCON OU SIMILAR	0%	jul/26	jul/26	30%	35%	35%													
PISO EM PORCELANATO SIMULANDO MADEIRA, TOM AMENDADO CLARO, RÉGUAS DE 20X120CM, PORTOBELLO	0%	jul/26	jul/26			20%	20%	20%	20%	20%									
PISO MARMORIZADO EM PLACA CIMENTÍCIA DE ALTA RESISTÊNCIA BOXBO, PORTOBELLO	0%	jul/26	jul/26				30%	35%	35%										
PISO EM PEDRA ARDÓSIA ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA 1:3 (CEMENTO E AREIA). AF_09/2020	0%	jul/26	jul/26	25%	25%	25%													
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RODAPE CLEAN, DIM. 8CM X 18MM X 2,10M, DA DURAFLOOR	0%	jul/26	jul/26								35%	35%	30%						
11.2 PAVIMENTAÇÃO EXTERNA																			
PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018	0%	ago/26	ago/26														50%	50%	
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESURA 6 CM. AF_10/2022	0%	jul/26	ago/26									25%	25%	25%	25%				
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	0%	jul/26	ago/26										25%	25%	25%	25%			
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	0%	jul/26	ago/26										25%	25%	25%	25%			
PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2023	0%	ago/26	ago/26										25%	25%	25%	25%			
REGULARIZAÇÃO DE BASE PARA REVEST. DE PISOS COM ARG. TRAÇO 1:4, ESP. MÉDIA = 2,5CM	0%	jul/26	ago/26								25%	25%	25%	25%					
PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLTRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022	0%	jul/26	ago/26										25%	25%	25%	25%			
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER. AF_01/2024	45%	jul/26	ago/26								15%	15%	15%	10%					
PISO EM PORCELANATO SIMULANDO MADEIRA, TOM AMENDADO CLARO, RÉGUAS DE 20X120CM, PORTOBELLO	0%	jul/26	jul/26											25%	25%	50%			
ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2021	28%	jul/26	jul/26								20%	20%	17%	15%					
Fornecimento e espalhamento de terra vegetal preparada	0%	ago/26	ago/26														50%	50%	
Aplicamento manual de fundo de vala	100%	jul/26	fev/26																
Lona plástica preta	20%	jul/26	jul/26								40%	40%							
Fabricação, montagem e desmontagem de forma para radier, piso de concreto ou laje sobre solo, em madeira serrada, 4 utilizações. af_09/2021	100%	ago/26	ago/26																
Calha de concreto seção 0,27 x 0,20m, sem grelha de ferro	0%	jul/26	ago/26												25%	25%	25%	25%	
Gratil Nylofor 3D, malha 20x5cm, Ø 5mm 250x243 cm, pintura branca, verde e preta, Beig ou similar, inclusive postes (seção 60x40mm e h=3,20m) e acessórios	100%	abr/26	mai/26																
Pintura com tinta alquídica de acabamento (esmalte sintético acetinado) pulverizada sobre superfícies metálicas (exceto perfil) executado em obra (02 demãos). af_01/2020 pe	0%	ago/26	ago/26												25%	25%	25%	25%	



Assinatura Eletrônica

BRUNO ALMEIDA RIBEIRO - 07/07/2026 11:35:51
YAGO ALVES DE OLIVEIRA - 07/07/2026 13:00:42

[Handwritten signature]




ANEXO 1 DO TRAMITE 1
 Início do projeto: 13/07/2025
 Fim do projeto: 30/10/2025

Início do projeto: 13/07/2025 Fim do projeto: 30/10/2026				jul/2026		ago/2026				set/2026				out/2026					
TAREFA	PROGRESSO	INÍCIO	TÉRMINO	2 sem	3 sem	4 sem	1 sem	2 sem	3 sem	4 sem	1 sem	2 sem	3 sem	4 sem	1 sem	2 sem	3 sem	4 sem	
Pintura com tinta alquídica de fundo (tipo zarcão) aplicada a rolo ou pincel sobre superfícies metálicas (exceto perfil) executado em obra (por demão). af_01/2020	0%	ago/26	ago/26													25%	25%	25%	25%
Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x20 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura). af_01/2024	0%	ago/26	ago/26										50%	50%					
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO),COM ESCAVADEIRA (1,2 M3),LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	0%	jul/26	ago/26												50%	50%			
12. ESQUADRIAS																			
12.1. JANELAS																			
JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019- (BASCULANTE)	0%	ago/26	ago/26									25%	25%	25%	25%				
Janela basculante em alumínio Anodizado, cor bronze com vidro de 6mm liso incolor	0%	jul/2026	ago/26								30%	35%	35%						
Peitoril granito cinza polido, c/ largura = 17 cm, esp = 2 cm	0%	jun/26	jul/26			50%	50%												
12.2 PORTAS																			
PORTA EM MADEIRA COMPENSADA (CANELA), LISA, SEMI-ÔCA, 1.00 X 2.10 M, REVESTIDA C/FÓRMICA, INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS	0%	jul/26	ago/26								25%	25%	25%	25%					
PORTA EM MADEIRA COMPENSADA (CANELA), LISA, SEMI-ÔCA, 0.80 X 2.10 M, REVESTIDA C/FÓRMICA, INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS	0%	jul/26	ago/26								25%	25%	25%	25%					
12.3 ESQUADRIAS DE VIDRO																			
PORTA EM VIDRO TEMPERADO 10MM, INCOLOR, INCLUSIVE FERRAGENS DE FIXAÇÃO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE PUXADOR - REV 01_10/2021	0%	ago/26	ago/26															100%	
12.4 GRADIL/PORTÃO E CORRIMÃO EM METALON																			
GRADE EM METALON	0%	jul/26	ago/26									25%	25%	25%	25%				
CORRIMÃO DUPLO CENTRAL EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO 1 1/2", COM CHUMBADORES PARA FIXAÇÃO NO PISO	0%	jul/26	ago/26									25%	25%	25%	25%				
PORTÃO DE CORRER, EM METALON, CONFORME PROJETO, h=2,30M	0%	jul/26	ago/26									25%	25%	25%	25%				
12.5 BRISE																			
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BRISE SM B57 EM ALUMÍNIO, LISO COMPOSTO POR LÂMINAS LINEARES DE SECÇÃO RETANGULAR, COM ALTURA DE 57MM, ESPAÇAMENTO DE 43MM, PINTADAS EM CORES DIVERSAS, FIXADAS EM PORTA PAINEL POR PRESSÃO, PINTADO NA COR PRETO. (EIXO A EIXO DE 100MM), INCLUSO ESTRUTURA AUXILIAR E FRETE (BRISE FACHADA)	0%	jul/26	ago/26											25%	25%	25%	25%		
BRISE METÁLICO HUNTER DOUGLAS REF. 84R - SL4 COR PRATA OU SIMILAR, COM ESTRUTURA E MONTAGEM, EXCLUSIVE ANDAIMES OU PLATAFORMA	0%	jul/26	ago/26											25%	25%	25%	25%		
13. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS																			
13.1 ENTRADA	22%	mai/25	ago/26	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%
13.2 ÁGUA FRIA/TUBOS	34%	dez/25	ago/26	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	2%	2%	2%	2%	2%	2%
13.3 CONEXÕES	42%	abr/26	ago/26	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%
13.4 ESGOTO/CAIXAS	48%	mar/26	ago/26	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%				
13.5 SÉRIE NORMAL	48%	nov/25	jul/26	4%	3%	3%	3%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%				
13.6 SÉRIE REFORÇADA	31%	nov/25	jul/26	5%	5%	5%	3%	2%	2%	2%									
13.7 CONEXÕES SÉRIE NORMAL	21%	jan/26	jul/26	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%						
13.8 CONEXÕES SÉRIE REFORÇADA	48%	nov/25	jul/26	5%	5%	5%	5%	5%	2%										
13.9 DIVERSOS	0%	mai/26	ago/26	7%	7%	7%	7%	7%	7%	7%	6%	5%	5%						
13.10 VÁLVULAS E ACESSÓRIOS	0%	jul/26	ago/26									20%	20%	20%	20%	20%			

Assinatura Eletrônica

BRUNO ALMEIDA RIBEIRO - 07/07/2026 11:35:51
YAGO ALVES DE OLIVEIRA - 07/07/2026 13:00:42

Início do projeto: 13/07/2025 Fim do projeto: 30/10/2026				jul/2026				ago/2026				set/2026				out/2026			
TAREFA	PROGRESSO	INÍCIO	TÉRMINO	2 sem	3 sem	4 sem	1 sem	2 sem	3 sem	4 sem	1 sem	2 sem	3 sem	4 sem	1 sem	2 sem	3 sem	4 sem	
14. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS																			
14.1 ENTRADA	10%	jul/26	ago/26						10%	10%	10%	10%	11%	13%	13%	13%			
14.2 ELETRODUTOS/ELETROCALHAS/ ACESSÓRIOS	71%	nov/25	jul/26	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%							
14.3 LUMINÁRIAS E ARANDELAS	0%	jul/26	ago/26											20%	20%	20%	20%	20%	
14.4 INTERRUPTORES/TOMADAS/ACESSÓRIOS	0%	jul/26	ago/26											20%	20%	20%	20%	20%	
14.5 CAIXAS/CONDULETES/ACESSÓRIOS/HASTES	25%	nov/25	ago/26	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%						
14.6 FIAÇÃO/CABEAMENTO	0%	jul/26	ago/26								25%	25%	25%	25%					
14.7 TERMINAIS DE COMPRESSÃO	0%	jul/26	ago/26									20%	20%	20%	20%	20%			
14.8 QUADRO ELÉTRICO	0%	jul/26	ago/26					25%	25%	25%	25%								
14.9 INSTALAÇÕES AR-CONDICIONADO	0%	jul/26	ago/26								25%	25%	25%	25%					
15 ENERGIA SOLAR																			
15.1 ELETRODUTO/ELETROCALHA/ACESSÓRIOS	0%	jun/26	ago/26								15%	20%	20%	25%	20%				
15.2 CAIXAS/CONDULETES/ACESSÓRIOS/HASTES	0%	jun/26	jul/26								30%	30%	15%	15%	10%				
15.3 FIAÇÃO/CABEAMENTO	0%	jul/26	jul/26										30%	35%	35%				
15.4 TERMINAIS DE COMPRESSÃO	0%	jul/26	ago/26									20%	20%	20%	20%	20%			
15.5 QUADROS ELÉTRICOS/EQUIPAMENTOS	0%	jul/26	ago/26									20%	20%	20%	20%	20%			
15.6 PLACA DE SINALIZAÇÃO	0%	ago/26	ago/26											30%	35%	35%			
16. COMBATE A INCÊNDIO																			
16.1 ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA	0%	ago/26	ago/26														80%	20%	
16.2 EXTINTOR	0%	ago/26	ago/26														80%	20%	
16.3 PROGRAMAÇÃO VISUAL FOTOLUMINISCENTE	0%	ago/26	ago/26														80%	20%	
17 CABEAMENTO ESTRUTURADO																			
17.1 CABOS DE CONEXÃO	0%	jul/26	ago/26										30%	35%	35%				
17.2 CAIXAS/CONDULETES	3%	mai/26	jul/26	7%	7%	7%	7%	7%	7%	7%	7%	6%							
17.3 FIAÇÃO/CABEAMENTO	37%	jan/26	jul/26									20%	23%	20%					
18. LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS	0%	ago/26	ago/26													50%	50%		
19. PAISAGISMO	0%	ago/26	ago/26														50%	50%	
20. EQUIPAMENTO	0%	ago/26	ago/26														50%	50%	
21. PARQUE INFANTIL	0%	ago/26	ago/26														50%	50%	
22. LIMPEZA	0%	ago/26	ago/26														50%	50%	



Assinatura Eletrônica

BRUNO ALMEIDA RIBEIRO - 07/07/2026 11:35:51
YAGO ALVES DE OLIVEIRA - 07/07/2026 13:00:42



AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS-AFM

AFM: Nº 2025005033
LICITAÇÃO: 05/2026
TERMO DE COMPROMISSO: Nº 2026000067
PROCESSO: Nº 191922/2025
CONTRATANTE: SEINFRA
CNPJ: 13.927.801/0011-10
CONTRATADA: CASAS BELLA ATACADO LTDA
CNPJ: 42.306.297/0001-68
OBJETO: VASSOURA
VALOR TOTAL: R\$316,00 (trezentos e dezesseis reais)
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Projeto Atividade: 16.122.0014.0501250125 - Elemento de Despesa: 0033903017 Fonte: TESOURO

OLÍVIA RIBEIRO
Coordenadora Administrativa

Superintendência de Obras Públicas do Salvador - SUCOP

TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 028/2026

Processo: 81803/2024
Contrato nº: 18/2024-Objeto: Execução da obra de implantação de Via de Ligação da AV. Luís Eduardo Magalhães com a Rua Saturno, no Bairro de Pernambuco - Salvador/BA
Contratante: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS DO SALVADOR - SUCOP
Contratado: CBS CONSTRUTORA BAHIANA DE SANEAMENTO LTDA

O presente Termo de Apostilamento tem por objeto a alteração unilateral da "CLÁUSULA SEXTA - DO EMPENHO E DOTAÇÃO", passando para:

Unidade Orçamentária: 61602 SUCOP Superintendência de Obras Públicas de Salvador
Projeto Atividade: 15.451.0004.132500 - Novas Vias - Implantação de Infraestrutura Viária;
Natureza da Despesa: 44.90.51 - Obras e Instalações;
Fontes de Recursos:
1.500.1 - Recursos Não Vinculados de Impostos - Tesouro,
1.501.1-Outros Recursos Não Vinculados,
1.700.1 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União,
1.701.1 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados,
1.720.1- Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais- Royalties,
1.750.1 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE,
Amparo Legal: art. 136, IV, Lei nº 14.133/2021

GABINETE DA SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS DO SALVADOR, 15 de julho de 2026.

ORLANDO CEZAR DA COSTA CASTRO
Superintendente

TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 29/2026

Processo nº: 145390/2026
Contrato nº: 043/2022-objeto: Execução dos serviços de Requalificação de Vias Urbanas em diversos logradouros da Cidade, devendo ser prestado continuamente, correspondente ao LOTE 04 (Área de Abrangência: Prefeituras Bairros II, V e VIII - Subúrbio/Lhas, Cidade Baixa e Cabula/Tancredo Neves)

Empresa: CBV CONSTRUTORA LTDA
Objeto: Reajuste das medições pagas e não reajustadas, com relação às medições:

PERÍODO	FATOR REAJUSTE
MAIO/2026 A ABRIL/2027	K=0,045620

Parecer ASJUR nº: 170/2026
Amparo Legal: art. 40, inc. XI, art.55, inc. III e art. 65, II, d, §8º da Lei nº 8.666/1993, e arts. 1º, 2º e 3º da Lei nº 10.192/2001, e Cláusula décima do Contrato.

GABINETE DA SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS DO SALVADOR, em 15 de julho de 2026

ORLANDO CEZAR DA COSTA CASTRO
Superintendente

RESUMO DO 4º TERMO ADITIVO CONTRATO nº 019/2024

Processo nº: 145453/2026
Contrato nº: 19/2024-Objeto: Execução da obra de implantação do CRAS - Centro de Referência da Assistência Social -Mané Dendê em Ilha Amarela - Salvador/Ba.
Contratante: SUCOP-SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS DO SALVADOR-CNPJ nº 10.635.089/0001-16
Contratada: CONSTRUTORA LAM LTDA-CNPJ/MF nº 03.522.765.0001/80
1.1. Os prazos previstos nas cláusulas Quarta e Décima Primeira da avença original, ficam aditados em mais 90 (noventa) dias.
1.1.1. Da Execução dos Serviços: com início em 13/07/2026 e término em 10/10/2026.
1.1.2. Da Vigência do Contrato: com início em 11/09/2026 e término em 09/12/2026
Base Legal: Art. 111, da Lei Federal nº 14.133/2021
Data de Assinatura: 10/07/2026

GABINETE DA SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS DO SALVADOR, em 16 de julho de 2026

ORLANDO CEZAR DA COSTA CASTRO
Superintendente

RESUMO DO 5º TERMO ADITIVO CONTRATO nº 025/2024

Processo nº: 149763/2026
Contrato nº: 25/2024-Objeto: execução da obra de construção de imóveis para atendimento da demanda de implantação e implementação dos referidos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) em Nandimba e Construção Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) em São Marcos, Salvador/BA.
Contratante: SUCOP-SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS DO SALVADOR-CNPJ nº 10.635.089/0001-16
Contratada: COMTECH ENGENHARIA LTDA -CNPJ/MF nº 07.440.770/0001-02
1.1. Os prazos previstos nas cláusulas Quarta e Décima Primeira da avença original, ficam aditados em mais 77 (setenta e sete) dias.
1.1.1. Da Execução dos Serviços: com início em 23/07/2026 e término em 20/09/2026.
1.1.2. Da Vigência do Contrato: com início em 21/09/2026 e término em 19/11/2026
Base Legal: Art. 111, da Lei Federal nº 14.133/2021
Data de Assinatura: 15/07/2026

GABINETE DA SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS DO SALVADOR, em 16 de julho de 2026

ORLANDO CEZAR DA COSTA CASTRO
Superintendente

CONVÊNIOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO - SECULT

RESUMO DO ACORDO EXECUTIVO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA

INTERNACIONAL Nº 06/2026

Resumo do Acordo Executivo de Cooperação Técnica Internacional nº 06/2026 celebrado entre Secretaria Municipal de Cultura e Turismo - SECULT e a Organização dos Estados Ibero-Americanos para Educação, a Ciência, e a Cultura - OEI.

Processo Administrativo: SECULT Nº 149981/2026

Objeto: Execução de ações relacionadas ao "Mulheres Negras em Movimento", integrante do Movimento Salvador Capital Afro.

Vigência: 06 (seis) meses, contados da assinatura do acordo.

Valor global estimado: R\$ 1.620.000,00 (Um milhão, seiscentos e vinte mil reais).

Amparo Legal: Art. 21, Decreto Municipal nº 37.441/2023.

Data da Assinatura: 16/07/2026

Salvador, 16 de julho de 2026.

ALEXANDRE REIS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA - SEMOP

RESUMO DO SEXTO TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 001/2020

Convênio de cooperação técnica que entre si celebram a SEMOP - SECRETARIA DE ORDEM PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SALVADOR e a LIMPURB - EMPRESA PÚBLICA DE LIMPEZA DE SALVADOR

OBJETO: Prorrogar o prazo de vigência do Convênio original por mais 01 (um) ano, a partir da data de sua assinatura.

VIGÊNCIA: A partir da data da sua assinatura, até 03 de julho de 2027

DATA DA ASSINATURA: 03/07/2026

Gabinete do Secretário da SEMOP, em 16 de julho de 2026.

DECIO MARTINS MENDES FILHO
Secretário Municipal de Ordem Pública - SEMOP

CARLOS AUGUSTO DA SILVA GOMES
Presidente da Empresa de Limpeza Urbana do Salvador - LIMPURB

LEONARDO SANTOS DE OLIVEIRA
Diretor Administrativo e Financeiro - LIMPURB