TERMO DE RERRATIFICAÇÃO AO 2º TERMO ADITIVO

Contrato nº 26/2024

Processo Administrativo nº 164772/2025

Base Legal: art. 124, I, "a" e "b", 125, da Lei Federal nº 14.133/21

A **SUCOP - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS DO SALVADOR,** Autarquia Municipal, vinculada à **SEINFRA - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚBLICAS,** com Sede na Av. Marechal Castelo Branco, 1.660, Aquidabã, Salvador/BA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 10.635.089/0001-16, neste ato representada pelo seu Superintendente, Sr. **ORLANDO CEZAR DA COSTA CASTRO,** inscrito no CPF/MF sob o nº 135.259.215-00 e a empresa **CONSTRUTORA JF PRADO LTDA,** pessoa jurídica de direito privado, com sede na Marginal da Avenida Vasco da Gama, 3.691, Acupe de Brotas, Salvador/BA, CEP 40290-350, inscrita no CNPJ/MF sob nº 13.585.696/0001-07, neste ato representado pelo Sr. **JOSÉ FELIPE ABUD ANDARI,** inscrito no CPF/MF sob o nº 515.642.625-53, doravante denominadas, respectivamente, CONTRATANTE e CONTRATADA, tendo em vista o constante do processo administrativo nº 164772/2025, resolvem firmar o Termo de Rerratificação ao 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 26/2024, cujo objeto consiste na execução da obra de construção de imóveis para atendimento da demanda de implantação e implementação do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CRAS) em Brotas, Paripe e Parque São Cristovão, Salvador/BA, mediante as cláusulas e condições que anunciam a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

Retificar a cláusula segunda do 2º Termo Aditivo do Contrato nº 26/2024, para corrigir o valor aditado.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA RETIFICAÇÃO

A cláusula segunda do 2º Termo Aditivo passa a viger com a seguinte redação:

> *"2.1 - Fica aditado o valor de **R$ 1.172.828,16 (um milhão cento e setenta e dois mil oitocentos e vinte e oito reais e dezesseis centavos),** equivalente a 12,26% do valor global contratado, fixado na cláusula sétima, conforme planilha, que é parte integrante e anexa deste Termo Aditivo, devidamente rubricada pelas partes.*
> *2.2 - O valor global do contrato passa a totalizar R$ 10.736.693,94 (dez milhões setecentos e trinta e seis mil seiscentos e noventa e três reais e noventa e quatro centavos)".*

CLÁUSULA TERCEIRA - DA RATIFICAÇÃO

Ficam mantidas todas as demais cláusulas e condições do 2º Termo Aditivo e do Contrato ora aditado, que não contrariem o presente termo.

CLÁUSULA QUARTA - DAS DISPOSIÇOES GERAIS

E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente Termo em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para que produza um só efeito, os quais, depois de lidos, são assinadas pelos representantes das partes.

Salvador, 12 de setembro de 2025

JOSE FELIPE ABUD ANDARI:51564262553

Orlando Cezar da Costa Castro
SUCOP/Contratante

José Filipe Abud Andari
JF PRADO /Contratada

ASJUR
FL.
SUCOP

Prefeitura de Salvador

ANEXO 1 DO TRAMITE 16

SUCOP Superintendência de Obras Públicas

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR

SEINFRA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS

SUCOP SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PUBLICAS

SALVADOR Secretaria de Infraestrutura e Obras Públicas

PLANILHA DE METAFÍSICA 01

OBJETO: EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE IMOVEIS PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DE IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) EM BROTAS, PARIPE E PARQUE SÃO CRISTÓVÃO.

Local: BROTAS, PARIPE E SÃO CRISTÓVÃO SALVADOR/BA — Nº do Contrato: 26/2024

EMPRESA: CONSTRUTORA JF PRADO LTDA.

ITEM	DESCRIÇÃO	PLANILHA		QUANTIDADE				VALOR			
		UND.	PREÇO	CONTRATO	ACRÉSCIMO	DECRÉSCIMO	TOTAL REVISADO	CONTRATADO	ACRÉSCIMO	DECRÉSCIMO	TOTAL REVISADO
01	SERVIÇOS PRELIMINARES / ADM (3 unidades)										
01.01	INSTALAÇÃO DE CANTEIROS										
01.01.01	CANTEIRO DE OBRAS (3 UNID)										
01.01.01.01	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3,0x4,0M	m²	430,91	54,00000			54,00	23.722,74			23.722,74
01.01.01.02	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS	mês	1.450,78	24,00000		24,00	-	34.818,96		34.818,96	
01.01.01.03	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 4 BACIAS, 8 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO	mês	1.813,49	24,00000		24,00	-	43.523,76		43.523,76	
01.01.01.04	ALUGUEL DE BANHEIRO QUIMICO, COM LIMPEZAS DIARIAS	mês	647,08	24,00000			24,00	15.529,92			15.529,92
01.01.01.05	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017	m²	12,84	2.036,49000			2.036,49	26.148,53			26.148,53
01.01.01.06	LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, PECAS COM APROXIMADAMENTE 1,20 M DE LARGURA E 2,0 M DE ALTURA, INCLUINDO DIAGONAIS EM X, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO)	MONTAD	15,23	2.036,49000			2.036,49	31.015,74			31.015,74
01.01.01.07	EXECUÇÃO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016	M²	286,18	30,00000			30,00	8.585,40			8.585,40
01.01.01.08	EXECUÇÃO DE CENTRAL DE FÔRMAS, PRODUÇÃO DE ARGAMASSA OU CONCRETO EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016	M²	470,08	30,00000			30,00	14.102,40			14.102,40
01.01.01.09	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018	M²	119,79		557,06		557,06		66.747,99		66.747,99
01.01.01.10	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) (ALMOXARIFADO)	MÊS	1.133,43		24,00		24,00		27.202,32		27.202,32
01.01.01.11	BARRACÃO PARA BANHEIRO E VESTÁRIO DE OBRA 9,5~35, 1992, CAPACIDADE 20 OPERÁRIOS COM MATERIAIS NOVOS	UNID	17.373,66		3,00		3,00		52.120,98		52.120,98
01.01.01.12	BARRACÃO PARA OBRAS DE MÉDIO PORTE REAPROVEITAMENTO 2 VEZES	M²	232,06		70,50		70,50		16.360,23		16.360,23
	SUB TOTAL							197.447,45	161.931,52	78.342,72	281.036,25
01.01.02	SERVIÇOS DE APOIO						-				-
01.01.02.01	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS (MÃO DE OBRA + EQUIPAMENTOS)	mês	15.548,57	3,00000			3,00	46.555,71			46.555,71
01.01.02.02	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	UN	47.791,90	1,00000			1,00	47.791,90			47.791,90
	SUB TOTAL							94.347,61	-	-	94.347,61
01.02	ADMINISTRAÇÃO LOCAL										
01.02.01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL										
01.02.01.01	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	UN	651.688,20	1,00000			1,00	651.688,20			651.688,20
	SUB TOTAL							651.688,20	-	-	651.688,20
	TOTAL 01							943.483,26	161.931,52	78.342,72	1.027.072,05
02	IMPLANTAÇÃO DO CRAS DE BROTAS										
02.01	SERVIÇOS DIVERSOS										
02.01.01	LIMPEZA MECANIZADA										
02.01.01.01	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_05/2018	M²	0,41	901,50000		540,90	360,60	369,62		221,77	147,85
02.01.01.02	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M³	9,92	135,23000			135,23	1.206,16			1.206,16

ASJUR FL. SALVADOR SUCOP

Assinatura Eletrônica

DENISE SOARES NUNES - 08/09/2025 07:48:59

YAGO ALVES DE OLIVEIRA - 09/09/2025 16:21:23

JOSE FELIPE ABUD

Prefeitura de Salvador

ANEXO 1 DO TRAMITE 16

SUCOP — Superintendência de Obras Públicas

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR

SEINFRA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS IS

SUCOP SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PUBLICAS

SALVADOR — Secretaria de Infraestrutura e Obras Civis

PLANILHA DE METAFISICA 01

OBJETO: EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE IMÓVEIS PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DE IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) EM BROTAS, PARIPE E PARQUE SÃO CRISTÓVÃO.

Local: BROTAS, PARIPE E SÃO CRISTÓVÃO SALVADOR/BA — Nº do Contrato: 36/2024

EMPRESA: CONSTRUTORA JF PRADO LTDA.

ITEM	DESCRIÇÃO	PLANILHA		QUANTIDADE				VALOR			
		UND.	PREÇO	CONTRATO	ACRÉSCIMO	DECRÉSCIMO	TOTAL REVISADO	CONTRATADO	ACRÉSCIMO	DECRÉSCIMO	TOTAL REVISADO
02.01.01.03	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2020 - DMT=21,10 KM	MXKM	2,41	1.902,16000			1.902,16	4.584,21			4.584,21
02.01.01.04	DESCARTE DE OBRA EM ÁREA LICENCIADA	TON	23,48	216,35000			216,35	5.079,90			5.079,90
	SUB TOTAL							11.239,89		221,77	11.018,12
02.01.02	TERRAPLENAGEM										
02.01.02.01	ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA 4 KM/H. AF_05/2020 (CORTE P/ COMPENSAÇÃO DE ATERRO)	M3	10,65	135,52000			135,52	1.347,44			1.347,44
02.01.02.02	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (105HP/LÂMINA: 2,70M3). AF_07/2020 (PARA BOTA-FORA)	M3	14,65	34,31000			34,31	502,98			502,98
02.01.02.03	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2020 - DMT=21,10 KM	MXKM	2,41	1.945,63000			1.945,63	4.688,97			4.688,97
02.01.02.04	DESCARTE DE OBRA EM ÁREA LICENCIADA	TON	23,48	147,53000			147,53	3.464,00			3.464,00
	SUB TOTAL							10.003,39			10.003,39
02.01.03	ATERRO										
02.01.03.01	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	9,59	30,91000			30,91	296,12			296,12
	SUB TOTAL							296,12			296,12
02.02	REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES										
02.02.01	DEMOLIÇÕES										
02.02.01.01	REMOÇÃO DE ALAMBRADOS PARA QUADRAS POLIESPORTIVAS, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	14,71000	220,63000			220,63	3.245,47			3.245,47
02.02.01.02	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_05/2018	M2	0,41000	822,00000			822,00	337,02			337,02
02.02.01.03	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	59,47000		12,00		12,00		711,52		711,52
	SUB TOTAL							3.582,49	711,52		4.294,01
02.02.03	CARGA E TRANSPORTE										
02.02.03.01	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	8,93000	234,59000			234,59	2.092,54			2.092,54
02.02.03.02	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2020 - DMT=21,10KM	MXKM	2,41000	4.949,84000			4.949,84	11.929,11			11.929,11
02.02.03.03	DESCARTE DE OBRA EM ÁREA LICENCIADA	TON	23,48000	375,34000			375,34	8.812,98			8.812,98
	SUB TOTAL							22.834,63			22.834,63
02.03	INFRAESTRUTURA										
02.03.01	LOCAÇÃO DA FUNDAÇÃO										
02.03.01.01	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	59,81000	102,76000			102,76	6.125,52			6.125,52
	SUB TOTAL							6.125,52			6.125,52
02.03.02	ESTACA / BLOCO DE CONCRETO										
02.03.02.01	ESTACA PRÉ-MOLDADA DE 30X30CM EM CONCRETO ARMADO - CARGA MAXIMA DE 90 T, INCLUSIVE CRAVAÇÃO E EMENDAS	M	166,63000	900,00000		400,00	-	167.967,00		167.967,00	
02.03.02.02	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 - DMT=11KM	TXKM	2,21000	4.175,32000			4.175,32	11.732,65			11.732,65

ASJUR FL 298

Assinatura Eletrônica

DENISE SOARES NUNES - 08/09/2025 07:48:59

YAGO ALVES DE OLIVEIRA - 09/09/2025 16:21:23

JOSE FELIPE ABUD

Prefeitura de Salvador

ANEXO 1 DO TRAMITE 16

SUCOP — Superintendência de Obras Públicas

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR

SEINFRA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS 16

SUCOP - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PUBLICAS

SALVADOR

PLANILHA DE METAFISICA 01

OBJETO: EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE IMOVEIS PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DE IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) EM BROTAS, PARIPE E PARQUE SÃO CRISTÓVÃO.

Local: BROTAS, PARIPE E SÃO CRISTÓVÃO- SALVADOR/BA — Nº do Contrato: 16/2024

EMPRESA: CONSTRUTORA JF PRADO LTDA.

ITEM	DESCRIÇÃO	PLANILHA		QUANTIDADE				VALOR			
		UND.	PREÇO	CONTRATO	ACRÉSCIMO	DECRÉSCIMO	TOTAL REVISADO	CONTRATADO	ACRÉSCIMO	DECRÉSCIMO	TOTAL REVISADO
02.03.02.03	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	1,11000	11.988,25000			11.988,25	13.285,88			13.285,88
02.03.02.04	ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_05/2021	UN	20,53000	45,00000			45,00	928,35			928,35
02.03.02.05	ENSAIO - INTEGRIDADE FÍSICA EM ESTACA - PIT	UN	78,73000	45,00000			45,00	3.542,85			3.542,85
02.03.02.06	ENSAIO - PROVA DE CARGA DINÂMICA - PARA 5 ESTACAS, INCLUSO MOBILIZAÇÃO DA EQUIPE COM 2 DIÁRIAS E RELATÓRIOS DE ANÁLISES CAPWAP POR ESTACA - COM EXECUÇÃO EM 02 DIAS	UN	11.854,01000	9,00000			9,00	106.686,09			106.686,09
02.03.02.07	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_05/2017	M3	99,13000	119,10000		46,00	73,10	11.806,38		4.559,98	7.246,40
02.03.02.08	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_09/2017	M3	688,99000	2,46000			2,46	1.694,92			1.694,92
02.03.02.09	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017	M2	214,07	9,37	53,98		63,35	2.005,84	11.555,50		13.561,33
02.03.02.10	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	17,97	49,90	36,10		85,20	877,42	645,11		1.522,52
02.03.02.11	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	16,14000	124,00000		91,80	32,20	2.001,36		1.481,65	519,71
02.03.02.12	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	14,62000	63,90000		7,50	55,60	922,52		109,65	812,87
02.03.02.13	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	12,84000	43,30000	111,90		155,20	555,97	1.436,80		1.992,77
02.03.02.14	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	10,75000	257,10000		155,80	111,30	2.871,33		1.674,85	1.196,48
02.03.02.15	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	9,87000	27,50000		6,80	20,70	274,18		67,80	206,38
02.03.02.16	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M3	663,80000	45,35000		35,31	11,84	30.628,08		23.332,85	7.295,23
02.03.02.17	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADO. AF_05/2016	M3	72,18000	49,37000	11,64		61,01	3.563,53	840,18		4.403,70
02.03.02.18	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 MP - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	8,50000	87,18000	4,22		91,38	777,47	37,64		815,11
02.03.02.19	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (ARENOSO) DMT 30 KM	M3XKM	2,41000	2.614,87000		784,40	1.830,47	6.301,84		1.890,40	4.411,43
02.03.02.20	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (DMT=20,69)	M3XKM	0,95000	1.795,54000		538,62	1.256,92	1.705,76		511,69	1.194,07
02.03.02.21	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - (DMT=21,10) (DESCARTE)	M3XKM	2,41000		1.928,01		1.928,01		4.646,50		4.646,50
02.03.02.22	DESCARTE DE OBRA EM ÁREA LICENCIADA	TON	23,48000		146,20		146,20		3.432,78		3.432,78
02.03.02.23	ESTACAS PRÉ-MOLDADAS EM CONCRETO PROTENDIDO DE 20X20, COM EMENDA - FORNECIMENTO E CRAVAÇÃO	M	260,45000		900,00		900,00		234.405,00		234.405,00
02.03.02.24	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE BATE ESTACA	UNID	21.766,30000		1,00		1,00		21.766,30		21.766,30
	SUB TOTAL							370.129,42	270.765,81	201.596,87	447.298,36
02.03.03	VIGA BALDRAME										
02.03.03.01	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	M3	129,86000	197,73000			197,73	25.677,22			25.677,22
02.03.03.02	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_09/2017	M3	688,99000	5,71000			5,71	3.934,13			3.934,13
02.03.03.03	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	119,46000	368,29000			368,29	43.994,73			43.994,73
02.03.03.04	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	17,97000	455,60000			455,60	8.141,57			8.141,57

ASJUR FL.

Assinatura Eletrônica
DENISE SOARES NUNES - 08/09/2025 07:48:59
YAGO ALVES DE OLIVEIRA - 09/09/2025 16:21:23

JOSE FELIPE ABUD

Prefeitura de Salvador

ANEXO 1 DO TRAMITE 16

SUCOP
Superintendência de Obras Públicas

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR
SEINFRA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS
SUCOP SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PUBLICAS

SALVADOR
Secretaria de Infraestrutura e Obras Públicas

PLANILHA DE METAFÍSICA 01

OBJETO: EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE EMPREES PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DE IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) EM BROTAS, PARIPE E PARQUE SÃO CRISTÓVÃO.

Local: BROTAS, PARIPE E SÃO CRISTÓVÃO. SALVADOR/BA — Nº do Contrato: 36/2024

EMPRESA: CONSTRUTORA P PRADO LTDA.

ITEM	DESCRIÇÃO	PLANILHA	QUANTIDADE					VALOR			
		UNID.	PREÇO	CONTRATO	ACRÉSCIMO	DECRÉSCIMO	TOTAL REVISADO	CONTRATADO	ACRÉSCIMO	DECRÉSCIMO	TOTAL REVISADO
02.03.03.05	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF 06/2017	KG	16,14000	2,70000			2,70	43,58			43,58
02.03.03.06	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF 06/2017	KG	14,52000	735,20000			735,20	10.748,62			10.748,62
02.03.03.07	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF 06/2017	KG	12,84000	352,50000			352,50	4.526,10			4.526,10
02.03.03.08	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF 06/2017	KG	10,75000	420,40000			420,40	4.519,30			4.519,30
02.03.03.09	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF 06/2017	KG	9,97000	617,67000			617,67	6.158,17			6.158,17
02.03.03.10	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20 MM - MONTAGEM. AF 06/2017	KG	10,83000	170,50000			170,50	1.846,52			1.846,52
02.03.03.11	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 06/2017	M3	650,80000	36,05000			36,05	23.821,84			23.821,84
02.03.03.12	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 MP, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (ARENOSO) DMT 30 KM	M3 X KM	2,41000	755,90000	5.093,78		5.848,68	1.819,79	12.276,01		14.095,80
02.03.03.13	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 MP, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (DMT=30,60)	M3 X KM	0,95000	518,50000	3.497,73		4.016,23	492,58	3.322,84		3.815,42
02.03.03.14	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF 05/2016	M3	169,78000	155,97000			155,97	15.720,22			15.720,22
02.03.03.15	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 MP - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 MP / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 (DESCARTE)	M3	8,92000		52,19		52,19		465,53		465,53
02.03.03.16	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 MP, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - (DMT=31,10) (DESCARTE)	M3 X KM	2,41000		1.101,21		1.101,21		2.653,92		2.653,92
02.03.03.17	DESCARTE DE OBRA EM ÁREA LICENCIADA	TON	23,48000		83,50		83,50		1.960,58		1.960,58
	SUB TOTAL							151.444,37	20.679,88		172.123,25
02.03.04	RESERVATÓRIO ENTERRADO										
02.03.04.01	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM ESCAVADEIRA (1,2 M3) LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF 02/2021	M3	5,56000	75,58000			75,52	418,38			418,38
02.03.04.02	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF 08/2017	M3	698,94000	2,00000			2,02	1.391,76			1.391,76
02.03.04.03	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF 09/2020	M2	65,50000	185,51000			185,51	12.150,91			12.150,91
02.03.04.04	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	13,56000	112,60000			112,60	1.526,86			1.526,86
02.03.04.05	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	12,63000	371,50000			371,50	4.692,05			4.692,05
02.03.04.06	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	11,76000	190,40000			190,40	2.239,10			2.239,10
02.03.04.07	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	10,63000	644,40000			644,40	6.721,09			6.721,09
02.03.04.08	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	8,72000	117,00000			117,00	1.020,24			1.020,24
02.03.04.09	CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, CLASSE DE RESISTÊNCIA C35, COM EBRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUSO SERVIÇO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	M3	530,37000	15,95000			15,95	8.459,40			8.459,40
02.03.04.10	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 02/2022	M3	41,50000	15,95000			15,95	661,93			661,93
02.03.04.11	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 MP - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 MP / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	8,49000	94,40000			94,40	801,46			801,46

ASJUR

Assinatura Eletrônica
DENISE SOARES NUNES - 08/09/2025 07:48:59
YAGO ALVES DE OLIVEIRA - 09/09/2025 16:21:23

300

JOSE FELIPE ABUD

Prefeitura de Salvador

ANEXO 1 DO TRAMITE 16

SUCOP Superintendência de Obras Públicas

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR

SEINFRA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS 05

SUCOP SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PUBLICAS

SALVADOR Secretaria de Infraestrutura e Obras Civil

PLANILHA DE METAFISICA 01

OBJETO: EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE IMÓVEIS PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DE IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) EM BROTAS, PARIPE E PARQUE SÃO CRISTÓVÃO.

Local: BROTAS, PARIPE E SÃO CRISTÓVÃO. SALVADOR/BA — Nº do Contrato: 36/2024

EMPRESA: CONSTRUTORA JF PRADO LTDA.

ITEM	DESCRIÇÃO	PLANILHA UND.	PREÇO	QUANTIDADE CONTRATO	QUANTIDADE ACRÉSCIMO	QUANTIDADE DECRÉSCIMO	QUANTIDADE TOTAL REVISADO	VALOR CONTRATADO	VALOR ACRÉSCIMO	VALOR DECRÉSCIMO	VALOR TOTAL REVISADO
02.03.04.12	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: MOMXXI, AF_08/2020) (DESCARTE) DMT=21,10 km	M3 X KM	2,41000	1.582,47000	398,37		1.981,84	3.840,25	960,07		4.800,33
02.03.04.13	DESCARTE DE OBRA EM AREA LICENCIADA	TON	22,48000	120,83000	30,21		151,04	2.837,09	709,33		3.546,42
	SUB TOTAL							46.760,53	1.669,40		48.429,93
02.04	SUPERESTRUTURA										
02.04.01	PILARES										
02.04.01.01	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	56,76100	241,21000	45,24		287,45	13.691,08	2.624,58		16.315,66
02.04.01.02	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	14,14000	325,70000	2,70		328,40	4.605,40	38,18		4.643,58
02.04.01.03	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	13,19000	189,60000			189,60	2.500,82			2.500,82
02.04.01.04	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	10,91000	545,80000			545,00	5.945,95			5.945,95
02.04.01.05	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVIÇO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	M3	520,34000	16,65000	2,94		21,59	9.891,40	1.559,29		11.450,69
02.04.01.06	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	41,50000	18,65000	2,94		21,59	773,98	122,01		895,99
02.04.01.07	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	8,91000		662,50		662,50		5.836,63		5.836,63
	SUB TOTAL							37.408,63	10.180,69		47.589,32
02.04.02	VIGAS										
02.04.02.01	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	105,48000	952,19000			952,19	100.437,00			100.437,00
02.04.02.02	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	14,14000	1.028,10000			1.028,10	14.537,33			14.537,33
02.04.02.03	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	13,19000	73,10000			73,10	964,19			964,19
02.04.02.04	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	12,29000	1.659,80000			1.659,80	20.392,34			20.392,34
02.04.02.05	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	10,91000	1.219,30000			1.219,30	13.302,56			13.302,56
02.04.02.06	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	9,14000	428,50000			428,50	3.916,49			3.916,49
02.04.02.07	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	8,91000	991,10000			991,10	8.831,59			8.831,59
02.04.02.08	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	10,00000	141,90000			141,90	1.419,00			1.419,00
02.04.02.09	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVIÇO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	M3	530,37000	78,67000			78,67	41.830,28			41.830,28
02.04.02.10	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	41,50000	78,67000			78,67	3.273,11			3.273,11
	SUB TOTAL							208.793,89			208.793,89
02.04.03	ESCADAS										

ASJUR FLS 6 SERVIDOR SUCOP

Assinatura Eletrônica

DENISE SOARES NUNES - 08/09/2025 07:48:59

YAGO ALVES DE OLIVEIRA - 09/09/2025 16:21:23

JOSE FELIPE ABUD

Prefeitura de Salvador

ANEXO 1 DO TRAMITE 16

SUCOP
Superintendência de Obras Públicas

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR

SEINFRA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS

SUCOP SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PUBLICAS

SALVADOR
Secretaria de Infraestrutura e Obras Civil

PLANILHA DE METAFISICA 01

OBJETO: EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE IMÓVEIS PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DE IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) EM BROTAS, PARIPE E PARQUE SÃO CRISTÓVÃO.

Local: BROTAS, PARIPE E SÃO CRISTÓVÃO SALVADOR/BA — Nº do Contrato: 26/2024

EMPRESA: CONSTRUTORA JF PRADO LTDA.

ITEM	DESCRIÇÃO	PLANILHA		QUANTIDADE				VALOR			
		UND.	PREÇO	CONTRATO	ACRÉSCIMO	DECRÉSCIMO	TOTAL REVISADO	CONTRATADO	ACRÉSCIMO	DECRÉSCIMO	TOTAL REVISADO
02.04.03.01	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "U" E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E= 17 MM. AF_11/2020	M²	144,47000	129,34000		86,96	42,38	18.685,75		12.563,11	6.122,64
02.04.03.02	ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020	KG	22,58000	26,20000		15,80	10,40	591,60		356,76	234,83
02.04.03.03	ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_11/2020	KG	20,31000	136,40000		122,80	13,60	2.770,28		2.494,07	276,22
02.04.03.04	ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020	KG	16,15000	181,40000		46,70	134,70	2.929,61		754,21	2.175,41
02.04.03.05	ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020	KG	12,58000	90,60000		8,30	82,30	1.148,81		105,24	1.043,56
02.04.03.06	ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_11/2020	KG	9,65000	622,30000		622,30	-	6.005,20		6.005,20	
02.04.03.07	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C35, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVIÇO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	M³	530,37000	8,61000		4,76	3,85	4.566,49		2.524,56	2.041,92
02.04.03.08	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M³	41,50000	8,61000		5,23	3,38	357,32		217,05	140,27
	SUB TOTAL							37.055,06		25.020,20	12.034,85
02.04.04	LAJES										
02.04.04.01	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M²	65,50000	787,14000			787,14	51.557,67			51.557,67
02.04.04.02	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	13,56000	1.311,90000			1.311,90	17.789,36			17.789,36
02.04.04.03	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	12,62000	2.841,30000			2.841,30	35.865,62			35.865,62
02.04.04.04	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	11,76000	1.402,20000		308,00	1.094,20	16.489,87		3.622,08	12.867,79
02.04.04.05	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	10,43000	1.754,70000	1.749,70		3.494,40	18.343,24	18.155,50		36.498,74
02.04.04.06	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	8,73000	4.224,90000		2.620,50	1.603,60	36.834,15		22.850,76	13.983,39
02.04.04.07	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	8,53000	1.779,60000		1.574,30	205,30	15.179,99		13.428,78	1.751,21
02.04.04.08	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	9,84000	22,50000			22,50	221,40			221,40
02.04.04.09	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C35, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVIÇO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	M³	530,37000	161,70000			161,70	85.803,26			85.803,26
02.04.04.10	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M³	41,50000	161,70000			161,70	6.713,67			6.713,67
	SUB TOTAL							284.818,43	18.155,50	39.901,62	263.072,31
02.04.05	RESERVATÓRIO SUPERIOR										
02.04.05.01	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M²	105,43000	63,54000			63,54	6.385,75			6.385,75
02.04.05.02	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	12,62000	125,40000		3,60	122,80	1.596,43		45,47	1.550,96
02.04.05.03	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	11,76000	52,90000		6,20	46,70	622,10		72,91	549,19
02.04.05.04	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	10,43000	328,90000	211,10		540,00	3.430,43	2.201,77		5.632,20

ASJUR
FL.
SEINFRA SUCOP

Assinatura Eletrônica
DENISE SOARES NUNES - 08/09/2025 07:48:59
YAGO ALVES DE OLIVEIRA - 09/09/2025 16:21:23

JOSE FELIPE ABUD

Prefeitura de Salvador

ANEXO 1 DO TRAMITE 16

SUCOP — Superintendência de Obras Públicas

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR

SEINFRA - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS

SUCOP - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

SALVADOR — Secretaria de Infraestrutura e Obras Civis

PLANILHA DE METAFÍSICA 01

OBJETO: EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE IMÓVEIS PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DE IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) EM BROTAS, PARIPE E PARQUE SÃO CRISTOVÃO.

Local: BROTAS, PARIPE E SÃO CRISTOVÃO SALVADOR/BA — Nº do Contrato: 26/2024

EMPRESA: CONSTRUTORA IF PRADO LTDA.

ITEM	DESCRIÇÃO	PLANILHA	QUANTIDADE					VALOR			
		UNID.	PREÇO	CONTRATO	ACRÉSCIMO	DECRÉSCIMO	TOTAL REVISADO	CONTRATADO	ACRÉSCIMO	DECRÉSCIMO	TOTAL REVISADO
02.04.05.05	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	8,72000	108,00000		26,70	81,30	941,76		232,82	708,94
02.04.05.06	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	8,53000	44,50000			44,50	379,59			379,59
02.04.05.07	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C35, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	M3	530,57000	5,67000			5,67	3.007,20			3.007,20
02.04.05.08	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	41,50000	5,67000			5,67	235,31			235,31
02.04.05.09	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	13,56000		15,80		15,80		214,25		214,25
	SUB TOTAL							16.598,58	2.416,02	351,20	18.663,40
02.04.06	VIGAS METÁLICAS										
02.04.06.01	VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA	KG	18,05000	108,68000			108,68	2.052,39			2.052,39
	SUB TOTAL							2.052,39			2.052,39
02.04.07	MARQUISE E FECHAMENTO LATERAL COM ACM										
02.04.07.01	FECHAMENTO LATERAL COM PAINEL MODULAR SIM 500R PERFURADO TIPO SULMETAIS OU SIMILAR	M2	1.221,43000	30,12000			30,12	36.848,81			36.848,81
02.04.07.02	TELHAMENTO COM PAINEL MODULAR SIM 500R LISO, SULMETAIS OU SIMILAR	M2	975,03000	21,60000			21,60	21.060,65			21.060,65
	SUB TOTAL							57.909,46			57.909,46
02.05	FECHAMENTOS										
02.05.01	ALVENARIA DE BLOCO										
02.05.01.01	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	80,88000	646,96000			646,96	52.326,12			52.326,12
02.05.01.02	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CERÂMICA (COBOGÓ) DE 7X30X30CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	M2	150,29000	156,37000			156,37	23.499,28			23.499,28
02.05.01.03	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	97,73		42,18		42,18		4.122,25		4.122,25
	SUB TOTAL							75.825,40	4.122,25		79.947,65
02.05.02	DIVISÓRIA EM GRANITO										
02.05.02.01	DIVISÓRIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021	M2	634,19000	16,52000			16,52	10.476,16			10.476,16
	SUB TOTAL							10.476,16			10.476,16
02.06	IMPERMEABILIZAÇÃO TRATAMENTO										
02.06.01	IMPERMEABILIZAÇÃO										
02.06.01.01	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_09/2023	M2	54,44000	288,68000	116,67		405,35	15.715,74	6.351,51		22.067,25
02.06.01.02	MANTA LÍQUIDA DE BASE ASFÁLTICA MODIFICADA COM A ADIÇÃO DE ELASTÔMEROS DILUÍDOS EM SOLVENTE ORGÂNICO, APLICADO A FRIO (MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ASFÁLTICA)	KG	19,05000	288,68000		288,68	-	5.499,35		5.499,35	
02.06.01.03	IMPERMEABILIZAÇÃO ANTIRAIZ PARA JARDINS, COM UTILIZAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE PINTURA A BASE DE ALCATRÃO	M2	11,94000	172,90000			172,90	2.049,41			2.049,41
02.06.01.04	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_06/2023	M2	44,11		942,45		942,45		41.477,22		41.477,22
	SUB TOTAL							23.264,50	47.828,73	5.499,35	95.593,88
02.07	REVESTIMENTOS										
02.07.01	REVESTIMENTO PRIMÁRIO										

ASJUR FL. 303 SUCOP

Assinatura Eletrônica

DENISE SOARES NUNES - 08/09/2025 07:48:59

YAGO ALVES DE OLIVEIRA - 09/09/2025 16:21:23

303

JOSE FELIPE ABUD

Prefeitura de Salvador

ANEXO 1 DO TRAMITE 16

SUCOP — Superintendência de Obras Públicas

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR

SEINFRA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS 05

SUCOP SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PUBLICAS

SALVADOR — Secretaria de Infraestrutura e Obras Civis

PLANILHA DE METAFISICA 01

OBJETO: EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE IMOVEIS PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DE IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) EM BROTAS, PARIPE E PARQUE SÃO CRISTÓVÃO.

Local: BROTAS, PARIPE E SÃO CRISTÓVÃO SALVADOR/BA — Nº do Contrato: 26/2024

EMPRESA: CONSTRUTORA P PRADO LTDA.

ITEM	DESCRIÇÃO	PLANILHA UND.	PLANILHA PREÇO	QUANTIDADE CONTRATO	QUANTIDADE ACRÉSCIMO	QUANTIDADE DECRÉSCIMO	QUANTIDADE TOTAL REVISADO	VALOR CONTRATADO	VALOR ACRÉSCIMO	VALOR DECRÉSCIMO	VALOR TOTAL REVISADO
02.07.01.01	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 06/2014	m2	43,29000	670,20000	493,88		1.172,71	29.454,43	21.429,45		50.883,89
02.07.01.02	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 06/2014	m2	37,84000	150,14000			150,14	5.681,30			5.681,30
02.07.01.03	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m2	4,74000	828,97000	464,95		1.293,92	3.929,32	2.203,86		6.133,18
	SUB TOTAL							39.065,05	23.633,31		62.698,37
02.07.02	REVESTIMENTO INTERNO										
02.07.02.01	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, 30 X 44 CM, BIANCOGRES, LINHA OVEDO PURO, BRANCO, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO	m2	66,97000	150,14000			150,14	10.054,88			10.054,88
	SUB TOTAL							10.054,88			10.054,88
02.08	PAVIMENTAÇÃO										
02.08.01	PISO										
02.08.01.01	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014	m2	42,90000	511,58000	227,84		739,43	21.947,21	9.774,34		31.721,55
02.08.01.02	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	m2	55,54000	40,44000			40,44	2.246,04			2.246,04
02.08.01.03	PISO EM GRANILITE E=8MM COM JUNTAS A CADA 2,20	m2	23,53000	44,00000	55,74		99,74	1.035,32	1.311,56		2.346,88
02.08.01.04	PISO EM PORCELANATO SIMULANDO MADEIRA, TOM AMENDOADO CLARO, RÉGUAS DE 20X100CM, PORTOBELLO	m2	234,37000	271,18000	185,36		456,54	63.566,46	43.442,82		106.999,28
02.08.01.05	PISO MARMORIZADO EM PLACA CIMENTÍCIA DE ALTA RESISTÊNCIA 60X60, PORTOBELLO	m2	221,52000	214,59000			214,59	47.557,44			47.557,44
02.08.01.06	PISO MARMORIZADO EM PLACA CIMENTÍCIA DE ALTA RESISTÊNCIA 60X60, PORTOBELLO - (Área externa /Acesso ao prédio)	m2	221,52000	48,71000			48,71	10.795,11			10.795,11
02.08.01.07	PISO EM PEDRA ARDÓSIA ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_09/2020	m2	92,87000	48,72000			48,72	4.524,63			4.524,63
02.08.01.08	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RODAPE CLEAN, DIM. 9CM X 10MM X 2,10M, DA DURAFLOOR	m	57,14000	187,60000		187,60	-	10.719,46		10.719,46	
02.08.01.09	RODAPE ALTA RESISTÊNCIA, H = 10CM, MEIA CANA (GRANILITE)	m	19,72		74,00		74,00		1.459,28		1.459,28
	SUB TOTAL							162.381,67	55.988,00	10.719,46	207.650,21
02.08.02	PISO INTERTRAVADO										
02.08.02.01	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	m2	74,95000	56,00000			56,00	4.197,20			4.197,20
02.08.02.02	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (AREA DMT=50,0KM)	m3xkm	2,41000	134,40000			134,40	323,90			323,90
02.08.02.03	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (AREA DMT=50,0KM)	m3xkm	0,95000	1.245,88000			1.245,88	1.183,59			1.183,59
02.08.02.04	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m2	189,60000	12,32000			12,32	2.323,55			2.323,55
02.08.02.05	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - (BRITA DMT=17KM	m3xkm	2,41000	209,44000			209,44	504,75			504,75
	SUB TOTAL							8.532,99			8.532,99
02.08.03	GUIAS DE CONCRETO										

ASJUR — FL. — SUPERVISOR SUCOP

Assinatura Eletrônica

DENISE SOARES NUNES - 08/09/2025 07:48:59

YAGO ALVES DE OLIVEIRA - 09/09/2025 16:21:23

JOSE FELIPE ABUD

Prefeitura de Salvador

ANEXO 1 DO TRAMITE 16

SUCOP Superintendência de Obras Públicas

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR

SEINFRA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS

SUCOP SUPERINTENDENCIA DE OBRAS PUBLICAS

SALVADOR Secretaria de Infraestrutura e Defesa Civil

PLANILHA DE METAFISICA 01

OBJETO: EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE IMOVEIS PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DE IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) EM BROTAS, PARIPE E PARQUE SÃO CRISTÓVÃO.

Local: BROTAS, PARIPE E SÃO CRISTÓVÃO. SALVADOR/BA — Nº do Contrato: 26/2024

EMPRESA: CONSTRUTORA P PRADO LTDA.

ITEM	DESCRIÇÃO	PLANILHA UND.	PESO%	QUANTIDADE CONTRATO	ACRÉSCIMO	DECRÉSCIMO	TOTAL REVISADO	VALOR CONTRATADO	ACRÉSCIMO	DECRÉSCIMO	TOTAL REVISADO
02.08.03.01	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES (0,05X0,08)/0,25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016 (MINGUAS ESTACIONAMENTO)	M	35,52000	37,40000			37,40	1.380,81			1.380,81
	SUB TOTAL							1.380,81			1.380,81
02.08.04	PASSEIO										
02.08.04.01	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	76,24000	97,76000			97,76	7.453,22			7.453,22
02.08.04.02	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020	M	162,69		20,00		20,00		3.241,80		3.241,80
	SUB TOTAL							7.453,22	3.241,80		10.695,02
02.09	FORRO										
02.09.01	FORRO										
02.09.01.01	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P	M2	48,40000	284,06000	234,32		518,38	13.748,50	11.341,09		25.089,59
	SUB TOTAL							13.748,50	11.341,09		25.089,59
02.10	ARREMATES										
02.10.01	SOLEIRA/ PEITORIL/ RODAPÉ										
02.10.01.01	SOLEIRA EM MARMORE BRANCO, L = 15 CM, E = 2 CM	M	68,91000	24,55000			24,55	1.691,74			1.691,74
02.10.01.02	PEITORIL EM GRANITO BRANCO SIENA, POLIDO, C/ LARGURA = 22 CM, ESP = 2 CM	M	192,92000	67,98000			67,98	13.112,68			13.112,68
02.10.01.03	RODAPÉ EM POLIESTIRENO, ALTURA 5 CM. AF_09/2020	M	70,08000	158,97000	137,25		296,22	11.140,62	9.618,48		20.759,10
	SUB TOTAL							26.015,04	9.618,48		35.633,52
02.11	ESQUADRIAS										
02.11.01	JANELAS										
02.11.01.01	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019. (BASCULANTE)	M2	443,95000	26,75000			26,75	11.875,66			11.875,66
02.11.01.02	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	63,76		66,88		66,88		4.264,27		4.264,27
	SUB TOTAL							11.875,66	4.264,27		16.139,93
02.11.02	PORTAS										
02.11.02.01	PORTA EM VIDRO TEMPERADO 10MM, INCOLOR, INCLUSIVE FERRAGENS DE FIXAÇÃO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE FUNDOR - REV 01_022021	M²	672,57000	17,42000			17,42	11.716,17			11.716,17
02.11.02.02	BARRA ANTIPÂNICO DUPLA, PARA PORTA DE VIDRO, COR CINZA	PRA	1.388,21000	1,00000			1,00	1.388,21			1.388,21
02.11.02.03	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	472,67000	7,56000			7,56	3.181,78			3.181,78
02.11.02.04	PORTA EM MADEIRA COMPENSADA (CANELA), LISA, SEMI-OCA, 1,00 X 2,10 M, REVESTIDA C/FORMICA, INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS	UN	1.361,74000	14,00000			14,00	19.064,36			19.064,36
02.11.02.05	PORTA EM MADEIRA COMPENSADA (CANELA), LISA, SEMI-OCA, 0,80 X 2,10 M, REVESTIDA C/FORMICA, INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS	UN	1.171,70000	2,00000			2,00	2.343,40			2.343,40
02.11.02.06	PUXADOR DUPLO PARA PORTA, EM ALUMÍNIO, CROMADO, DA IBRUMET, REF. 2564 OU SIMILAR	UN	936,45		3,00		3,00		2.809,35		2.809,35
	SUB TOTAL							37.693,92	2.809,35		40.503,27
02.11.03	GRADIL/PORTÃO E CORRIMÃO EM METALON										
02.11.03.01	GRADE EM METALON	M2	358,11000	408,12000			408,12	146.001,57			146.001,57
02.11.03.02	CORRIMÃO DUPLO CENTRAL EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO 1 1/2", COM CHUMBADORES PARA FIXAÇÃO NO PISO	M	253,26000	39,88000			39,88	20.909,48			20.909,48
02.11.03.03	PORTÃO DE CORRER, EM METALON, CONFORME PROJETO, h=2,00M (ESTACIONAMENTO E PEDESTRE)	M2	910,96000	37,25000			37,25	14.168,91			14.168,91
02.11.03.04	ACAPÃO PARA FORRO DE PVC, DIM=60X60CM, APLICADO	UN	56,36		3,00		3,00		169,08		169,08
	SUB TOTAL							181.079,96	169,08		181.249,04

ASJUR FLS 6

Assinatura Eletrônica

DENISE SOARES NUNES - 08/09/2025 07:48:59

YAGO ALVES DE OLIVEIRA - 09/09/2025 16:21:23

JOSE FELIPE ABUD

Prefeitura de Salvador

ANEXO 1 DO TRAMITE 16

SUCOP
Superintendência de Obras Públicas

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR
SEINFRA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS 16
SUCOP SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PUBLICAS

SALVADOR

PLANILHA DE METAFISICA 01

OBJETO: EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE IMOVEIS PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DE IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) EM BROTAS, PARIPE E PARQUE SÃO CRISTÓVÃO.

Local: BROTAS, PARIPE E SÃO CRISTÓVÃO SALVADOR/BA — Nº do Contrato: 36/2024

EMPRESA: CONSTRUTORA IF PRADO LTDA.

ITEM	DESCRIÇÃO	PLANILHA	QUANTIDADE					VALOR			
		UND.	PREÇO	CONTRATO	ACRÉSCIMO	DECRÉSCIMO	TOTAL REVISADO	CONTRATADO	ACRÉSCIMO	DECRÉSCIMO	TOTAL REVISADO
02.11.04	BRISE										
02.11.04.01	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BRISE SIMILAR EM ALUMÍNIO, LISO COMPOSTO POR LÂMINAS LINEARES DE SEÇÃO RETANGULAR, COM ALTURA DE 97MM, ESPAÇAMENTO DE 40MM, PINTADAS EM CORES DIVERSAS, FIXADAS EM PORTA PAINEIS POR PRESSÃO, PINTADO NA COR PRETO. TENDO A MEDIDA DE 40MM, INCLUSO ESTRUTURA AUXILIAR E FRETE (BRISE FACHADA)	M2	777,25000	651,60000			651,60	506.462,62			506.462,62
02.11.04.02	BRISE METALICO HUNTER DOUGLAS REF. 84R - SL4 COR PRATA OU SIMILAR, COM ESTRUTURA E MONTAGEM, EXCLUSIVE ANDAIMES OU PLATAFORMA	M2	377,20000	20,58000			20,58	7.762,78			7.762,78
	SUB TOTAL							514.225,40			514.225,40
02.11.05	PINTURA ESTRUTURA METALICA										
02.11.05.01	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF 01/2020_PE	M2	25,18		430,20		430,20		10.832,44		10.832,44
02.11.05.02	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF 01/2020_PE	M2	49,67		430,20		430,20		21.368,03		21.368,03
	SUB TOTAL								32.200,47		32.200,47
02.12	INSTALAÇÕES ELETRICAS										
02.12.01	ELETRODUTOS/ELETROCALHAS/ACESSÓRIOS										
02.12.01.01	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	13,52000	756,00000			756,00	10.296,72			10.296,72
02.12.01.02	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	17,17000	30,00000	600,00		630,00	515,10	10.302,00		10.817,10
02.12.01.03	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	20,61000	6,00000			6,00	123,66			123,66
02.12.01.04	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2021	M	24,65000	24,00000			24,00	591,60			591,60
02.12.01.05	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	17,78000	87,00000			87,00	1.546,86			1.546,86
02.12.01.06	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	20,76000	3,00000			3,00	62,28			62,28
02.12.01.07	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	23,16000	2,00000			2,00	46,32			46,32
02.12.01.08	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2021	UN	28,36000	2,00000			2,00	56,72			56,72
02.12.01.09	BUCHA COM ARRUELA EM LIGA ESPECIAL ZAMAK PARA ELETRODUTO 20MM, D=3/4"	UN	1,81000	362,00000			362,00	362,00			362,00
02.12.01.10	BUCHA COM ARRUELA EM LIGA ESPECIAL ZAMAK PARA ELETRODUTO 25MM, D=1"	UN	1,58000	6,00000			6,00	9,48			9,48
02.12.01.11	BUCHA COM ARRUELA EM LIGA ESPECIAL ZAMAK PARA ELETRODUTO 32MM, D=1 1/4"	UN	1,90000	6,00000			6,00	11,40			11,40
02.12.01.12	BUCHA COM ARRUELA EM LIGA ESPECIAL ZAMAK PARA ELETRODUTO 50MM, D=2"	UN	10,09000	3,00000			3,00	30,27			30,27
02.12.01.13	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	11,29000	252,00000			252,00	2.845,08			2.845,08
02.12.01.14	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	12,87000	10,00000			10,00	128,70			128,70
02.12.01.15	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	14,98000	2,00000			2,00	29,96			29,96

Página 15 de 15

ASJUR FL. 6

Assinatura Eletrônica
DENISE SOARES NUNES - 08/09/2025 07:48:59
YAGO ALVES DE OLIVEIRA - 09/09/2025 16:21:23

JOSE FELIPE ABUD

Prefeitura de Salvador

ANEXO 1 DO TRAMITE 16

SUCOP — Superintendência de Obras Públicas

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR

SEINFRA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS 05

SUCOP SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PUBLICAS

SALVADOR — Secretaria de Infraestrutura e Obras Públicas

PLANILHA DE METAFISICA 01

OBJETO: EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE IMÓVEIS PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DE IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) EM BROTAS, PARIPE E PARQUE SÃO CRISTÓVÃO.

Local: BROTAS, PARIPE E SÃO CRISTÓVÃO. SALVADOR/BA — Nº do Contrato: 36/2024

EMPRESA: CONSTRUTORA JF PRADO LTDA.

ITEM	DESCRIÇÃO	PLANILHA		QUANTIDADE				VALOR			
		UND.	PREÇO	CONTRATO	ACRÉSCIMO	DECRÉSCIMO	TOTAL REVISADO	CONTRATADO	ACRÉSCIMO	DECRÉSCIMO	TOTAL REVISADO
02.12.01.16	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	UN	14,820000	8,000000			8,00	118,56			118,56
	SUB TOTAL							16.774,71	10.302,00		27.076,71
02.12.02	LUMINARIAS E ARANDELAS										
02.12.02.01	LUMINARIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	122,500000	3,000000			3,00	367,50			367,50
02.12.02.02	LUMINARIA DE EMBUTIR, QUADRADA, LINHA LAINI, REF. RE 1135 DA REVOLUZ OU SIMILAR	UN	74,030000	2,000000			2,00	148,06			148,06
02.12.02.03	LUMINARIA DE EMBUTIR ABERTA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE OU TUBO LED 2 X 18/20 W (TECNOLUX REF FLE 01/5727/2 OU SIMILAR), COMPLETA, COM LAMPADA TUBO LED	UN	171,470000	11,000000			11,00	1.886,17			1.886,17
02.12.02.04	LUMINARIA FLUORESCENTE DE EMBUTIR C/ ALETAS 2 X 32 W (TECNOLUX REF FLE 6440 OU SIMILAR), COMPLETA	UN	243,460000	85,000000			85,00	20.694,10			20.694,10
02.12.02.05	POSTE DE AÇO CONICO CONTINUO CURVO DUPLO, FLANGEADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINARIAS, SEM LÂMPADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	3.128,860000	6,000000	3,00		9,00	18.773,16	9.386,58		28.159,74
02.12.02.06	POSTE DE AÇO CONICO CONTINUO CURVO SIMPLES, ENGASTADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIA, SEM LÂMPADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	2.363,480000	5,000000		5,00	-	11.817,40		11.817,40	
02.12.02.07	REFLETOR EM ALUMINIO, DE SUPORTE E ALÇA, COM 1 LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO DE 125 W, COM REATOR ALTO FATOR DE POTÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	345,170000	4,000000	4,00		8,00	1.380,68	1.380,68		2.761,36
	SUB TOTAL							55.067,07	10.767,26	11.817,40	54.016,93
02.12.03	INTERRUPTORES TOMADAS E ACESSÓRIOS										
02.12.03.01	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	27,590000	12,000000			12,00	331,08			331,08
02.12.03.02	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	41,850000	6,000000			6,00	251,10			251,10
02.12.03.03	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	56,110000	4,000000			4,00	224,44			224,44
02.12.03.04	INTERRUPTOR PARALELO (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	33,650000	2,000000			2,00	67,30			67,30
02.12.03.05	INTERRUPTOR INTERMEDIARIO (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017	UN	46,000000	1,000000			1,00	46,00			46,00
02.12.03.06	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	44,560000	58,000000			58,00	2.584,48			2.584,48
	SUB TOTAL							3.504,40			3.504,40
02.12.04	CAIXAS CONDULETES ACESSÓRIOS HASTES										
02.12.04.01	CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	UN	34,750000	10,000000			10,00	347,50			347,50
02.12.04.02	CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	UN	51,990000	2,000000			2,00	103,98			103,98
02.12.04.03	CONDULETE EM ALUMINIO TIPO LL DE 3/4"	UN	20,690000	3,000000			3,00	71,04			71,04
02.12.04.04	CONDULETE EM ALUMINIO TIPO "LL" DE 1"	UN	39,490000	3,000000			3,00	92,58			92,58
02.12.04.05	CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	UN	37,570000	1,000000			1,00	37,57			37,57
02.12.04.06	CAIXA SEXTAVADA 3" X 3", METALICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	13,070000	3,000000			3,00	39,21			39,21
02.12.04.07	CAIXA DE PASSAGEM PVC, 4" X 2", EMBUTIR, PAREDE TIPO DRYWALL - REV 01	UN	13,050000	83,000000			83,00	1.083,15			1.083,15
02.12.04.08	CAIXA DE PASSAGEM PVC, 4" X 4" CM, EMBUTIR, PAREDE TIPO DRYWALL	UN	14,960000	3,000000			3,00	44,88			44,88
02.12.04.09	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	17,020000	98,000000			98,00	1.667,96			1.667,96
02.12.04.10	CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE (80X80X40CM) SOBREPOR, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	40,600000	3,000000			3,00	121,80			121,80
02.12.04.11	CAIXA DE PASSAGEM 20X20X10CM, EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, EMBUTIDA	UN	57,540000	1,000000			1,00	57,54			57,54

ASJUR — PGE — SEFAZ SALVADOR

Assinatura Eletrônica

DENISE SOARES NUNES - 08/09/2025 07:48:59

YAGO ALVES DE OLIVEIRA - 09/09/2025 16:21:23

JOSE FELIPE ABUD

Prefeitura de Salvador

ANEXO 1 DO TRAMITE 16

SUCOP Superintendência de Obras Públicas

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR

SEINFRA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS

SUCOP SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PUBLICAS

SALVADOR Secretaria de Infraestrutura e Obras Civil

PLANILHA DE METAFISICA 01

OBJETO: EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE IMÓVEIS PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DE IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) EM BROTAS, PARIPE E PARQUE SÃO CRISTÓVÃO.

Local: BROTAS, PARIPE E SÃO CRISTÓVÃO- SALVADOR/BA — Nº do Contrato: 26/2024

EMPRESA: CONSTRUTORA JF PRADO LTDA

ITEM	DESCRIÇÃO	PLANILHA		QUANTIDADE				VALOR			
		UND.	PREÇO	CONTRATO	ACRÉSCIMO	DECRÉSCIMO	TOTAL REVISADO	CONTRATADO	ACRÉSCIMO	DECRÉSCIMO	TOTAL REVISADO
02.12.04.12	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS ESP. = 0,12M, DIM. INT. = 0,30 X 0,30 X 0,30M	UN	124,11000	24,00000			24,00	2.978,64			2.978,64
02.12.04.13	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS ESP. = 0,12M, DIM. INT. = 0,40 X 0,40 X 0,40M	UN	218,53000	3,00000			3,00	655,59			655,59
02.12.04.14	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	91,09000	3,00000			3,00	273,27			273,27
	SUB TOTAL							7.584,71			7.584,71
02.12.05	TERMINAIS DE COMPRESSÃO										
02.12.05.01	TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO DE 2,50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,85000	108,00000			108,00	200,88			200,88
02.12.05.02	TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO DE 6 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,39000	4,00000			4,00	9,56			9,56
02.12.05.03	TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO DE 10 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,50000	5,00000			5,00	12,50			12,50
02.12.05.04	TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO DE 16 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,82000	5,00000			5,00	14,10			14,10
02.12.05.05	TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO DE 35 MM2 - FORNECIMENTO	UN	2,94000	5,00000			5,00	14,70			14,70
	SUB TOTAL							251,74			251,74
02.12.06	PADRÃO DE ENTRADA										
02.12.06.01	CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 35 MM2	UN	8,78000	4,00000			4,00	35,12			35,12
02.12.06.02	ARMAÇÃO SECUNDARIA, COM 2 ESTRIBOS, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	UN	75,71000	1,00000			1,00	75,71			75,71
02.12.06.03	ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSÕES DE "72" X "72" MM, PARA USO EM BAIXA TENSÃO	UN	4,61000	2,00000			2,00	9,22			9,22
02.12.06.04	ELETRODUTO FLEXÍVEL, EM AÇO GALVANIZADO, REVESTIDO EXTERNAMENTE COM PVC, PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 60 MM (2"), TIPO SEALTUBO	M	28,83000	8,67000			8,67	249,96			249,96
02.12.06.05	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	UN	17,98000	4,00000			4,00	71,92			71,92
02.12.06.06	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	91,09000	3,00000			3,00	273,27			273,27
02.12.06.07	CURVA 90 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO, DIAMETRO DE 50 MM (2")	UN	20,73000	4,00000			4,00	82,92			82,92
02.12.06.08	CAIXA INTERNA/EXTERNA DE MEDIÇÃO PARA 1 MEDIDOR TRIFÁSICO, COM VISOR, EM CHAPA DE AÇO 18 USG (PADRÃO DA CONCESSIONÁRIA LOCAL)	UN	269,35000	1,00000			1,00	269,35			269,35
02.12.06.09	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	150,72000	1,00000			1,00	150,72			150,72
02.12.06.10	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	151,32000	1,00000			1,00	151,32			151,32
	SUB TOTAL							1.369,51			1.369,51
02.12.07	QGBT										
02.12.07.01	Quadro de distribuição de energia em chapa de aço galvanizado, de embutir, com barramento trifásico, para 24 disjuntores din 100a - fornecimento e instalação. af_10/2020	UN	568,31000	1,00000			1,00	568,31			568,31
02.12.07.02	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	11,71000	14,00000	2,00		16,00	164,06	23,44		187,50
02.12.07.03	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	84,39000	1,00000			1,00	84,39			84,39
02.12.07.04	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	68,99000	1,00000			1,00	68,99			68,99
02.12.07.05	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 63A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	93,62000	2,00000			2,00	187,24			187,24
02.12.07.06	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 80KA - 275V	UN	83,84000	3,00000	1,00		4,00	251,52	83,84		335,36
02.12.07.07	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	151,32000	1,00000			1,00	151,32			151,32
02.12.07.08	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	57,28		1,00		1,00		57,28		57,28

ASJUR FL. 8 SERVIDOR SUCOP

Assinatura Eletrônica

DENISE SOARES NUNES - 08/09/2025 07:48:59

YAGO ALVES DE OLIVEIRA - 09/09/2025 16:21:23

JOSE FELIPE ABUD

Prefeitura de Salvador

ANEXO 1 DO TRAMITE 16

SUCOP — Superintendência de Obras Públicas

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR

SEINFRA - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS

SUCOP - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PUBLICAS

SALVADOR — Secretaria de Infraestrutura e Zeladoria

PLANILHA DE METAFISICA 01

OBJETO: EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE IMÓVEIS PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DE IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) EM IBOTAS, PARIPE E PARQUE SÃO CRISTÓVÃO.

Local: IBOTAS, PARIPE E SÃO CRISTÓVÃO. SALVADOR/BA — Nº do Contrato: 26/2023

EMPRESA: CONSTRUTORA JF PRADO LTDA.

ITEM	DESCRIÇÃO	PLANILHA UND.	PREÇO	QUANTIDADE CONTRATO	QUANTIDADE ACRÉSCIMO	QUANTIDADE DECRÉSCIMO	QUANTIDADE TOTAL REVISADO	VALOR CONTRATADO	VALOR ACRÉSCIMO	VALOR DECRÉSCIMO	VALOR TOTAL REVISADO
02.12.07.09	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	60,29		2,00		2,00		120,58		120,58
02.12.07.10	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	150,72		1,00		1,00		150,72		150,72
02.12.07.11	DISJUNTOR MONOPOLAR DR 25 A - DISPOSITIVO RESIDUAL DIFERENCIAL, TIPO AC, REF.5SU1 SIEMENS OU SIMILAR	UN	75,88		2,00		2,00		151,76		151,76
	SUB TOTAL							1.475,85	587,62		2.063,47
02.12.08	QDN-IP										
02.12.08.01	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	393,40000	1,00000			1,00	393,40			393,40
02.12.08.02	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	11,72000	6,00000		3,00	6,00	105,48		35,16	70,32
02.12.08.03	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 60KA - 275V	UN	83,84000	12,00000		8,00	4,00	1.006,08		670,72	335,36
02.12.08.04	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	93,62000		1,00		1,00		93,62		93,62
02.12.08.05	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	12,95		2,00		2,00		25,90		25,90
	SUB TOTAL							1.504,96	119,52	705,88	918,60
02.12.09	QDN-SUP										
02.12.09.01	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO, PARA ATÉ 08 DISJUNTORES, COM BARRAMENTO, PADRÃO DIN, EXCLUSIVE DISJUNTORES	un	131,24000	1,00000			1,00	131,24			131,24
02.12.09.02	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	11,72000	4,00000	-		4,00	46,88			46,88
02.12.09.03	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 60KA - 275V	UN	83,84000	4,00000			4,00	335,36			335,36
	SUB TOTAL							513,48			513,48
02.12.10	QAC										
02.12.10.01	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	393,40000	1,00000			1,00	393,40			393,40
02.12.10.02	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	54,84000	6,00000			6,00	328,86			328,86
02.12.10.03	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	57,29000	1,00000			1,00	57,29			57,29
	SUB TOTAL							779,54			779,54
02.12.11	QF-S-REC										
02.12.11.01	QUADRO DE COMANDO PARA 2 BOMBAS DE RECALQUES DE 15 A 20 CV, TRIFÁSICA, 220 VOLTS, COM CHAVE SELETORA, ACIONAMENTO MANUAL/AUTOMÁTICO, RELÉ DE SOBRECARGA E CONTATORA	UN	3.207,77000	1,00000			1,00	3.207,77			3.207,77
02.12.11.02	INSTALAÇÃO DE QUADRO ELÉTRICO PARA BOMBAS TRIFÁSICAS ATÉ 25 CV (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO DO QUADRO). AF_10/2020	UN	73,68000	1,00000			1,00	73,68			73,68
	SUB TOTAL							3.281,45			3.281,45
02.12.12	FIAÇÃO/CABEAMENTO										
02.12.12.01	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	3,83		3.559,27		3.559,27		13.632,00		13.632,00
02.12.12.02	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	5,90		715,83		715,83		4.223,40		4.223,40
02.12.12.03	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	8,21		115,83		115,83		950,96		950,96
02.12.12.04	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	21,08		22,58		22,58		494,42		494,42

ASJUR FL. 6 SERVIDOR SUCOP

Assinatura Eletrônica
DENISE SOARES NUNES - 08/09/2025 07:48:59
YAGO ALVES DE OLIVEIRA - 09/09/2025 16:21:23

JOSE FELIPE ABUD

Prefeitura de Salvador

ANEXO 1 DO TRAMITE 16

SUCOP — Superintendência de Obras Públicas

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR

SEINFRA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS 16

SUCOP SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PUBLICAS

SALVADOR — Secretaria de Infraestrutura e Defesa Civil

PLANILHA DE METAFÍSICA 01

OBJETO: EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE IMÓVEIS PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DE IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) EM BROTAS, PARIPE E PARQUE SÃO CRISTÓVÃO.

Local: BROTAS, PARIPE E SÃO CRISTÓVÃO SALVADOR/BA — Nº do Contrato: 26/2024

EMPRESA: CONSTRUTORA JP PRADO LTDA.

ITEM	DESCRIÇÃO	PLANILHA		QUANTIDADE				VALOR			
		UNID.	PREÇO	CONTRATO	ACRÉSCIMO	DECRÉSCIMO	TOTAL REVISADO	CONTRATADO	ACRÉSCIMO	DECRÉSCIMO	TOTAL REVISADO
02.12.12.05	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	32,44		68,94		68,94		2.236,41		2.236,41
02.12.12.35	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	4,28		82,01		82,01		351,00		351,00
02.12.12.07	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	8,83		124,57		124,57		1.099,95		1.099,95
02.12.12.08	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	14,07		24,75		24,75		348,23		348,23
02.12.12.09	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	14,0		24,75		24,75		346,50		346,50
02.12.12.10	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	M	79,63		5,81		5,81		462,65		462,65
	SUB TOTAL								24.135,52		24.135,52
02.13	ENERGIA SOLAR										
02.13.01	ELETRODUTO ELETROCALHA ACESSÓRIOS										
02.13.01.01	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	17,17500	38,00000			38,00	669,63			669,63
02.13.01.02	CURVA 90 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO, DIÂMETRO DE 25 MM (1") OBS: MATERIAL	UN	5,09000	3,00000			3,00	15,27			15,27
02.13.01.03	BUCHA COM ARRUELA EM LIGA ESPECIAL ZAMAK PRE ELETRODUTO 25MM, D=1"	UN	1,58000	6,00000			6,00	9,48			9,48
02.13.01.04	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	12,87000	19,00000			19,00	244,53			244,53
	SUB TOTAL							938,91			938,91
02.13.02	CAIXAS CONDULETES ACESSÓRIOS HASTES										
02.13.02.01	CONDULETE DE PVC, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	UN	35,13000	4,00000			4,00	140,52			140,52
02.13.02.02	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	UN	37,57000	2,00000			2,00	75,14			75,14
02.13.02.03	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	UN	49,57000	1,00000			1,00	49,57			49,57
	SUB TOTAL							265,23			265,23
02.13.03	FIAÇÃO CABEAMENTO										
02.13.03.01	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	8,21600	60,00000			60,00	492,60			492,60
02.13.03.02	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	8,83000	81,00000			81,00	715,23			715,23
02.13.03.03	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	6,28000	21,00000			21,00	131,88			131,88
02.13.03.04	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	6,28000	21,00000			21,00	131,88			131,88
	SUB TOTAL							1.471,59			1.471,59
02.13.04	TERMINAIS DE COMPRESSÃO										
02.13.04.01	TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO DE 6 MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,39000	3,00000			3,00	7,17			7,17
	SUB TOTAL							7,17			7,17
02.13.05	QUADROS ELETRICOS EQUIPAMENTOS										

ASJUR FL. SUCOP SALVADOR

Assinatura Eletrônica
DENISE SOARES NUNES - 08/09/2025 07:48:59
YAGO ALVES DE OLIVEIRA - 09/09/2025 16:21:23

JOSE FELIPE ABUD

Prefeitura de Salvador

ANEXO 1 DO TRAMITE 16

SUCOP
Superintendência de Obras Públicas

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR
SEINFRA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS
SUCOP SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PUBLICAS

SALVADOR
Secretaria de Infraestrutura e Obras Públicas

PLANILHA DE METAFISICA 01

OBJETO: EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE IMOVEIS PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DE IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) EM BROTAS, PARIPE E PARQUE SÃO CRISTÓVÃO.

Local: BROTAS, PARIPE E SÃO CRISTÓVÃO SALVADOR/BA — Nº do Contrato: 26/2024

EMPRESA: CONSTRUTORA JF PRADO LTDA.

ITEM	DESCRIÇÃO	PLANILHA		QUANTIDADE				VALOR			
		UND.	PREÇO	CONTRATO	ACRÉSCIMO	DECRÉSCIMO	TOTAL REVISADO	CONTRATADO	ACRÉSCIMO	DECRÉSCIMO	TOTAL REVISADO
02.13.05.01	PAINEL SOLAR FOTOVOLTAICO, 2 X 1 M, COM SUPORTE PARA TELHA CERÂMICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	UN	1.388,99000	14,00000			14,00	19.445,86			19.445,86
02.13.05.02	STRING BOX PARA SISTEMA FOTOVOLTAICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	UN	740,93000	1,00000			1,00	740,93			740,93
02.13.05.03	STRING BOX PARA SISTEMA FOTOVOLTAICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	UN	740,93000	1,00000			1,00	740,93			740,93
02.13.05.04	INVERSOR SOLAR FOTOVOLTAICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	UN	3.659,46000	1,00000			1,00	3.659,46			3.659,46
02.13.05.05	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR 40 A, PADRÃO DIN (EUROPEU - LINHA BRANCA), CURVA C, CORRENTE 10KA	UN	106,23000	1,00000			1,00	106,23			106,23
	SUB TOTAL							24.693,41			24.693,41
02.13.06	PLACA DE SINALIZAÇÃO										
02.13.06.01	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, "12" X 18" CM, EM PVC "2" MM ANTI-CHAMAS SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434	UN	34,30000	1,00000			1,00	34,30			34,30
02.13.06.02	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, "20" X 40" CM, EM PVC "2" MM ANTI-CHAMAS SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434	UN	45,08000	1,00000			1,00	45,08			45,08
	SUB TOTAL							79,38			79,38
02.14	CABEAMENTO ESTRUTURADO										
02.14.01	CABOS DE CONEXÃO										
02.14.01.01	CABO TELEFONICO CTP-APL-G 50100P	M	13,15000	16,00000			16,00	210,40			210,40
02.14.01.02	CABO UTP - 4 PARES-CATEGORIA 6 (PCABEAM ESTRUTURADO)	M	12,05000	400,00000			400,00	4.820,00			4.820,00
02.14.01.03	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	38,92000	11,00000		11,00	-	428,12		428,12	
02.14.01.04	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	38,92000	3,00000		3,00	-	116,76		116,76	
02.14.01.05	RACK FECHADO PISO 19" X 120 X 450MM	UN	520,25000	1,00000			1,00	520,25			520,25
02.14.01.06	CENTRAL TELEFÔNICA (PABX - CPA 412)	UN	1.099,20000	1,00000			1,00	1.099,20			1.099,20
02.14.01.07	TOMADA DUPLA PARA LÓGICA RJ45, 8"X2", EMBUTIR, COMPLETA, REF 0806, FAME OU SIMILAR	UN	67,77		14,00		14,00		948,78		948,78
	SUB TOTAL							7.194,73	948,78	544,88	7.598,63
02.14.02	CAIXAS/CONDULETES										
02.14.02.01	CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE, PADRÃO TELEBRAS, 40X40X10CM, EM CHAPA AÇO GALV. - FORNECIMENTO	UN	143,94000	5,00000			5,00	719,70			719,70
02.14.02.02	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	11,23000	7,00000			7,00	78,61			78,61
02.14.02.03	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	13,79000	8,00000			8,00	110,32			110,32
02.14.02.04	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	UN	30,89000	3,00000			3,00	92,67			92,67
02.14.02.05	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	UN	34,75000	2,00000			2,00	69,50			69,50
02.14.02.06	CONDULETE EM ALUMÍNIO TIPO LL DE 3/4"	UN	23,65000	7,00000			7,00	165,76			165,76
02.14.02.07	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	UN	49,57000	3,00000			3,00	148,71			148,71
	SUB TOTAL							1.385,27			1.385,27
02.14.03	FIAÇÃO/CABEAMENTO										
02.14.03.01	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	13,62000	125,00000			123,00	1.675,26			1.675,26
02.14.03.02	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	17,17000	6,00000			6,00	103,02			103,02

ASJUR FL. 5 SUCOP

Assinatura Eletrônica
DENISE SOARES NUNES - 08/09/2025 07:48:59
YAGO ALVES DE OLIVEIRA - 09/09/2025 16:21:23

JOSE FELIPE ABUD

Prefeitura de Salvador

ANEXO 1 DO TRAMITE 16

SUCOP Superintendência de Obras Públicas

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR

SEINFRA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS 16

SUCOP SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PUBLICAS

SALVADOR Secretaria de Infraestrutura e Obras Públicas

PLANILHA DE METAFÍSICA 01

OBJETO: EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE IMÓVEIS PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DE IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) EM BROTAS, PARIPE E PARQUE SÃO CRISTÓVÃO.

Local: BROTAS, PARIPE E SÃO CRISTÓVÃO- SALVADOR/BA — Nº do Contrato: 36/2024

EMPRESA: CONSTRUTORA JF PRADO LTDA.

ITEM	DESCRIÇÃO	PLANILHA UND.	PREÇO	QUANTIDADE CONTRATO	ACRÉSCIMO	DECRÉSCIMO	TOTAL REVISADO	VALOR CONTRATADO	ACRÉSCIMO	DECRÉSCIMO	TOTAL REVISADO
02.14.03.03	ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	20,61000	18,00000			18,00	370,98			370,98
02.14.03.04	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	17,78000	6,00000			6,00	106,68			106,68
02.14.03.05	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	20,76000	2,00000			2,00	41,52			41,52
02.14.03.06	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	23,16000	4,00000			4,00	92,64			92,64
02.14.03.07	BUCHA COM ARRUELA EM LIGA ESPECIAL ZAMAK P/ELETRODUTO 20MM, D=3/4"	UN	1,00000	22,00000			22,00	22,00			22,00
02.14.03.08	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	11,29000	41,00000			41,00	462,89			462,89
02.14.03.09	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	12,87000	2,00000			2,00	25,74			25,74
02.14.03.10	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	14,98000	6,00000			6,00	89,88			89,88
	SUB TOTAL							2.990,61			2.990,61
02.15	COMBATE A INCÊNDIO										
02.15.01	ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA										
02.15.01.01	LUMINARIA AUTÔNOMA INDICADOR DE SETA DE EMERGÊNCIA PIACLARAMENTO OU BALIZAMENTO MODLAU 1102 C/DUAS LÂMPADAS DE 11W, UNITRON OU SIMILAR	UN	551,03000	14,00000	6,00		20,00	7.855,26	3.366,54		11.221,80
02.15.01.02	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, DE SOBREPOR, TIPO BLOCO AUTÔNOMO, COM AUTONOMIA DE 1H, MODELO LLE-LLEDOF, DA KSR OU SI	UN	159,40000	13,00000	5,00		18,00	2.072,20	797,00		2.869,20
	SUB TOTAL							9.927,46	4.163,54		14.091,00
02.15.02	EXTINTOR										
02.15.02.01	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 P	UN	777,16000	9,00000			9,00	6.994,62			6.994,62
	SUB TOTAL							6.994,62			6.994,62
02.15.03	PROGRAMAÇÃO VISUAL FOTOLUMINESCENTE										
02.15.03.01	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, "12 X 40" CM, EM PVC "2" MM ANTI-CHAMAS SÍMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820	UN	20,58000	18,00000		18,00	-	370,44		370,44	
02.15.03.02	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, "14 X 14" CM, EM PVC "2" MM ANTI-CHAMAS SÍMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820	UN	8,67000	11,00000		11,00	-	95,37		95,37	
02.15.03.03	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, "20 X 20" CM, EM PVC "2" MM ANTI-CHAMAS SÍMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820	UN	16,78000	12,00000		12,00	-	201,36		201,36	
02.15.03.04	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, "20 X 40" CM, EM PVC "2" MM ANTI-CHAMAS SÍMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820	UN	27,04000	1,00000		1,00	-	27,04		27,04	
02.15.03.05	INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, "13 X 26" CM, EM PVC "2" MM ANTI-CHAMAS SÍMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820	UN	18,70		46,00		46,00		860,20		860,20
02.15.03.06	INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, "14 X 14" CM, EM PVC "2" MM ANTI-CHAMAS SÍMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820. (P 01 - 02 - 05 e 05	UN	12,35		14,00		14,00		179,90		179,90

ASJUR FL. 6 SERVIDOR SUCOP

Assinatura Eletrônica
DENISE SOARES NUNES - 08/09/2025 07:48:59
YAGO ALVES DE OLIVEIRA - 09/09/2025 16:21:23

JOSE FELIPE ABUD

Prefeitura de Salvador

ANEXO 1 DO TRAMITE 16

SUCOP — Superintendência de Obras Públicas

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR

SEINFRA - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚBLICAS 16

SUCOP - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

SALVADOR — Secretaria de Infraestrutura e Obras Civis

PLANILHA DE METAFÍSICA 01

OBJETO: EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE IMÓVEIS PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DE IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) EM BROTAS, PARIPE E PARQUE SÃO CRISTOVÃO.

Local: BROTAS, PARIPE E SÃO CRISTOVÃO SALVADOR/BA — Nº do Contrato: 26/2025

EMPRESA: CONSTRUTORA JF PRADO LTDA

ITEM	DESCRIÇÃO	PLANILHA		QUANTIDADE				VALOR			
		UND.	PREÇO	CONTRATO	ACRÉSCIMO	DECRÉSCIMO	TOTAL REVISADO	CONTRATADO	ACRÉSCIMO	DECRÉSCIMO	TOTAL REVISADO
02.15.03.07	INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, "20 X 20" CM, EM PVC "2" MM ANTICHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) (M01)	UN	20,97		1,00		1,00		20,97		20,97
	SUB TOTAL							694,21	1.061,07	694,21	1.061,07
02.16	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS										
02.16.01	AGUA FRIA										
02.16.01.01	TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE AGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016	M	10,42	172,78			172,78	1.800,37			1.800,37
02.16.01.02	TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE AGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016	M	14,78	102,41			102,41	1.513,62			1.513,62
02.16.01.03	TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE AGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016	M	22,08	39,46			39,46	871,28			871,28
02.16.01.04	TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE AGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016	M	23,30	1,94			1,94	45,20			45,20
02.16.01.05	TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 110 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE AGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016	M	102,39	4,56			4,56	466,44			466,44
02.16.01.06	ADAPTADOR DE PVC RIGIDO SOLDAVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA P/ REGISTRO DIAM - 25MM X 3/4"	UN	8,07	16,00			16,00	129,12			129,12
02.16.01.07	ADAPTADOR DE PVC RIGIDO SOLDAVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA P/ REGISTRO DIAM - 32MM X 1"	UN	9,14	4,00			4,00	36,56			36,56
02.16.01.08	BUCHA DE REDUÇÃO CURTA DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, MARROM, DIAM - 32 X 25MM	UN	5,75	5,00			5,00	28,75			28,75
02.16.01.09	BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	9,32	9,00			9,00	83,88			83,88
02.16.01.10	BUCHA DE REDUÇÃO CURTA DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, MARROM, DIAM - 50 X 40MM	UN	10,85	2,00			2,00	21,70			21,70
02.16.01.11	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, MARROM, DIAM - 50 X 32MM	UN	18,41	1,00			1,00	18,41			18,41
02.16.01.12	CAP DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, MARROM, DIAM - 25MM	UN	9,96	1,00			1,00	9,96			9,96
02.16.01.13	CAP DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, MARROM, DIAM - 110MM REV. 01 - 10/2022	UN	17,29	6,00			6,00	103,74			103,74
02.16.01.14	CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	11,68	1,00			1,00	11,68			11,68
02.16.01.15	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016	UN	10,11	15,00			15,00	151,65			151,65
02.16.01.16	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	11,27	6,00			6,00	67,62			67,62
02.16.01.17	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016	UN	21,73	3,00			3,00	65,19			65,19
02.16.01.18	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	9,94	2,00			2,00	19,88			19,88
02.16.01.19	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	14,08	6,00			6,00	84,48			84,48
02.16.01.20	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	12,15	2,00			2,00	24,30			24,30
02.16.01.21	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, X 3/4" INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE AGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016	UN	9,63	23,00			23,00	221,49			221,49

ASJUR FL. SEINFRA SUCOP

Assinatura Eletrônica
DENISE SOARES NUNES - 08/09/2025 07:48:59
YAGO ALVES DE OLIVEIRA - 09/09/2025 16:21:23

JOSE FELIPE ABUD

Prefeitura de Salvador

ANEXO 1 DO TRAMITE 16

SUCOP
Superintendência de Obras Públicas

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR
SEINFRA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS
SUCOP SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PUBLICAS

SALVADOR
Secretaria de Infraestrutura e Obras Públicas

PLANILHA DE METAFISICA e1

OBJETO: EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE IMOVEIS PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DE IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) EM BROTAS, PARIPE E PARQUE SÃO CRISTOVÃO.

Local: BROTAS, PARIPE E SÃO CRISTOVÃO. SALVADOR/BA — Nº do Contrato: 36/2024

EMPRESA: CONSTRUTORA IP PRADO LTDA.

ITEM	DESCRIÇÃO	PLANILHA		QUANTIDADE				VALOR			
		UND.	PREÇO	CONTRATO	ACRÉSCIMO	DECRÉSCIMO	TOTAL REVISADO	CONTRATADO	ACRÉSCIMO	DECRÉSCIMO	TOTAL REVISADO
02.16.01.22	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	9,29	25,00			25,00	232,00			232,00
02.16.01.23	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	12,59	36,00			36,00	453,24			453,24
02.16.01.24	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	12,11	3,00			3,00	36,33			36,33
02.16.01.25	LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	11,35	8,00			8,00	90,80			90,80
02.16.01.26	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	18,79	2,00			2,00	37,58			37,58
02.16.01.27	TÊ DE REDUÇÃO 90º DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM DIÂM. = 40 X 25MM	UN	17,90	3,00			3,00	53,70			53,70
02.16.01.28	TE DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 32 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	22,99	1,00			1,00	22,99			22,99
02.16.01.29	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	33,16	1,00			1,00	33,16			33,16
02.16.01.30	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	20,40	11,00			11,00	224,40			224,40
02.16.01.31	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	12,74	21,00			21,00	267,54			267,54
02.16.01.32	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	17,50	15,00			15,00	262,50			262,50
02.16.01.33	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	23,52	3,00			3,00	70,56			70,56
02.16.01.34	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	27,68	1,00			1,00	27,68			27,68
02.16.01.35	UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	10,32	1,00			1,00	10,32			10,32
	SUB TOTAL							7.598,12			7.598,12
02.16.02	ESGOTO E ÁGUAS PLUVIAIS										
02.16.02.01	CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020	UN	181,77	1,00			1,00	181,77			181,77
02.16.02.02	CAIXA DE INSPEÇÃO 0,60 X 0,60 X 0,60M	UN	580,97	16,00	1,00		17,00	9.500,52	580,97		10.097,49
02.16.02.03	FORNECIMENTO DE LUVA SIMPLES DE PVC JUNTA ELÁSTICA, DIAM. = 150MM	M	36,93	4,00			4,00	147,72			147,72
02.16.02.04	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022	UN	34,15	5,00			5,00	170,75			170,75
02.16.02.05	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022	UN	84,63	9,00			9,00	761,67			761,67
02.16.02.06	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_06/2022	M	20,54	27,29			27,29	560,33			560,33
02.16.02.07	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_06/2022	M	25,66	43,59			43,59	1.118,34			1.118,34
02.16.02.08	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_06/2022	M	31,06	72,65			72,65	2.346,81			2.346,81
02.16.02.09	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_06/2022	M	35,70	0,32	38,69		39,01	11,43	1.389,19		1.400,62
02.16.02.10	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	M	23,69	14,65			14,65	310,22			310,22

ASJUR
FL. 5
SERVIDOR

Assinatura Eletrônica
DENISE SOARES NUNES - 08/09/2025 07:48:59
YAGO ALVES DE OLIVEIRA - 09/09/2025 16:21:23

JOSE FELIPE ABUD

Prefeitura de Salvador

ANEXO 1 DO TRAMITE 16

SUCOP Superintendência de Obras Públicas

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR

SEINFRA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚBLICAS IS

SUCOP SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

SALVADOR

PLANILHA DE METAFÍSICA 01

OBJETO: EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE IMÓVEIS PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DE IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) EM BROTAS, PARIPE E PARQUE SÃO CRISTÓVÃO.

Local: BROTAS, PARIPE E SÃO CRISTÓVÃO- SALVADOR/BA — Nº do Contrato: 26/2024

EMPRESA: CONSTUTORA P PRADO LTDA.

ITEM	DESCRIÇÃO	PLANILHA	QUANTIDADE					VALOR			
		UNID.	PREÇO	CONTRATO	ACRÉSCIMO	DECRÉSCIMO	TOTAL REVISADO	CONTRATADO	ACRÉSCIMO	DECRÉSCIMO	TOTAL REVISADO
02.16.02.11	TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF 06/2022	M	35,37	237,43			237,43	8.397,90			8.397,90
02.16.02.12	TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF 06/2022	M	45,11	105,66			105,66	4.766,32			4.766,32
02.16.02.13	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 06/2022	UN	40,20	9,00			9,00	361,80			361,80
02.16.02.14	CURVA 45° LONGA EM PVC RIGIDO SOLDAVEL, DIÂM = 50MM - REV 01_10/2022	UN	13,97	4,00			4,00	55,88			55,88
02.16.02.15	CURVA 45° LONGA EM PVC RIGIDO SOLDAVEL, DIÂM = 100MM REV. 01 - 10/2022	UN	55,05	4,00			4,00	220,20			220,20
02.16.02.16	CURVA 90° LONGA EM PVC RIGIDO SOLDAVEL, DIÂM = 100MM	UN	71,99	2,00			2,00	143,98			143,98
02.16.02.17	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 06/2022	UN	8,72	4,00			4,00	34,88			34,88
02.16.02.18	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 06/2022	UN	16,34	6,00			6,00	98,04			98,04
02.16.02.19	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 06/2022	UN	16,34	9,00			9,00	147,06			147,06
02.16.02.20	ADAPTADOR DE SAÍDA PARA VASO SANITÁRIO	UN	108,11	8,00			8,00	864,88			864,88
02.16.02.21	CAP, PVC 100MM, JUNTA ELÁSTICA, DN 150 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF 06/2022	UN	72,60	2,00			2,00	145,20			145,20
02.16.02.22	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 06/2022	UN	10,01	14,00			14,00	140,14			140,14
02.16.02.23	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 06/2022	UN	9,84	1,00			1,00	9,84			9,84
02.16.02.24	TÊ DE REDUÇÃO 90° DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, MARROM DIÂM = 110 X 75MM	UN	284,43	11,00			11,00	3.128,73			3.128,73
02.16.02.25	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 06/2022	UN	9,81	11,00			11,00	107,91			107,91
02.16.02.26	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 06/2022	UN	9,22	23,00			23,00	212,06			212,06
02.16.02.27	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 06/2022	UN	27,31	1,00			1,00	27,31			27,31
02.16.02.28	JUNÇÃO SIMPLES EM PVC RIGIDO CI ANEIS, PARA ESGOTO PRIMARIO, DIÂM = 100 X 50MM	UN	43,18	2,00			2,00	86,36			86,36
02.16.02.29	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 06/2022	UN	24,97	1,00			1,00	24,97			24,97
02.16.02.30	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 06/2022	UN	47,44	4,00			4,00	189,76			189,76
02.16.02.31	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 06/2022	UN	8,72	30,00			30,00	261,60			261,60
02.16.02.32	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 06/2022	UN	19,16	7,00			7,00	134,12			134,12
02.16.02.33	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 06/2022	UN	16,06	5,00			5,00	80,30			80,30
02.16.02.34	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 06/2022	UN	42,19	1,00			1,00	42,19			42,19
02.16.02.35	CAP, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF 06/2022	UN	19,49	34,00			34,00	662,66			662,66

ASJUR FL. 6 SERVIDOR SEUCOP

Assinatura Eletrônica

DENISE SOARES NUNES - 08/09/2025 07:48:59

YAGO ALVES DE OLIVEIRA - 09/09/2025 16:21:23

JOSE FELIPE ABUD

Prefeitura de Salvador

ANEXO 1 DO TRAMITE 16

SUCOP
Superintendência de Obras Públicas

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR

SEINFRA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS 05

SUCOP SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PUBLICAS

SALVADOR
Secretaria de Infraestrutura e Obras Viárias

PLANILHA DE METAFÍSICA 01

OBJETO: EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE IMÓVEIS PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DE IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) EM BROTAS, PARIPE E PARQUE SÃO CRISTÓVÃO.

Local: BROTAS, PARIPE E SÃO CRISTÓVÃO- SALVADOR/BA — Nº do Contrato: 36/2024

EMPRESA: CONSTRUTORA JF PRADO LTDA

ITEM	DESCRIÇÃO	PLANILHA		QUANTIDADE				VALOR			
		UND.	PREÇO	CONTRATO	ACRÉSCIMO	DECRÉSCIMO	TOTAL REVISADO	CONTRATADO	ACRÉSCIMO	DECRÉSCIMO	TOTAL REVISADO
02.16.02.36	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF 06/2022	UN	41,60	4,00			4,00	166,40			166,40
02.16.02.37	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF 06/2022	UN	117,49	1,00			1,00	117,49			117,49
02.16.02.38	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF 06/2022	UN	33,52	47,00			47,00	1.575,44			1.575,44
02.16.02.39	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF 06/2022	UN	120,18	2,00			2,00	240,36			240,36
02.16.02.40	LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF 06/2022	UN	40,56	74,00			74,00	3.001,44			3.001,44
02.16.02.41	LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF 06/2022	UN	110,41	7,00			7,00	772,87			772,87
02.16.02.42	TE, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF 06/2022	UN	71,40	24,00			24,00	1.713,60			1.713,60
02.16.02.43	TUBO PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF 06/2022	M	85,41		93,00		93,00		6.083,13		6.083,13
02.16.02.44	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	M	31,05		91,00		91,00		2.825,55		2.825,55
	SUB TOTAL							43.044,25	10.891,83		53.936,08
02.16.03	DIVERSOS										
02.16.03.01	CONJUNTO MOTO-BOMBA SCHNEIDER BCS-CS, MOTOR 1/2 CV, TRIFASICO, BOMBA CENTRÍFUGA SUBMERSA, RECALQUE 2" (OU SIMILAR)	UN	5.495,36	2,00		2,00	-	10.990,72		10.990,72	
02.16.03.02	RALO HEMISFERICO EM FºFº, TIPO ABACAXI Ø 100MM	UN	42,15	12,00			12,00	505,80			505,80
02.16.03.03	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'AGUA, ROSCAVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	UN	36,23	2,00			2,00	72,46			72,46
02.16.03.04	Conjunto moto-bomba com motor de 3/4 cv, monofásico, bomba centrífuga, sucção=1", recalque=1", pr. mín. 28 mca, alt. sucção 8 mca, [illegible] (m) - q (m3/h) [23-3,4](12-4,7)[17-5,7](14-6,9)[11-7,3], inclusive chave de partida direta	UN	2.189,94		2,00		2,00		4.379,88		4.379,88
	SUB TOTAL							11.568,98	4.379,88	10.990,72	4.958,14
02.16.04	VALVULAS E ACESSÓRIOS										
02.16.04.01	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCAVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	UN	60,44	2,00			2,00	120,88			120,88
02.16.04.02	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCAVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	UN	39,12	4,00			4,00	156,48			156,48
02.16.04.03	REGISTRO DE PRESSÃO, PVC, ROSCAVEL, VOLANTE SIMPLES, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	UN	28,85	8,00			8,00	230,80			230,80
02.16.04.04	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDAVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	UN	37,42	8,00			8,00	299,36			299,36
02.16.04.05	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDAVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	UN	56,22	2,00			2,00	112,44			112,44
02.16.04.06	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDAVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	UN	78,49	2,00			2,00	156,98			156,98
02.16.04.07	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'AGUA, ROSCAVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	UN	36,23	2,00			2,00	72,46			72,46
	SUB TOTAL							1.149,40			1.149,40
02.17	LOUÇAS E METAIS										
02.17.01	LOUÇAS E METAIS										
02.17.01.01	VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2013	UN	457,71	4,00			4,00	1.830,84			1.830,84
02.17.01.02	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2016	UN	705,85	4,00			4,00	2.823,40			2.823,40

ASJUR
FL.
SEINFRA SUCOP

Assinatura Eletrônica
DENISE SOARES NUNES - 08/09/2025 07:48:59
YAGO ALVES DE OLIVEIRA - 09/09/2025 16:21:23

JOSE FELIPE ABUD

Prefeitura de Salvador

ANEXO 1 DO TRAMITE 16

SUCOP Superintendência de Obras Públicas

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR

SEINFRA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS 05

SUCOP SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PUBLICAS

SALVADOR Secretaria de Infraestrutura e Obras Civis

PLANILHA DE METAFISICA 01

OBJETO: EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE IMÓVEIS PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DE IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) EM BROTAS, PARIPE E PARQUE SÃO CRISTÓVÃO.

Local: BROTAS, PARIPE E SÃO CRISTÓVÃO- SALVADOR/BA — Nº do Contrato: 26/2024

EMPRESA: CONSTRUTORA F PRADO LTDA.

ITEM	DESCRIÇÃO	PLANILHA		QUANTIDADE				VALOR			
		UNID.	PREÇO	CONTRATO	ACRÉSCIMO	DECRÉSCIMO	TOTAL REVISADO	CONTRATADO	ACRÉSCIMO	DECRÉSCIMO	TOTAL REVISADO
02.17.01.03	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	144,29	6,00			6,00	865,74			865,74
02.17.01.04	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	247,90	4,00			4,00	991,60			991,60
02.17.01.05	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,75 X 0,60 M, PARA SANITÁRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	599,67	2,00			2,00	1.199,34			1.199,34
02.17.01.06	BANCADA GRANITO CINZA 150 X 60 CM, COM 02 CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2"OU 3/4"P/COPA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1.355,05	1,00			1,00	1.355,05			1.355,05
02.17.01.07	ASSENTO PLÁSTICO, UNIVERSAL, BRANCO, PARA VASO SANITÁRIO, TIPO CONVENCIONAL, INCEPA OU SIMILAR	UN	52,27	8,00		4,00	4,00	418,16		209,08	209,08
02.17.01.08	INSTALAÇÃO DE ASSENTO UNIVERSAL PNE	UN	270,37		4,00		4,00		1.081,48		1.081,48
	SUB TOTAL							9.484,13	1.081,48	209,08	10.356,53
02.17.02	METAIS										
02.17.02.01	TORNEIRA DE MESA, LINHA ITAPEMA BELLA, DOCOL 00164000 OU SIMILAR	UN	190,04	8,00			8,00	1.520,32			1.520,32
02.17.02.02	DISPENSER, EM PLÁSTICO, PARA PAPEL HIGIÊNICO EM ROLO	UN	79,68	8,00			8,00	637,44			637,44
02.17.02.03	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	66,37	5,00			5,00	331,85			331,85
02.17.02.04	DISPENSER PARA TOALHA INTERFOLHADA	UN	50,38	8,00			8,00	403,04			403,04
02.17.02.05	BARRA DE APOIO EM 1", EM AÇO INOX POLIDO 70 X 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	584,48	4,00			4,00	2.337,84			2.337,84
02.17.02.06	BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMÍNIO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	350,21	4,00			4,00	1.400,84			1.400,84
02.17.02.07	BARRA DE APOIO, PARA LAVATÓRIO, FIXA, CONSTITUIDA DE DUAS BARRAS LATERAIS EM 1/2", EM AÇO INOX, D=1 1/4", JACKWAL OU SIMILAR	CJ	396,85	4,00			4,00	1.587,40			1.587,40
02.17.02.08	PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	305,62	4,00			4,00	1.222,48			1.222,48
	SUB TOTAL							9.441,21			9.441,21
02.18	PINTURA										
02.18.01	PINTURA DE PAREDE INTERNA										
02.18.01.01	PINTURA PARA INTERIORES, SOBRE PAREDES, COM LIXAMENTO, APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE LÍQUIDO SELADOR ACRÍLICO, 02 DEMÃOS DE MASSA ACRÍLICA E 02 DEMÃOS DE TINTA ACRÍLICA CONVENCIONAL - REV 01	M2	41,08	678,80			678,80	27.886,34			27.886,34
	SUB TOTAL							27.886,34			27.886,34
02.18.02	PINTURA DE FORRO DE GESSO										
02.18.02.01	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	21,12	284,06	224,32		518,38	5.999,35	4.949,84		10.949,19
02.18.02.02	PINTURA ACRÍLICA ACETINADA, EM TETO OU PAREDES INTERNAS, SOBRE MASSA PVA LÁTEX PREVIAMENTE LIXADA, NA COR BRANCO NEVE, 2 DEMÃOS	M2	11,07	284,06	224,32		518,38	3.144,54	2.593,92		5.738,47
	SUB TOTAL							9.143,89	7.542,76		16.686,66
02.18.03	PINTURA EXTERNA										
02.18.03.01	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_01/2016	M2	23,99	501,00			501,00	12.018,99			12.018,99
02.18.03.02	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	M2	26,31	501,00			501,00	13.181,31			13.181,31
	SUB TOTAL							25.200,30			25.200,30
02.19	EQUIPAMENTOS										

ASJUR FL. 317 REVISOR

Prefeitura de Salvador

ANEXO 1 DO TRAMITE 16

SUCOP Superintendência de Obras Públicas

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR

SEINFRA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚBLICAS 05

SUCOP SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

SALVADOR Secretaria de Infraestrutura e Obras Públicas

PLANILHA DE METAFÍSICA 01

OBJETO: EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE MUROS PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DE IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) EM BROTAS, PARIPE E PARQUE SÃO CRISTÓVÃO.

Local: BROTAS, PARIPE E SÃO CRISTÓVÃO- SALVADOR/BA — Nº do Contrato: 26/2024

EMPRESA: CONSTRUTORA JF PRADO LTDA.

ITEM	DESCRIÇÃO	PLANILHA	QUANTIDADE					VALOR			
		UNID.	PREÇO	CONTRATO	ACRÉSCIMO	DECRÉSCIMO	TOTAL REVISADO	CONTRATADO	ACRÉSCIMO	DECRÉSCIMO	TOTAL REVISADO
02.19.01	ACESSIBILIDADE - ELEVADOR										
02.19.01.01	ELEVADOR PARA ACESSIBILIDADE MODELO ACCESS- 08 PARADAS OU CARIRI OU SIMILAR, CAP ATÉ 3 PESSOAS, PORTA AUTOMATICA DE ABERTURA LATERAL, Unidade Hidráulica de 1 velocidade, Tensão: 220V ou 380V trifásico, Potência do motor: 2,2 Kw, Motor: 2CV - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E FRETE	UN	111.804,07	1,00			1,00	111.804,07			111.804,07
	SUB TOTAL							111.804,07			111.804,07
02.19.02	CATRACA DE ACESSO										
02.19.02.01	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CATRACAS ELETRÔNICAS, PARA DEFICIENTE, COM LEITOR DE PROXIMIDADE, TIPO PEDESTAL, DA PRIME OU SIMILAR, INCLUSIVE FRETE, TREINAMENTO, SOFTWARE, CARTÕES DE PROXIMIDADE E CORPO COLETOR	UN	23.737,44	1,00			1,00	23.737,44			23.737,44
	SUB TOTAL							23.737,44			23.737,44
02.20	DIVERSOS PAISAGISMO LIMPEZA										
02.20.01	PAISAGISMO										
02.20.01.01	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018	M²	13,80	124,00	352,00		476,00	1.727,32	4.903,36		6.630,68
02.20.01.02	PLANTA - HELICONIA PAPAGAIO (HELICONIA PSITTACORUM) H=1,00M, FORNECIMENTO E PLANTIO	UN	44,35	124,00			124,00	5.499,40			5.499,40
02.20.01.03	PEDRISCO	M3	241,39	4,53			4,53	1.093,50			1.093,50
02.20.01.04	CASCA DE PINUS, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M3	6,60	45,30			45,30	298,98			298,98
02.20.01.05	MUDA DE PALMEIRA, ARECA, H=1,50 M, FORNECIMENTO E PLANTIO	UN	211,17	6,00			6,00	1.267,02			1.267,02
	SUB TOTAL							9.886,22	4.903,36		14.789,58
02.20.02	MURO DIVISÓRIO										
02.20.02.01	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M²	80,88	171,88			171,88	13.901,65			13.901,65
02.20.02.02	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M²	43,39	214,54			214,54	9.308,89			9.308,89
02.20.02.03	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016	M²	23,09	374,50			374,50	8.984,26			8.984,26
02.20.02.04	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	M²	26,31	374,50			374,50	9.853,10			9.853,10
02.20.02.05	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	14,14	695,60			695,60	9.835,78			9.835,78
02.20.02.06	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	12,29	1.043,40			1.043,40	12.812,95			12.812,95
02.20.02.07	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M³	660,00	9,50			9,50	6.277,50			6.277,50
02.20.02.08	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	M³	825,64	7,09			7,09	5.015,20			5.015,20
02.20.02.09	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M²	94,56	27,37			27,37	2.588,11			2.588,11
02.20.02.10	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,80 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	9,39	13,17			13,17	92,71			92,71
02.20.02.11	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	8,92	16,46			16,46	146,82			146,82

ASJUR FL. SERVIDOR SUCOP

Assinatura Eletrônica
DENISE SOARES NUNES - 08/09/2025 07:48:59
YAGO ALVES DE OLIVEIRA - 09/09/2025 16:21:23

JOSE FELIPE ABUD

Prefeitura de Salvador

ANEXO 1 DO TRAMITE 16

SUCOP — Superintendência de Obras Públicas

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR

SEINFRA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS IS

SUCOP SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PUBLICAS

SALVADOR — Secretaria de Infraestrutura e Obras Civis

PLANILHA DE METAFÍSICA 01

OBJETO: EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE IMOVEIS PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DE IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) EM BROTAS, PARIPE E PARQUE SÃO CRISTOVÃO.

Local: BROTAS, PARIPE E SÃO CRISTOVÃO SALVADOR/BA — Nº do Contrato: 39/2024

EMPRESA: CONSTRUTORA JF PRADO LTDA.

ITEM	DESCRIÇÃO	PLANILHA	QUANTIDADE					VALOR			
		UND.	PREÇO	CONTRATO	ACRÉSCIMO	DECRÉSCIMO	TOTAL REVISADO	CONTRATADO	ACRÉSCIMO	DECRÉSCIMO	TOTAL REVISADO
02.20.02.12	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - (DESCARTE) DMT 13,70 KM	M3 X KM	2,41	180,42			180,42	434,81			434,81
02.20.02.13	DESCARTE DE OBRA EM ÁREA LICENCIADA	TON	23,48	21,07			21,07	494,72			494,72
	SUB TOTAL							79.736,60			79.736,60
02.20.03	LIMPEZA										
02.20.03.01	LIMPEZA GERAL	M2	2,21	1.293,06			1.293,06	2.859,43			2.859,43
	SUB TOTAL							2.859,43			2.859,43
02.20.04	OUTROS										
02.20.04.01	ESCADA MARINHEIRO EM BARRA CHATA DE FERRO 2" X 5/16"	M	326,84		3,00		3,00		980,52		980,52
	SUB TOTAL								980,52		980,52
	TOTAL 02							2.911.416,35	609.659,79	308.271,64	3.212.804,48
3	IMPLANTAÇÃO DO CRAS PARIPE										
03.01	SERVIÇOS INICIAIS										
03.01.01	LIMPEZA MECANIZADA										
03.01.01.01	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_05/2018	M2	0,41	309,65			309,65	126,96			126,96
03.01.01.02	REGULARIZAÇÃO MECANIZADA DE ÁREAS	M2	0,50	309,65	461,25		770,90	278,69	415,13		693,81
03.01.01.03	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	8,92	46,44	69,19		115,63	414,24	617,17		1.031,42
03.01.01.04	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - (DMT = 13,70KM)	M3XKM	2,41	404,22	1.159,98		1.564,20	1.022,37	2.795,55		3.817,92
03.01.01.05	DESCARTE DE OBRA EM ÁREA LICENCIADA	TON	23,48	46,54	135,48		182,02	1.163,20	3.181,07		4.344,27
	SUB TOTAL							3.005,46	7.008,92		10.014,38
03.02	REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES										
03.02.01	DEMOLIÇÕES										
03.02.01.01	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	56,47	388,70			388,70	22.006,36			22.006,36
03.02.01.02	DEMOLIÇÃO MECANIZADA COM MARTELO DE MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	112,19	25,63			25,63	2.875,43			2.875,43
03.02.01.03	DEMOLIÇÃO MECÂNICA DE CONCRETO ARMADO COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	M3	74,20		272,00		272,00		20.182,40		20.182,40
	SUB TOTAL							24.881,79	20.182,40		45.064,19
03.02.02	REMOÇÕES										
03.02.02.01	REMOÇÃO DE ESQUADRIA (ESTRUTURA EXISTENTE)	M2	24,92	6,50			6,50	161,98			161,98
03.02.02.02	REMOÇÃO DE PORTA (ESTRUTURA EXISTENTE)	M2	9,65	10,08			10,08	97,27			97,27
03.02.02.03	REMOÇÃO DE TELHA DE FIBROCIMENTO (ESTRUTURA EXISTENTE)	M2	3,59	230,38			230,38	827,06			827,06
	SUB TOTAL							1.086,31			1.086,31
03.02.03	CARGA E TRANSPORTE										
03.02.03.01	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	8,92	181,68	226,32		408,00	1.620,59	2.018,77		3.639,36
03.02.03.02	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - (DMT = 13,70KM)	M3XKM	2,41	2.488,01	3.103,59		5.588,60	5.998,51	7.472,43		13.470,94
03.02.03.03	DESCARTE DE OBRA EM ÁREA LICENCIADA	TON	23,48	356,68	362,12		652,80	6.825,17	8.502,58		15.327,74
	SUB TOTAL							14.444,27	17.993,77		32.438,04
03.02.04	MOVIMENTO DE TERRA										

ASJUR FL. 5 — SE REVISADO

Assinatura Eletrônica

DENISE SOARES NUNES - 08/09/2025 07:48:59

YAGO ALVES DE OLIVEIRA - 09/09/2025 16:21:23

JOSE FELIPE ABUD

Prefeitura de Salvador

ANEXO 1 DO TRAMITE 16

SUCOP Superintendência de Obras Públicas

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR

SEINFRA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS 15

SUCOP SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PUBLICAS

SALVADOR Secretaria de Infraestrutura e Defesa Civil

PLANILHA DE METAFISICA 01

OBJETO: EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE IMOVEIS PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DE IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) EM BROTAS, PARIPE E PARQUE SÃO CRISTÓVÃO.

Local: BROTAS, PARIPE E SÃO CRISTÓVÃO- SALVADOR/BA — Nº do Contrato: — 26/2024

EMPRESA: CONSTRUTORA JF PRADO LTDA.

ITEM	DESCRIÇÃO	PLANILHA	QUANTIDADE				VALOR			
		UND.	PREÇO	CONTRATO	ACRÉSCIMO	DECRÉSCIMO	TOTAL REVISADO	CONTRATADO	ACRÉSCIMO	DECRÉSCIMO	TOTAL REVISADO
03.02.04.01	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	m³	6,29	156,20			156,20	980,94			980,94
03.02.04.02	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	8,92	195,25			195,25	1.741,63			1.741,63
03.02.04.03	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - (DMT=13,70KM)	M3XKM	2,41	2.139,84			2.139,84	5.157,25			5.157,25
03.02.04.04	DESCARTE DE OBRA EM ÁREA LICENCIADA	TON	23,48	21,92			21,92	514,68			514,68
	SUB TOTAL							8.394,51			8.394,51
03.03	INFRAESTRUTURA										
03.03.01	LOCAÇÃO DA FUNDAÇÃO										
03.03.01.01	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	59,61	153,24			153,24	9.134,64			9.134,64
	SUB TOTAL							9.134,64			9.134,64
03.03.02	ESTACA / BLOCO DE CONCRETO										
03.03.02.01	ESTACA PRÉ-MOLDADA DE 30X30CM EM CONCRETO ARMADO - CARGA MÁXIMA DE 80 T, INCLUSIVE CRAVAÇÃO E EMENDAS	M	186,63	627,00		627,00	-	117.017,01		117.017,01	
03.03.02.02	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 - DMT=11,6KM	TXKM	2,81	5.121,02		2.085,88	3.035,14	14.390,07		5.861,33	8.528,74
03.03.02.03	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	1,11	14.690,25		5.970,52	8.719,73	16.295,08		6.637,27	9.657,81
03.03.02.04	ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_05/2021	UN	20,63	57,00	28,00		85,00	1.175,91	577,64		1.753,55
03.03.02.05	ENSAIO - INTEGRIDADE FISICA EM ESTACA - PIT	UN	78,70	57,00	28,00		85,00	4.487,61	2.204,44		6.692,05
03.03.02.06	ENSAIO - PROVA DE CARGA DINÂMICA - PARA ESTACAS, INCLUSO MOBILIZAÇÃO DA EQUIPE COM 2 DIÁRIAS E RELATÓRIOS DE ANÁLISES CAPWAP POR ESTACA - COM EXECUÇÃO EM 02 DIAS	UN	11.854,01	12,00			12,00	142.248,12			142.248,12
03.03.02.07	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	M3	99,13	117,72	22,04		139,76	11.669,58	2.184,83		13.854,41
03.03.02.08	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_06/2020	M2	6,51	81,46	17,35		98,81	530,30	112,95		643,25
03.03.02.09	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_06/2017	M3	688,98	1,05	1,68		2,73	723,44	1.157,50		1.880,94
03.03.02.10	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017	M2	214,07	9,74	92,06		102,70	2.085,04	20.114,02		22.199,06
03.03.02.11	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	17,87	358,40	31,10		389,50	4.796,31	555,76		5.352,07
03.03.02.12	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	16,14	33,70		28,90	4,80	543,92		466,45	77,47
03.03.02.13	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	14,02	108,80		72,90	35,70	1.587,73		1.065,80	521,93
03.03.02.14	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	13,94	488,10		396,00	94,10	6.164,48		5.084,64	1.079,84
03.03.02.15	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	10,75	432,18	258,00		389,50	1.097,58	2.782,10		3.879,68
03.03.02.16	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	9,97	81,50		81,50	-	812,56		812,56	
03.03.02.17	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M3	660,00	69,44		28,67	40,77	45.885,95		18.945,14	26.940,82

ASJUR FL. 6 SERVIDOR SUCOP

Assinatura Eletrônica
DENISE SOARES NUNES - 08/09/2025 07:48:59
YAGO ALVES DE OLIVEIRA - 09/09/2025 16:21:23

JOSE FELIPE ABUD

Prefeitura de Salvador

ANEXO 1 DO TRAMITE 16

SUCOP — Superintendência de Obras Públicas

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR

SEINFRA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS 16

SUCOP SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PUBLICAS

SALVADOR — Secretaria de Infraestrutura e Obras Viárias

PLANILHA DE METAFISICA 01

OBJETO: EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE IMOVEIS PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DE IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) EM BROTAS, PARIPE E PARQUE SÃO CRISTÓVÃO.

Local: BROTAS, PARIPE E SÃO CRISTÓVÃO. SALVADOR/BA — Nº do Contrato: 26/2024

EMPRESA: CONSTRUTORA JF PRADO LTDA.

ITEM	DESCRIÇÃO	PLANILHA	QUANTIDADE					VALOR			
		UNID.	PREÇO	CONTRATO	ACRÉSCIMO	DECRÉSCIMO	TOTAL REVISADO	CONTRATADO	ACRÉSCIMO	DECRÉSCIMO	TOTAL REVISADO
03.03.02.18	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADO. AF_05/2016	M3	72,18	47,23	49,03		96,26	3.409,06	3.538,99		6.948,05
03.03.02.19	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 MP - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 MP / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	8,92	88,11	86,59		174,70	785,94	772,38		1.558,32
03.03.02.20	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 MP, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (ARENOSO) DMT 30 KM	M3 X KM	2,41	2.843,27	965,42		3.808,79	6.370,52	2.329,07		8.699,59
03.03.02.21	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 MP, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (DMT=9,20)	M3XKM	0,95	810,63	296,37		1.107,00	770,10	281,55		1.051,65
03.03.02.22	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 MP, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - (DMT=13,7KM) (DESCARTE)	M3XKM	2,41		2.393,41		2.393,41		5.768,12		5.768,12
03.03.02.23	DESCARTE DE OBRA EM ÁREA LICENCIADA	TON	23,48		279,52		279,52		6.563,13		6.563,13
03.03.02.24	ESTACA PRÉ-MOLDADA EM CONCRETO PROTENDIDO DE 25X25 COM EMENDA - FORNECIMENTO E CRAVAÇÃO	M	260,45		765,00		765,00		199.244,25		199.244,25
03.03.02.25	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE BATE ESTACA	UNID.	21.766,30		1,00		1,00		21.766,30		21.766,30
	SUB TOTAL							382.846,31	269.953,03	155.890,19	496.909,15
03.03.03	VIGA BALDRAME										
03.03.03.01	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	M3	139,96	197,73			197,73	25.677,22			25.677,22
03.03.03.02	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_06/2020	M2	6,51	287,35			287,35	1.870,71			1.870,71
03.03.03.03	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_06/2017	M3	688,99	5,71			5,71	3.934,13			3.934,13
03.03.03.04	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	119,46	359,28			359,28	42.994,73			42.994,73
03.03.03.05	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	17,97	461,00			461,00	8.238,07			8.238,07
03.03.03.06	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	16,14	7,10			7,10	114,59			114,59
03.03.03.07	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	14,52	699,00			699,00	10.219,38			10.219,38
03.03.03.08	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	12,84	162,70			162,70	2.089,07			2.089,07
03.03.03.09	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	10,75	684,60			684,60	7.359,45			7.359,45
03.03.03.10	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	9,97	181,90			181,90	1.812,55			1.812,55
03.03.03.11	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	10,80	640,60			640,60	6.917,70			6.917,70
03.03.03.12	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M3	950,80	36,05			36,05	23.821,84			23.821,84
03.03.03.13	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 MP, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (ARENOSO) DMT 30 KM	M3 X KM	2,41	755,10	5.743,70		6.498,80	1.819,79	13.842,32		15.662,11
03.03.03.14	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 MP, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (DMT=9,20)	M3XKM	0,95	221,56	1.761,40		1.982,96	210,98	1.672,33		1.883,31
03.03.03.15	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M3	100,79	155,97			155,97	15.720,22			15.720,22
03.03.03.16	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 MP - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 MP / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 (DESCARTE)	M3	8,92		52,20		52,20		465,62		465,62
03.03.03.17	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 MP, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - (DMT=13,7KM) (DESCARTE)	M3XKM	2,41		715,14		715,14		1.723,49		1.723,49

ASJUR FL — SERVIDOR SUCOP

Assinatura Eletrônica
DENISE SOARES NUNES - 08/09/2025 07:48:59
YAGO ALVES DE OLIVEIRA - 09/09/2025 16:21:23

JOSE FELIPE ABUD

Prefeitura de Salvador

ANEXO 1 DO TRAMITE 16

SUCOP Superintendência de Obras Públicas

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR

SEINFRA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚBLICAS

SUCOP SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

SALVADOR

PLANILHA DE METAFÍSICA 01

OBJETO: EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE IMÓVEIS PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DE IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) EM BROTAS, PARIPE E PARQUE SÃO CRISTÓVÃO.

Local: BROTAS, PARIPE E SÃO CRISTÓVÃO- SALVADOR/BA — Nº do Contrato: 26/2024

EMPRESA: CONSTRUTORA JF PRADO LTDA

ITEM	DESCRIÇÃO	PLANILHA		QUANTIDADE				VALOR			
		UND.	PREÇO	CONTRATO	ACRÉSCIMO	DECRÉSCIMO	TOTAL REVISADO	CONTRATADO	ACRÉSCIMO	DECRÉSCIMO	TOTAL REVISADO
02.03.03.18	DESCARTE DE OBRA EM ÁREA LICENCIADA	TON	23,48		83,52		83,52		1.961,05		1.961,05
	SUB TOTAL							153.829,43	19.665,81		173.495,24
02.04	SUPERESTRUTURA										
02.04.01	PILARES										
02.04.01.01	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF 09/2020	M2	56,76	165,12	135,44		300,56	9.372,21	7.687,57		17.059,79
02.04.01.02	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	14,14	341,20	0,70		341,90	4.824,57	9,90		4.834,47
02.04.01.03	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	13,19	189,70			189,70	2.502,14			2.502,14
02.04.01.04	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	10,91	553,90			553,90	6.151,06			6.151,06
02.04.01.05	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	8,81	657,81	7,49		665,30	5.795,31	65,99		5.861,29
02.04.01.06	CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, CLASSE DE RESISTÊNCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVIÇO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	M3	530,57	23,39			23,39	12.405,35			12.405,35
02.04.01.07	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 02/2022	M3	41,50	23,39			23,39	970,69			970,69
	SUB TOTAL							42.021,33	7.763,46		49.784,79
02.04.02	VIGAS										
02.04.02.01	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF 09/2020	M2	105,48	955,39			955,39	101.829,28			101.829,28
02.04.02.02	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	14,14	1.019,30			1.019,30	14.412,90			14.412,90
02.04.02.03	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	13,19	94,90			94,90	1.251,73			1.251,73
02.04.02.04	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	12,28	1.691,50			1.691,50	20.771,62			20.771,62
02.04.02.05	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	10,91	803,20			803,20	8.762,91			8.762,91
02.04.02.06	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	9,14	618,50			618,50	5.653,09			5.653,09
02.04.02.07	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	8,81	1.037,60			1.037,60	9.141,26			9.141,26
02.04.02.08	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	10,00	501,40	70,90		572,30	5.014,00	709,00		5.723,00
02.04.02.09	CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, CLASSE DE RESISTÊNCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVIÇO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	M3	530,57	79,74			79,74	42.291,70			42.291,70
02.04.02.10	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 02/2022	M3	41,50	79,74			79,74	3.309,21			3.309,21
	SUB TOTAL							212.406,70	709,00		213.145,70
02.04.03	ESCADAS										
02.04.03.01	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "U" E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E= 17 MM. AF 11/2020	M2	144,47	129,34		86,92	42,42	18.685,75		12.557,33	6.128,42

ASJUR FL SALVADOR SUCOP

Assinatura Eletrônica
DENISE SOARES NUNES - 08/09/2025 07:48:59
YAGO ALVES DE OLIVEIRA - 09/09/2025 16:21:23

JOSE FELIPE ABUD

Prefeitura de Salvador

ANEXO 1 DO TRAMITE 16

SUCOP Superintendência de Obras Públicas

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR

SEINFRA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS 05

SUCOP SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PUBLICAS

SALVADOR Secretaria de Infraestrutura e Obras Civis

PLANILHA DE METAFISICA 01

OBJETO: EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE IMÓVEIS PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DE IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) EM BIOTAS, PARIPE E PARQUE SÃO CRISTOVÃO.

Local: BIOTAS, PARIPE E SÃO CRISTOVÃO- SALVADOR/BA — Nº do Contrato: 26/2024

EMPRESA: CONSTRUTORA JF PRADO LTDA.

ITEM	DESCRIÇÃO	PLANILHA		QUANTIDADE				VALOR			
		UND.	PREÇO	CONTRATO	ACRÉSCIMO	DECRÉSCIMO	TOTAL REVISADO	CONTRATADO	ACRÉSCIMO	DECRÉSCIMO	TOTAL REVISADO
03.04.03.02	ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020	KG	22,58	10,40			10,40	234,83			234,83
03.04.03.03	ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_11/2020	KG	20,31	22,20			22,20	450,88			450,88
03.04.03.04	ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020	KG	16,15	91,20			91,20	1.472,88			1.472,88
03.04.03.05	ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020	KG	12,68	125,50			125,50	1.591,34			1.591,34
03.04.03.06	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C35, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	M3	530,37	18,05		14,20	3,85	9.573,18		7.531,25	2.041,92
03.04.03.07	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	41,50	18,05		14,20	3,85	749,08		589,30	159,78
	SUB TOTAL							32.757,94		20.677,89	12.080,05
03.04.04	LAJES										
03.04.04.01	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	65,50	955,81			955,81	62.592,46			62.592,46
03.04.04.02	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	13,55	984,90	32,10		1.017,00	13.355,24	435,28		13.790,52
03.04.04.03	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	12,63	2.023,60	34,10		2.057,70	25.558,07	430,68		25.988,75
03.04.04.04	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	11,78	763,90	17,20		781,10	8.983,46	202,27		9.185,74
03.04.04.05	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	10,43	4.062,45	72,15		4.134,60	42.371,35	752,52		43.123,88
03.04.04.06	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	8,72	1.261,70			1.261,70	11.002,02			11.002,02
03.04.04.07	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	8,53	192,60			192,60	1.642,88			1.642,88
03.04.04.08	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C35, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	M3	530,37	142,77			142,77	75.720,92			75.720,92
03.04.04.09	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	41,50	142,77			142,77	5.924,96			5.924,96
	SUB TOTAL							247.151,36	1.820,75		248.972,13
03.04.05	RESERVATÓRIO SUPERIOR										
03.04.05.01	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	105,48	60,54		8,42	52,12	6.385,76		888,14	5.497,62
03.04.05.02	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	13,55	15,80			15,80	214,25			214,25
03.04.05.03	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	12,63	122,80	10,80		103,80	1.550,96		238,71	1.312,25
03.04.05.04	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	11,78	46,70	25,40		21,30	549,19		298,70	250,49
03.04.05.05	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	10,43	515,10	149,30		365,80	5.372,49		1.557,20	3.815,29
03.04.05.06	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	8,72	113,40	32,10		81,30	988,85		279,91	708,94
03.04.05.07	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	8,53	44,50	44,50		-	379,59		379,59	

ASJUR FL

Assinatura Eletrônica
DENISE SOARES NUNES - 08/09/2025 07:48:59
YAGO ALVES DE OLIVEIRA - 09/09/2025 16:21:23

JOSE FELIPE ABUD

Prefeitura de Salvador

ANEXO 1 DO TRAMITE 16

SUCOP — Superintendência de Obras Públicas

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR

SEINFRA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚBLICAS

SUCOP SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

SALVADOR — Secretaria de Infraestrutura e Obras Públicas

PLANILHA DE METAFÍSICA 01

OBJETO: EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE IMÓVEIS PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DE IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) EM BROTAS, PARIPE E PARQUE SÃO CRISTÓVÃO.

Local: BROTAS, PARIPE E SÃO CRISTÓVÃO- SALVADOR/BA — Nº do Contrato: 36/2024

EMPRESA: CONSTRUTORA JF PRADO LTDA.

ITEM	DESCRIÇÃO	PLANILHA		QUANTIDADE				VALOR			
		UND.	PREÇO	CONTRATO	ACRÉSCIMO	DECRÉSCIMO	TOTAL REVISADO	CONTRATADO	ACRÉSCIMO	DECRÉSCIMO	TOTAL REVISADO
03.04.05.08	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	M3	530,37	5,67			5,67	3.007,20			3.007,20
03.04.05.09	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_022022	M3	41,51	5,67			5,67	235,31			235,31
	SUB TOTAL							18.683,60		3.642,25	15.041,35
03.04.06	VIGS METÁLICAS										
03.04.06.01	VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E ÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA	KG	18,85	108,88			108,88	2.052,39			2.052,39
	SUB TOTAL							2.052,39			2.052,39
03.04.07	MARQUISE E FECHAMENTO LATERAL COM ACM										
03.04.07.01	FECHAMENTO LATERAL COM PAINEL MODULAR SIMILAR SOBR PERFURADO TIPO, SULMETAIS OU SIMILAR	M2	1.222,40	30,12			30,12	36.848,81			36.848,81
03.04.07.02	TELHAMENTO COM PAINEL MODULAR SIMILAR SOBR LISO, SULMETAIS OU SIMILAR	M2	975,00	21,60			21,60	21.060,65			21.060,65
	SUB TOTAL							57.909,46			57.909,46
03.05	FECHAMENTOS										
03.05.01	ALVENARIA DE BLOCO										
03.05.01.01	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	80,89	646,96	92,38		798,34	52.326,12	7.471,69		59.797,82
03.05.01.02	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CERÂMICA (COBOGÓ) DE 7X30X30CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	M2	150,28	156,37			156,37	23.499,28			23.499,28
03.05.01.03	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	97,70		42,18		42,18		4.122,25		4.122,25
	SUB TOTAL							75.825,40	11.593,94		87.419,35
03.05.02	DIVISÓRIA EM GRANITO										
03.05.02.01	DIVISÓRIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021	M2	634,15	16,52			16,52	10.476,16			10.476,16
	SUB TOTAL							10.476,16			10.476,16
03.06	IMPERMEABILIZAÇÃO TRATAMENTO										
03.06.01	IMPERMEABILIZAÇÃO										
03.06.01.01	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=20MM. AF_09/2023	M2	54,44	337,38	68,02		405,40	18.366,97	3.703,01		22.069,98
03.06.01.02	MANTA LÍQUIDA DE BASE ASFÁLTICA MODIFICADA COM A ADIÇÃO DE ELASTÔMEROS DILUÍDOS EM SOLVENTE ORGÂNICO, APLICADO A FRIO (MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ASFÁLTICA)	KG	19,05	337,38		337,38	-	6.427,09		6.427,09	
03.06.01.03	IMPERMEABILIZAÇÃO ANTIRRAIZ PARA JARDINS, COM UTILIZAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE PINTURA A BASE DE ALCATRÃO	M2	11,86	172,80			172,80	2.049,41			2.049,41
03.06.01.04	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_06/2020	M2	44,01		1.024,95		1.024,95		45.108,05		45.108,05
	SUB TOTAL							26.843,47	48.811,06	6.427,09	69.227,44
03.07	REVESTIMENTOS										
03.07.01	REVESTIMENTO PRIMÁRIO										
03.07.01.01	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	43,39	670,83	493,88		1.172,71	29.454,43	21.429,45		50.883,89
03.07.01.02	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	37,84	150,14			150,14	5.681,30			5.681,30

ASJUR FL. SUCOP

Assinatura Eletrônica

DENISE SOARES NUNES - 08/09/2025 07:48:59

YAGO ALVES DE OLIVEIRA - 09/09/2025 16:21:23

JOSE FELIPE ABUD

Prefeitura de Salvador

ANEXO 1 DO TRAMITE 16

SUCOP
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR
SEINFRA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS
SUCOP SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PUBLICAS

SALVADOR

PLANILHA DE METAFISICA 01

OBJETO: EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE IMÓVEIS PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DE IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) EM BROTAS, PARIPE E PARQUE SÃO CRISTOVÃO

Local: BROTAS, PARIPE E SÃO CRISTOVÃO, SALVADOR/BA — Nº do Contrato: 26/2024

EMPRESA: CONSTRUTORA JF PRADO LTDA.

ITEM	DESCRIÇÃO	PLANILHA		QUANTIDADE				VALOR			
		UND.	PREÇO	CONTRATO	ACRÉSCIMO	DECRÉSCIMO	TOTAL REVISADO	CONTRATADO	ACRÉSCIMO	DECRÉSCIMO	TOTAL REVISADO
03.07.01.03	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m2	4,74	828,97	464,95		1.293,92	3.929,32	2.203,86		6.133,18
	SUB TOTAL							39.065,05	23.633,31		62.698,37
03.07.02	REVESTIMENTO INTERNO										
03.07.02.01	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, 30 X 44 CM, BIANCOGRES, LINHA OVIEDO PURO, BRANCO, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO	m²	66,97	150,14			150,14	10.054,88			10.054,88
	SUB TOTAL							10.054,88			10.054,88
03.08	PAVIMENTAÇÃO										
03.08.01	PISO										
03.08.01.01	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ACEITO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014	m²	42,90	511,59	227,83		739,42	21.947,21	9.773,91		31.721,12
03.08.01.02	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ACEITO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	m²	55,54	40,44			40,44	2.246,04			2.246,04
03.08.01.03	PISO EM GRANILITE E=8MM COM JUNTAS A CADA 2,00	m²	23,53	44,00	55,74		99,74	1.035,32	1.311,56		2.346,88
03.08.01.04	PISO EM PORCELANATO SIMULANDO MADEIRA, TOM AMENDOADO CLARO, RÉGUAS DE 20X120CM, PORTOBELLO	m²	234,37	271,18	185,36		456,54	63.556,46	43.442,82		106.999,28
03.08.01.05	PISO MARMORIZADO EM PLACA CIMENTICIA DE ALTA RESISTÊNCIA 60X60, PORTOBELLO	m²	221,62	214,59			214,59	47.557,44			47.557,44
03.08.01.06	PISO MARMORIZADO EM PLACA CIMENTICIA DE ALTA RESISTÊNCIA 60X60, PORTOBELLO- (Área externa /Acesso ao prédio)	m²	221,62	40,86			40,86	9.055,39			9.055,39
03.08.01.07	PISO EM PEDRA ARDOSIA ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_09/2020	m²	92,87	48,72			48,72	4.524,63			4.524,63
03.08.01.08	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RODAPÉ CLEAN, DIM. 8CM X 10MM X 2,10M, DA DURAFLOOR	m	57,14	187,60		187,60	-	10.719,46		10.719,46	
03.08.01.09	RODAPÉ ALTA RESISTÊNCIA, H = 10CM, MEIA CANA (GRANILITE)	m	19,72		74,00		74,00		1.459,28		1.459,28
	SUB TOTAL							160.641,95	55.987,57	10.719,46	205.910,06
03.08.02	PISO INTERTRAVADO										
03.08.02.01	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	m²	74,95	43,50			43,50	3.260,33			3.260,33
03.08.02.02	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (AREIA) - DMT 36,22KM	m3xkm	2,41	104,40			104,40	251,60			251,60
03.08.02.03	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (AREIA) DMT 36,22KM	m3xkm	0,95	432,21			432,21	410,60			410,60
03.08.02.04	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m3	188,60	9,57			9,57	1.804,90			1.804,90
03.08.02.05	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (BRITA) - DMT = 17KM	m3xkm	2,41	162,99			162,99	392,08			392,08
	SUB TOTAL							6.119,51			6.119,51
03.08.03	GUIAS DE CONCRETO										
03.08.03.01	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES NOMINAIS DE 100 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016 (MINIGUIAS ESTACIONAMENTO)	M	36,92	27,40			27,40	1.011,61			1.011,61
	SUB TOTAL							1.011,61			1.011,61
03.08.04	PASSEIO										
03.08.04.01	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	m²	76,24	97,77			97,77	7.453,98			7.453,98

Página 3 de 5

ASJUR FL. SERVIDOR SUCOP

Assinatura Eletrônica
DENISE SOARES NUNES - 08/09/2025 07:48:59
YAGO ALVES DE OLIVEIRA - 09/09/2025 16:21:23

JOSE FELIPE ABUD

Prefeitura de Salvador

ANEXO 1 DO TRAMITE 16

SUCOP Superintendência de Obras Públicas

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR

SEINFRA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS 16

SUCOP SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PUBLICAS

SALVADOR Secretaria de Infraestrutura e Obras Civis

PLANILHA DE METAFISICA 01

OBJETO: EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE IMOVEIS PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DE IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) EM BROTAS, PARIPE E PARQUE SÃO CRISTÓVÃO.

Local: BROTAS, PARIPE E SÃO CRISTÓVÃO. SALVADOR/BA — Nº do Contrato: 26/2024

EMPRESA: CONSTRUTORA JF PRADO LTDA.

ITEM	DESCRIÇÃO	PLANILHA		QUANTIDADE				VALOR			
		UND.	PREÇO	CONTRATO	ACRÉSCIMO	DECRÉSCIMO	TOTAL REVISADO	CONTRATADO	ACRÉSCIMO	DECRÉSCIMO	TOTAL REVISADO
03.08.04.02	PISO PODOTATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020	m	162,09		20,00		20,00		3.241,80		3.241,80
	SUB TOTAL							7.453,98	3.241,80		10.695,78
03.09	FORRO										
03.09.01	FORRO										
03.09.01.01	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P	M²	48,40	284,06	234,32		518,38	13.748,50	11.341,09		25.089,59
	SUB TOTAL							13.748,50	11.341,09		25.089,59
03.10	ARREMATES										
03.10.01	SOLEIRA/ PEITORIL/ RODAPÉ										
03.10.01.01	SOLEIRA EM MARMORE BRANCO, L = 15 CM, E = 2 CM	M	69,91	24,55			24,55	1.691,74			1.691,74
03.10.01.02	PEITORIL EM GRANITO BRANCO SIENA, POLIDO, C/ LARGURA = 22 CM, ESP = 2 CM	M	193,92	67,98			67,98	13.182,68			13.182,68
03.10.01.03	RODAPÉ EM PORCELANATO, ALTURA 5 CM. AF_09/2020	M	70,09	159,97	137,23		296,20	11.140,62	9.617,08		20.757,70
	SUB TOTAL							26.015,04	9.617,08		35.632,12
03.11	ESQUADRIAS										
03.11.01	JANELAS										
03.11.01.01	JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (BASCULANTE)	M²	443,95	26,75			26,75	11.875,66			11.875,66
03.11.01.02	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	63,76		66,88		66,88		4.264,27		4.264,27
	SUB TOTAL							11.875,66	4.264,27		16.139,93
03.11.02	PORTAS										
03.11.02.01	PORTA EM VIDRO TEMPERADO 10MM, INCOLOR, INCLUSIVE FERRAGENS DE FIXAÇÃO E INSTALAÇÃO. EXCLUSIVE PUXADOR - REV 01_10/2021	M²	672,57	17,42			17,42	11.716,17			11.716,17
03.11.02.02	BARRA ANTIPANICO DUPLA, PARA PORTA DE VIDRO, COR CINZA	PAR	1.388,21	1,00			1,00	1.388,21			1.388,21
03.11.02.03	PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M²	430,67	7,56			7,56	3.181,78			3.181,78
03.11.02.04	PORTA EM MADEIRA COMPENSADA (CANELA), LISA, SEMI-OCA, 1,00 X 2,10 M, REVESTIDA C/FORMICA, INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS	UN	1.361,74	14,00			14,00	19.064,36			19.064,36
03.11.02.05	PORTA EM MADEIRA COMPENSADA (CANELA), LISA, SEMI-OCA, 0,80 X 2,10 M, REVESTIDA C/FORMICA, INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS	UN	1.171,70	2,00			2,00	2.343,40			2.343,40
03.11.02.06	PUXADOR DUPLO PARA PORTA, EM ALUMINIO, CROMADO, DA BRUMET, REF. 3564 OU SIMILAR	UN	936,45		3,00		3,00		2.809,35		2.809,35
	SUB TOTAL							37.693,92	2.809,35		40.503,27
03.11.03	GRADIL/PORTÃO E CORRIMÃO EM METALON										
03.11.03.01	GRADE EM METALON	M²	299,11	488,12			488,12	146.001,57			146.001,57
03.11.03.02	CORRIMÃO DUPLO CENTRAL EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO 1 1/2", COM CHUMBADORES PARA FIXAÇÃO NO PISO	M	350,36	59,68			59,68	20.909,48			20.909,48
03.11.03.03	PORTÃO DE CORRER, EM METALON, CONFORME PROJETO, h=2,00M (ESTACIONAMENTO E PEDESTRE)	M²	519,96	21,50			21,50	11.179,14			11.179,14
03.11.03.04	AÇAPÃO PARA FORRO DE PVC, DIM=60X60CM, APLICADO	UN	56,36		3,00		3,00		169,08		169,08
	SUB TOTAL							178.090,19	169,08		178.259,27
03.11.04	BRISE										
03.11.04.01	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BRISE SIMILAR EM ALUMINIO, LISO COMPOSTO POR LÂMINAS LINEARES DE SEÇÃO RETANGULAR, COM ALTURA DE 57MM, ESPAÇAMENTO DE 40MM, PINTADAS EM CORES DIVERSAS, FIXADAS EM PORTA PAINEIS POR PRESSÃO, PINTADO NA COR PRETO (EMBOA ESSO CE 4004M), INCLUSO ESTRUTURA AUXILIAR E FRETE. BRISE FACHADA	M²	777,25	651,60			651,60	506.462,62			506.462,62
03.11.04.02	BRISE METÁLICO HUNTER DOUGLAS REF. 8401 - SL4 COR PRATA OU SIMILAR, COM ESTRUTURA E MONTAGEM, EXCLUSIVE ANDAIMES OU PLATAFORMA	M²	377,20	20,58			20,58	7.762,78			7.762,78
	SUB TOTAL							514.225,40			514.225,40

ASJUR FL. 8

Assinatura Eletrônica

DENISE SOARES NUNES - 08/09/2025 07:48:59

YAGO ALVES DE OLIVEIRA - 09/09/2025 16:21:23

JOSE FELIPE ABUD

Prefeitura de Salvador

ANEXO 1 DO TRAMITE 16

SUCOP Superintendência de Obras Públicas

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR

SEINFRA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS IS

SUCOP SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PUBLICAS

SALVADOR Secretaria de Infraestrutura e Obras Civil

PLANILHA DE METAFISICA 01

OBJETO: EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE IMÓVEIS PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DE IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) EM IBOTAS, PARIPE E PARQUE SÃO CRISTÓVÃO.

Local: IBOTAS, PARIPE E SÃO CRISTÓVÃO - SALVADOR/BA — Nº do Contrato: 26/2024

EMPRESA: CONSTRUTORA JF PRADO LTDA.

ITEM	DESCRIÇÃO	PLANILHA		QUANTIDADE				VALOR			
		UND.	PREÇO	CONTRATO	ACRÉSCIMO	DECRÉSCIMO	TOTAL REVISADO	CONTRATADO	ACRÉSCIMO	DECRÉSCIMO	TOTAL REVISADO
03.11.05	PINTURA ESTRUTURA METALICA										
03.11.05.01	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	M2	25,18		430,20		430,20		10.832,44		10.832,44
03.11.05.02	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE	M2	49,67		430,20		430,20		21.368,03		21.368,03
	SUB TOTAL								32.200,47		32.200,47
03.12	INSTALAÇÕES ELETRICAS										
03.12.01	ELETRODUTOS ELETROCALHAS ACESSORIOS										
03.12.01.01	ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	10,62	756,00			756,00	10.296,72			10.296,72
03.12.01.02	ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	17,17	30,00	600,00		630,00	515,10	10.302,00		10.817,10
03.12.01.03	ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	20,61	6,00	12,86		18,86	123,66	265,04		388,70
03.12.01.04	ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	24,65	24,00			24,00	591,60			591,60
03.12.01.05	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	17,78	87,00			87,00	1.546,86			1.546,86
03.12.01.06	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	20,76	3,00			3,00	62,28			62,28
03.12.01.07	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	23,16	2,00			2,00	46,32			46,32
03.12.01.08	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	UN	28,36	2,00			2,00	56,72			56,72
03.12.01.09	BUCHA COM ARRUELA EM LIGA ESPECIAL ZAMAK PARA ELETRODUTO 20MM, D=3/4"	UN	1,00	352,00			352,00	352,00			352,00
03.12.01.10	BUCHA COM ARRUELA EM LIGA ESPECIAL ZAMAK PARA ELETRODUTO 25MM, D=1"	UN	1,58	6,00			6,00	9,48			9,48
03.12.01.11	BUCHA COM ARRUELA EM LIGA ESPECIAL ZAMAK PARA ELETRODUTO 32MM, D=1 1/4"	UN	1,90	6,00			6,00	11,40			11,40
03.12.01.12	BUCHA COM ARRUELA EM LIGA ESPECIAL ZAMAK PARA ELETRODUTO 50MM, D=2"	UN	10,09	3,00			3,00	30,27			30,27
03.12.01.13	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	11,29	252,00			252,00	2.845,08			2.845,08
03.12.01.14	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	12,87	10,00			10,00	128,70			128,70
03.12.01.15	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	14,98	2,00			2,00	29,96			29,96
03.12.01.16	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	UN	14,82	8,00			8,00	118,56			118,56
03.12.01.17	ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	16,81		33,93		33,93		570,36		570,36
	SUB TOTAL							16.774,71	11.137,40		27.912,11
03.12.02	LUMINARIAS E ARANDELAS										
03.12.02.01	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020	UN	122,50	3,00			3,00	367,50			367,50

ASJUR FL. SERVIDOR SUCOP

Assinatura Eletrônica
DENISE SOARES NUNES - 08/09/2025 07:48:59
YAGO ALVES DE OLIVEIRA - 09/09/2025 16:21:23

JOSE FELIPE ABUD

Prefeitura de Salvador

ANEXO 1 DO TRAMITE 16

SUCOP — Superintendência de Obras Públicas

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR

SEINFRA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS

SUCOP SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PUBLICAS

SALVADOR — Secretaria de Infraestrutura e Obras Públicas

PLANILHA DE METAFISICA 01

OBJETO: EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE IMOVEIS PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DE IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) EM BROTAS, PARIPE E PARQUE SÃO CRISTOVÃO.

Local: BROTAS, PARIPE E SÃO CRISTOVÃO SALVADOR/BA — Nº do Contrato: 26/2024

EMPRESA: CONSTRUTORA F PRADO LTDA

ITEM	DESCRIÇÃO	PLANILHA		QUANTIDADE				VALOR			
		UND.	PREÇO	CONTRATO	ACRÉSCIMO	DECRÉSCIMO	TOTAL REVISADO	CONTRATADO	ACRÉSCIMO	DECRÉSCIMO	TOTAL REVISADO
03.12.02.02	LUMINARIA DE EMBUTIR, QUADRADA, LINHA LAN, REF. RE 1135 DA REVOLUZ OU SIMILAR	UN	74,03	2,00			2,00	148,06			148,06
03.12.02.03	LUMINARIA DE EMBUTIR ABERTA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE OU TUBO LED 2 X 18/20 W (TECNOLUX REF FLE 615/1232 OU SIMILAR), COMPLETA, COM LAMPADA TUBO LED	UN	171,47	11,00			11,00	1.886,17			1.886,17
03.12.02.04	LUMINARIA FLUORESCENTE DE EMBUTIR C/ ALETAS 2 X 20 W (TECNOLUX REF FLE 6440 OU SIMILAR), COMPLETA	UN	243,46	85,00			85,00	20.694,10			20.694,10
03.12.02.05	POSTE DE AÇO CONICO CONTINUO CURVO DUPLO, FLANGEADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINARIAS, SEM LÂMPADAS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2019	UN	3.128,86	6,00			6,00	18.773,16			18.773,16
03.12.02.06	POSTE DE AÇO CONICO CONTINUO CURVO SIMPLES, ENGASTADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIA, SEM LÂMPADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2019	UN	2.363,48	5,00			5,00	11.817,40			11.817,40
03.12.02.07	REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUPORTE E ALÇA, COM 1 LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO DE 125 W, COM REATOR ALTO FATOR DE POTÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2020	Mil	345,17	4,00	4,00		8,00	1.380,68	1.380,68		2.761,36
	SUB TOTAL							55.067,07	1.380,68		56.447,75
03.12.03	INTERRUPTORES TOMADAS ACESSÓRIOS										
03.12.03.01	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	27,59	12,00			12,00	331,08			331,08
03.12.03.02	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	41,85	6,00			6,00	251,10			251,10
03.12.03.03	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	56,11	4,00			4,00	224,44			224,44
03.12.03.04	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	33,65	2,00			2,00	67,30			67,30
03.12.03.05	INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 09/2017	UN	46,00	1,00			1,00	46,00			46,00
03.12.03.06	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	44,56	58,00			58,00	2.584,48			2.584,48
	SUB TOTAL							3.504,40			3.504,40
03.12.04	CAIXAS CONDULETES ACESSÓRIOS HASTES										
03.12.04.01	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2016_P	UN	34,75	10,00			10,00	347,50			347,50
03.12.04.02	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2016_P	UN	51,99	2,00			2,00	103,98			103,98
03.12.04.03	CONDULETE EM ALUMÍNIO TIPO LL DE 3/4"	UN	23,68	3,00			3,00	71,04			71,04
03.12.04.04	CONDULETE EM ALUMÍNIO TIPO "LL" DE 1"	UN	30,86	3,00			3,00	92,58			92,58
03.12.04.05	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2016_P	UN	37,57	1,00			1,00	37,57			37,57
03.12.04.06	CAIXA SOBREPOR 4" X 2", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	Mil	13,07	3,00			3,00	39,21			39,21
03.12.04.07	CAIXA DE PASSAGEM PVC, 4" X 2", EMBUTIR, PARA ELETRODUTO - REV 01	UN	13,05	83,00			83,00	1.083,15			1.083,15
03.12.04.08	CAIXA DE PASSAGEM PVC, 4" X 4" CM, EMBUTIR, PARA ELETRODUTO	UN	14,96	3,00			3,00	44,88			44,88
03.12.04.09	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	17,02	98,00			98,00	1.667,96			1.667,96
03.12.04.10	CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 150X150X72MM (SOBREPOR), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2019	UN	40,60	3,00			3,00	121,80			121,80
03.12.04.11	CAIXA DE PASSAGEM 20X20X10CM, EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, EMBUTIDA	Mil	67,54	1,00			1,00	67,54			67,54
03.12.04.12	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS ESP. = 0,10M, DIM. INT. = 0,30 X 0,30 X 0,30M	UN	124,11	24,00			24,00	2.978,64			2.978,64
03.12.04.13	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS ESP. = 0,10M, DIM. INT. = 0,40 X 0,40 X 0,40M	Mil	218,53	3,00			3,00	655,59			655,59
03.12.04.14	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8" PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2017	UN	91,09	3,00			3,00	273,27			273,27
	SUB TOTAL							7.584,71			7.584,71
03.12.05	TERMINAIS DE COMPRESSÃO										

Página 2 de 17

ASJUR FL. 5

Assinatura Eletrônica

DENISE SOARES NUNES - 08/09/2025 07:48:59

YAGO ALVES DE OLIVEIRA - 09/09/2025 16:21:23

JOSE FELIPE ABUD

Prefeitura de Salvador

ANEXO 1 DO TRAMITE 16

SUCOP Superintendência de Obras Públicas

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR

SEINFRA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS 16

SUCOP SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PUBLICAS

SALVADOR Secretaria de Infraestrutura e Obras Civis

PLANILHA DE METAFISICA 01

OBJETO: EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE IMÓVEIS PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DE IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO 30 CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) EM BROTAS, PARIPE E PARQUE SÃO CRISTOVÃO.

Local: BROTAS, PARIPE E SÃO CRISTOVÃO SALVADOR/BA — Nº do Contrato: 36/2024

EMPRESA: CONSTRUTORA JF PRADO LTDA.

ITEM	DESCRIÇÃO	PLANILHA		QUANTIDADE				VALOR			
		UND.	PREÇO	CONTRATO	ACRÉSCIMO	DECRÉSCIMO	TOTAL REVISADO	CONTRATADO	ACRÉSCIMO	DECRÉSCIMO	TOTAL REVISADO
03.12.05.01	TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO DE 2,50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,86	108,00			108,00	200,88			200,88
03.12.05.02	TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO DE 6 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,39	4,00			4,00	9,56			9,56
03.12.05.03	TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO DE 10 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,50	5,00			5,00	12,50			12,50
03.12.05.04	TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO DE 16 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,82	5,00			5,00	14,10			14,10
03.12.05.05	TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO DE 35 MM2 - FORNECIMENTO	UN	2,94	5,00			5,00	14,70			14,70
	SUB TOTAL							251,74			251,74
03.12.06	PADRÃO DE ENTRADA										
03.12.06.01	CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 35 MM2	UN	8,78	4,00			4,00	35,12			35,12
03.12.06.02	ARMAÇÃO SECUNDARIA, COM 2 ESTRIBOS, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	UN	75,71	1,00			1,00	75,71			75,71
03.12.06.03	ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSÕES DE "72" X "72" MM, PARA USO EM BAIXA TENSAO	UN	4,61	2,00			2,00	9,22			9,22
03.12.06.04	ELETRODUTO FLEXIVEL, EM ACO GALVANIZADO, REVESTIDO EXTERNAMENTE COM PVC, PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 60 MM (2"), TIPO SEALTUBO	M	28,80	9,67			9,67	249,96			249,96
03.12.06.05	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	UN	17,98	4,00			4,00	71,92			71,92
03.12.06.06	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	91,09	3,00			3,00	273,27			273,27
03.12.06.07	CURVA 90 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 50 MM (2")	UN	20,73	4,00			4,00	82,92			82,92
03.12.06.08	CAIXA INTERNA/EXTERNA DE MEDICAO PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO, COM VISOR, EM CHAPA DE ACO 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)	UN	269,35	1,00			1,00	269,35			269,35
03.12.06.09	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	150,72	1,00			1,00	150,72			150,72
03.12.06.10	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	151,32	1,00			1,00	151,32			151,32
	SUB TOTAL							1.369,51			1.369,51
03.12.07	QGBT										
03.12.07.01	Quadro de distribuição de energia em chapa de aço galvanizado, de embutir, com barramento trifásico, para 24 disjuntores din 100a - fornecimento e instalação af_10/2020	UN	568,31	1,00			1,00	568,31			568,31
03.12.07.02	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	11,72	14,00	4,00		18,00	164,08	46,88		210,96
03.12.07.03	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	84,39	1,00			1,00	84,39			84,39
03.12.07.04	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	68,99	1,00			1,00	68,99			68,99
03.12.07.05	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	93,62	2,00			2,00	187,24			187,24
03.12.07.06	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 60KA - 275V	UN	83,84	3,00			3,00	251,52			251,52
03.12.07.07	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	151,32	1,00			1,00	151,32			151,32
03.12.07.08	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	150,72		1,00		1,00		150,72		150,72
03.12.07.09	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	60,29		2,00		2,00		120,58		120,58
03.12.07.10	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	57,28		1,00		1,00		57,28		57,28
03.12.07.11	DISJUNTOR MONOPOLAR DR 25 A - DISPOSITIVO RESIDUAL DIFERENCIAL, TIPO AC, REF 5SU1 SIEMENS OU SIMILAR	UN	75,68		2,00		2,00		151,76		151,76
	SUB TOTAL							1.475,85	527,22		2.003,07
03.12.08	QDN-IF										

ASJUR FL. 329

Assinatura Eletrônica
DENISE SOARES NUNES - 08/09/2025 07:48:59
YAGO ALVES DE OLIVEIRA - 09/09/2025 16:21:23

JOSE FELIPE ABUD

Prefeitura de Salvador

ANEXO 1 DO TRAMITE 16

SUCOP — PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR
SEINFRA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS
SUCOP - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PUBLICAS

PLANILHA DE METAFISICA 01

OBJETO: EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE IMOVEIS PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DE IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) EM BROTAS, PARIPE E PARQUE SÃO CRISTOVÃO.

Local: BROTAS, PARIPE E SÃO CRISTÓVÃO SALVADOR/BA — Nº do Contrato: — 2025

EMPRESA: CONSTRUTORA IF PRADO LTDA.

ITEM	DESCRIÇÃO	PLANILHA UND.	PREÇO	QUANTIDADE CONTRATO	ACRÉSCIMO	DECRÉSCIMO	TOTAL REVISADO	VALOR CONTRATADO	ACRÉSCIMO	DECRÉSCIMO	TOTAL REVISADO
03.12.08.01	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	393,40	1,00			1,00	393,40			393,40
03.12.08.02	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	11,72	9,00			9,00	105,48			105,48
03.12.08.03	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 60KA - 275V	UN	83,84	12,00			12,00	1.006,08			1.006,08
03.12.08.04	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 63A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	93,62		1,00		1,00		93,62		93,62
03.12.08.05	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	60,29		1,00		1,00		60,29		60,29
03.12.08.06	DISJUNTOR MONOPOLAR DR 25 A - DISPOSITIVO RESIDUAL DIFERENCIAL, TIPO AC, REF.5SU1 SIEMENS OU SIMILAR	UN	75,88		1,00		1,00		75,88		75,88
	SUB TOTAL							1.504,96	229,79		1.734,75
03.12.09	QDN-SUP										
03.12.09.01	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO, PARA ATÉ 08 DISJUNTORES, COM BARRAMENTO, PADRÃO DIN, EXCLUSIVE DISJUNTORES	UN	131,24	1,00			1,00	131,24			131,24
03.12.09.02	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	11,72	4,00			4,00	46,88			46,88
03.12.09.03	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 60KA - 275V	UN	83,84	4,00			4,00	335,36			335,36
	SUB TOTAL							513,48			513,48
03.12.10	QAC										
03.12.10.01	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	393,40	1,00			1,00	393,40			393,40
03.12.10.02	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	54,81	6,00			6,00	328,86			328,86
03.12.10.03	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	57,28	1,00			1,00	57,28			57,28
	SUB TOTAL							779,54			779,54
03.12.11	QF-B-REC										
03.12.11.01	QUADRO DE COMANDO PARA 2 BOMBAS DE RECALQUES DE 10 A 20 CV, TRIFÁSICA, 220 VOLTS, COM CHAVE SELETORA, ACIONAMENTO MANUAL/AUTOMÁTICO, RELÉ DE SOBRECARGA E CONTATORA	UN	3.207,77	1,00			1,00	3.207,77			3.207,77
03.12.11.02	INSTALAÇÃO DE QUADRO ELÉTRICO PARA BOMBAS TRIFÁSICAS ATÉ 25 CV (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO DO QUADRO). AF_12/2020	UN	73,68	1,00			1,00	73,68			73,68
	SUB TOTAL							3.281,45			3.281,45
03.12.12	FIAÇÃO/CABEAMENTO										
03.12.12.01	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	3,80		3.589,27		3.589,27		13.632,00		13.632,00
03.12.12.02	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	5,80		715,80		715,80		4.223,40		4.223,40
03.12.12.03	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	8,21		115,80		115,80		950,96		950,96
03.12.12.04	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	21,98		22,08		22,08		484,42		484,42
03.12.12.05	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	32,44		68,94		68,94		2.236,41		2.236,41
03.12.12.06	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	4,29		82,01		82,01		351,00		351,00
03.12.12.07	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	8,83		124,57		124,57		1.099,95		1.099,95

ASJUR FL.

Assinatura Eletrônica
DENISE SOARES NUNES - 08/09/2025 07:48:59
YAGO ALVES DE OLIVEIRA - 09/09/2025 16:21:23

JOSE FELIPE ABUD

Prefeitura de Salvador

ANEXO 1 DO TRAMITE 16

SUCOP — Superintendência de Obras Públicas

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR

SEINFRA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS

SUCOP SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PUBLICAS

SALVADOR — Secretaria de Infraestrutura e Zeladoria

PLANILHA DE METAFISICA 01

OBJETO: EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE IMOVEIS PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DE IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) EM BROTAS, PARIPE E PARQUE SÃO CRISTÓVÃO.

Local: BROTAS, PARIPE E SÃO CRISTÓVÃO SALVADOR/BA — Nº do Contrato: 36/2025

EMPRESA: CONSTRUTORA JF PRADO LTDA.

ITEM	DESCRIÇÃO	PLANILHA		QUANTIDADE				VALOR			
		UND.	PREÇO	CONTRATO	ACRÉSCIMO	DECRÉSCIMO	TOTAL REVISADO	CONTRATADO	ACRÉSCIMO	DECRÉSCIMO	TOTAL REVISADO
03.12.12.09	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	14,07		24,75		24,75		348,23		348,23
03.12.12.09	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	14,0		24,75		24,75		346,50		346,50
03.12.12.10	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	M	79,63		5,81		5,81		462,65		462,65
	SUB TOTAL								24.135,52		24.135,52
03.13	ENERGIA SOLAR										
03.13.01	ELETRODUTO ELETROCALHA ACESSORIOS										
03.13.01.01	ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	17,17	39,00			39,00	669,63			669,63
03.13.01.02	CURVA 90 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO, DIÂMETRO DE 25 MM (1") OBS: MATERIAL	un	5,09	3,00			3,00	15,27			15,27
03.13.01.03	BUCHA COM ARRUELA EM LIGA ESPECIAL ZAMAK P/ELETRODUTO 25MM, D=1"	un	1,58	6,00			6,00	9,48			9,48

ASJUR FL. 9

Assinatura Eletrônica
DENISE SOARES NUNES - 08/09/2025 07:48:59
YAGO ALVES DE OLIVEIRA - 09/09/2025 16:21:23

JOSE FELIPE ABUD

Prefeitura de Salvador

ANEXO 1 DO TRAMITE 16

SUCOP — Superintendência de Obras Públicas

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR

SEINFRA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS SE

SUCOP - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PUBLICAS

SALVADOR — Secretaria de Infraestrutura e Obras Civis

PLANILHA DE METAFISICA 01

OBJETO: EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE IMÓVEIS PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DE IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) EM BROTAS, PARIPE E PARQUE SÃO CRISTÓVÃO.

Local: BROTAS, PARIPE E SÃO CRISTÓVÃO. SALVADOR/BA — Nº do Contrato: — 2025

EMPRESA: CONSTRUTORA JF PRADO LTDA.

ITEM	DESCRIÇÃO	PLANILHA		QUANTIDADE				VALOR			
		UND.	PREÇO	CONTRATO	ACRÉSCIMO	DECRÉSCIMO	TOTAL REVISADO	CONTRATADO	ACRÉSCIMO	DECRÉSCIMO	TOTAL REVISADO
03.13.01.04	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	12,87	19,00			19,00	244,53			244,53
	SUB TOTAL							938,91			938,91
03.13.02	CAIXAS CONDULETES ACESSÓRIOS HASTES										
03.13.02.01	CONDULETE DE PVC, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDAVEL DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	UN	35,13000	4,00000			4,00	140,52			140,52
03.13.02.02	CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	UN	37,57000	2,00000			2,00	75,14			75,14
03.13.02.03	CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	UN	49,57000	1,00000			1,00	49,57			49,57
	SUB TOTAL							265,23			265,23
03.13.03	FIAÇÃO CABEAMENTO										
03.13.03.01	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	8,21000	60,00000			60,00	492,60			492,60
03.13.03.02	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	8,83000	81,00000			81,00	715,23			715,23
03.13.03.03	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	6,28000	21,00000			21,00	131,88			131,88
03.13.03.04	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	6,28000	21,00000			21,00	131,88			131,88
	SUB TOTAL							1.471,59			1.471,59
03.13.04	TERMINAIS DE COMPRESSÃO										
03.13.04.01	TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO DE 6 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,39000	3,00000			3,00	7,17			7,17
	SUB TOTAL							7,17			7,17
03.13.05	QUADROS ELETRICOS EQUIPAMENTOS										
03.13.05.01	PAINEL SOLAR FOTOVOLTAICO, 2 X 1 M, COM SUPORTE PARA TELHA CERÂMICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	UN	1.388,85000	14,00000			14,00	19.445,86			19.445,86
03.13.05.02	STRING BOX PARA SISTEMA FOTOVOLTAICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	UN	740,93000	1,00000			1,00	740,93			740,93
03.13.05.03	STRING BOX PARA SISTEMA FOTOVOLTAICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	UN	740,93000	1,00000			1,00	740,93			740,93
03.13.05.04	INVERSOR SOLAR FOTOVOLTAICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	UN	3.659,46000	1,00000			1,00	3.659,46			3.659,46
03.13.05.05	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR 40 A, PADRÃO DIN (EUROPEU) - LINHA BRANCA), CURVA C, CORRENTE 10KA	UN	106,23000	1,00000			1,00	106,23			106,23
	SUB TOTAL							24.693,41			24.693,41
03.13.06	PLACAS DE SINALIZAÇÃO										
03.13.06.01	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, "12 X 40" CM, EM PVC "2" MM ANTI-CHAMAS SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434	UN	34,30	1,00			1,00	34,30			34,30
03.13.06.02	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, "20 X 40" CM, EM PVC "2" MM ANTI-CHAMAS SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434	UN	45,08	1,00			1,00	45,08			45,08
	SUB TOTAL							79,38			79,38
03.14	CABEAMENTO ESTRUTURADO										
03.14.01	CABOS DE CONEXÃO										
03.14.01.01	CABO TELEFONICO CTP-APL-G 50 IP	M	13,15	16,00			16,00	210,40			210,40
03.14.01.02	CABO UTP - 4 PARES CATEGORIA 6 (PCABEAM ESTRUTURADO)	M	12,05	400,00			400,00	4.820,00			4.820,00

ASJUR FL. 0

Assinatura Eletrônica

DENISE SOARES NUNES - 08/09/2025 07:48:59

YAGO ALVES DE OLIVEIRA - 09/09/2025 16:21:23

JOSE FELIPE ABUD

Prefeitura de Salvador

ANEXO 1 DO TRAMITE 16

SUCOP Superintendência de Obras Públicas

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR

SEINFRA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS SI

SUCOP - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PUBLICAS

SALVADOR

	PLANILHA DE METAFISICA 01	OBJETO: EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE IMÓVEIS PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DE IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) EM BROTAS, PARIPE E PARQUE SÃO CRISTÓVÃO										
		Local: BROTAS, PARIPE E SÃO CRISTÓVÃO- SALVADOR/BA						Nº do Contrato:				26/2024
		EMPRESA: CONSTRUTORA JF PRADO LTDA										
ITEM	DESCRIÇÃO	PLANILHA		QUANTIDADE				VALOR				
		UNID.	PREÇO	CONTRATO	ACRÉSCIMO	DECRÉSCIMO	TOTAL REVISADO	CONTRATADO	ACRÉSCIMO	DECRÉSCIMO	TOTAL REVISADO	
03.14.01.03	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	38,92	11,00		11,00	-	428,12		428,12		
03.14.01.04	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	38,92	3,00		3,00	-	116,76		116,76		
03.14.01.05	RACK FECHADO PISO 19" X 12U X 452MM	UN	520,25	1,00			1,00	520,25			520,25	
03.14.01.06	CENTRAL TELEFÔNICA (PABX - CPA 4/12)	UN	1.099,20	1,00			1,00	1.099,20			1.099,20	
03.14.01.07	TOMADA DUPLA PARA LÓGICA RJ45, 4"X2", EMBUTIR, COMPLETA, REF 0926, FAME OU SIMILAR	UN	67,77		14,00		14,00		948,78		948,78	
	SUB TOTAL							7.194,73	948,78	544,88	7.598,63	
03.14.02	CAIXAS/CONDULETES											
03.14.02.01	CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE, PADRÃO TELEBRAS, 40X40X10CM, EM CHAPA AÇO GALV. - FORNECIMENTO	un	143,94	5,00			5,00	719,70			719,70	
03.14.02.02	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	11,23000	7,00000			7,00	78,61			78,61	
03.14.02.03	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	un	13,79000	8,00000			8,00	110,32			110,32	
03.14.02.04	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	UN	30,89000	3,00000			3,00	92,67			92,67	
03.14.02.05	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	UN	34,75000	2,00000			2,00	69,50			69,50	
03.14.02.06	CONDULETE EM ALUMINIO TIPO LL DE 3/4"	UN	23,68000	7,00000			7,00	165,76			165,76	
03.14.02.07	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	UN	49,57000	3,00000			3,00	148,71			148,71	
	SUB TOTAL							1.385,27			1.385,27	
03.14.03	FIAÇÃO/CABEAMENTO											
03.14.03.01	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	123,00000	10,62000			13,62	1.675,26			1.675,26	
03.14.03.02	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	6,00000	17,17000			17,17	103,02			103,02	
03.14.03.03	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	18,00000	20,61000			20,61	370,98			370,98	
03.14.03.04	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	6,00000	17,78000			17,78	106,68			106,68	
03.14.03.05	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00000	20,76000			20,76	41,52			41,52	
03.14.03.06	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	4,00000	23,16000			23,16	92,64			92,64	
03.14.03.07	BUCHA COM ARRUELA EM LIGA ESPECIAL ZAMAK PELETRODUTO 20MM, D=3/4"	UN	22,00000	1,00000			1,00	22,00			22,00	
03.14.03.08	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	41,00000	11,29000			11,29	462,89			462,89	
03.14.03.09	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00000	12,87000			12,87	25,74			25,74	
03.14.03.10	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	6,00000	14,88000			14,88	89,88			89,88	
	SUB TOTAL							2.990,61			2.990,61	
03.15	COMBATE A INCÊNDIO											
03.15.01	ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA											

ASJUR FL. 8

Assinatura Eletrônica

DENISE SOARES NUNES - 08/09/2025 07:48:59

YAGO ALVES DE OLIVEIRA - 09/09/2025 16:21:23

JOSE FELIPE ABUD

Prefeitura de Salvador

ANEXO 1 DO TRAMITE 16

SUCOP Superintendência de Obras Públicas

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR

SEINFRA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS 16

SUCOP SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PUBLICAS

SALVADOR Secretaria de Infraestrutura e Obras Civis

PLANILHA DE METAFÍSICA 01

OBJETO: EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE IMÓVEIS PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DE IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) EM BROTAS, PARIPE E PARQUE SÃO CRISTOVÃO.

Local: BROTAS, PARIPE E SÃO CRISTOVÃO- SALVADOR/BA — Nº do Contrato: 36/2024

EMPRESA: CONSTRUTORA JF PRADO LTDA.

ITEM	DESCRIÇÃO	PLANILHA UND.	PREÇO	QUANTIDADE CONTRATO	ACRÉSCIMO	DECRÉSCIMO	TOTAL REVISADO	VALOR CONTRATADO	ACRÉSCIMO	DECRÉSCIMO	TOTAL REVISADO
03.15.01.01	LUMINARIA AUTÔNOMA INDICADOR DE SETA DE EMERGÊNCIA PIACLARAMENTO OU BALIZAMENTO MOD.LAU 1102 C/DUAS LÂMPADAS DE 11W, UNIFLOR OU SIMILAR	un	561,09000	14,00000	6,00		20,00	7.855,25	3.366,54		11.221,80
03.15.01.02	LUMINARIA DE EMERGÊNCIA, DE SOBREPOR, TIPO BLOCO AUTÔNOMO, COM AUTONOMIA DE 1H, MODELO LLE-LLEDOF, DA IGB OU SI	un	159,40000	13,00000	5,00		18,00	2.072,20	797,00		2.869,20
	SUB TOTAL							9.927,46	4.163,54		14.091,00
03.15.02	EXTINTOR										
03.15.02.01	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P	un	777,18000	9,00000			9,00	6.994,62			6.994,62
	SUB TOTAL							6.994,62			6.994,62
03.15.03	PROGRAMAÇÃO VISUAL FOTOLUMINESCENTE										
03.15.03.01	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, "12 X 49" CM, EM PVC "2" MM ANTI-CHAMAS SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820	un	20,58000	18,00000		18,00	-	370,44		370,44	
03.15.03.02	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, "14 X 14" CM, EM PVC "2" MM ANTI-CHAMAS SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820	un	8,67000	11,00000		11,00	-	95,37		95,37	
03.15.03.03	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, "20 X 20" CM, EM PVC "2" MM ANTI-CHAMAS SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820	un	16,78000	12,00000		12,00	-	201,36		201,36	
03.15.03.04	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, "20 X 49" CM, EM PVC "2" MM ANTI-CHAMAS SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820	un	27,04000	1,00000		1,00	-	27,04		27,04	
03.15.03.05	INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, "13 X 25" CM, EM PVC "2" MM ANTI-CHAMAS SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820	un	18,70000		46,00		46,00		860,20		860,20
03.15.03.06	INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, "14 X 14" CM, EM PVC "2" MM ANTI-CHAMAS SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820. (P 01 - 02 - 05 e E 05)	un	12,850		14,00		14,00		179,90		179,90
03.15.03.07	INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, "20 X 20" CM, EM PVC "2" MM ANTI-CHAMAS SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820. (M01)	un	20,97		1,00		1,00		20,97		20,97
	SUB TOTAL							694,21	1.061,07	694,21	1.061,07
03.16	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS										
03.16.01	AGUA FRIA										
03.16.01.01	TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE AGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	M	10,42	172,78			172,78	1.800,37			1.800,37
03.16.01.02	TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE AGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	M	14,78	102,41			102,41	1.513,62			1.513,62
03.16.01.03	TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE AGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	M	22,09	39,45			39,45	871,28			871,28
03.16.01.04	TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE AGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	M	23,30	1,94			1,94	45,20			45,20
03.16.01.05	TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 110 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE AGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	M	102,29	4,56			4,56	466,44			466,44
03.16.01.06	ADAPTADOR DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA P/ REGISTRO DIÂM.: 25MM X 3/4"	UN	8,07	16,00			16,00	129,12			129,12
03.16.01.07	ADAPTADOR DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA P/ REGISTRO DIÂM.: 32MM X 1"	UN	9,14	4,00			4,00	36,56			36,56

ASJUR FL. 6 SUCOP

Assinatura Eletrônica
DENISE SOARES NUNES - 08/09/2025 07:48:59
YAGO ALVES DE OLIVEIRA - 09/09/2025 16:21:23

JOSE FELIPE ABUD

Prefeitura de Salvador

ANEXO 1 DO TRAMITE 16

SUCOP
Superintendência de Obras Públicas

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR
SEINFRA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS
SUCOP SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PUBLICAS

SALVADOR

PLANILHA DE METAFÍSICA 01

OBJETO: EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE IMÓVEIS PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DE IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) EM BROTAS, PARIPE E PRAÇOE SÃO CRISTOVÃO.

Local: BROTAS, PARIPE E SÃO CRISTOVÃO SALVADOR/BA — Nº do Contrato: 36/2024

EMPRESA: CONSTRUTORA JF PRADO LTDA.

ITEM	DESCRIÇÃO	PLANILHA	QUANTIDADE					VALOR			
		UNID.	PREÇO	CONTRATO	ACRÉSCIMO	DECRÉSCIMO	TOTAL REVISADO	CONTRATADO	ACRÉSCIMO	DECRÉSCIMO	TOTAL REVISADO
03.16.01.08	BUCHA DE REDUÇÃO CURTA DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, MARROM, DIÂM = 32 X 25MM	UN	5,75	5,00			5,00	28,75			28,75
03.16.01.09	BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	9,32	9,00			9,00	83,88			83,88
03.16.01.10	BUCHA DE REDUÇÃO CURTA DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, MARROM, DIÂM = 50 X 40MM	UN	10,85	2,00			2,00	21,70			21,70
03.16.01.11	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, MARROM, DIÂM = 50 X 32MM	UN	18,41	1,00			1,00	18,41			18,41
03.16.01.12	CAP DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, MARROM, DIÂM = 50MM	UN	9,96	1,00			1,00	9,96			9,96
03.16.01.13	CAP DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, MARROM, DIÂM = 110MM REV. 01 - 10/2022	UN	17,29	6,00			6,00	103,74			103,74
03.16.01.14	CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	11,68	1,00			1,00	11,68			11,68
03.16.01.15	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	10,11	15,00			15,00	151,65			151,65
03.16.01.16	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	11,27	6,00			6,00	67,62			67,62
03.16.01.17	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	21,70	3,00			3,00	65,19			65,19
03.16.01.18	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	9,94	2,00			2,00	19,88			19,88
03.16.01.19	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	14,06	6,00		6,00		84,48			84,48
03.16.01.20	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	12,15	2,00			2,00	24,30			24,30
03.16.01.21	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, X 3/4" INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	9,63	23,00			23,00	221,49			221,49
03.16.01.22	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	9,28	25,00			25,00	232,00			232,00
03.16.01.23	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	12,59	36,00			36,00	453,24			453,24
03.16.01.24	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	12,11	3,00			3,00	36,33			36,33
03.16.01.25	LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	11,35	8,00			8,00	90,80			90,80
03.16.01.26	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	18,79	2,00			2,00	37,58			37,58
03.16.01.27	TE DE REDUÇÃO 90° DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, MARROM DIÂM = 40 X 25MM	UN	17,90	3,00			3,00	53,70			53,70
03.16.01.28	TE DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM X 32 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	22,99	1,00			1,00	22,99			22,99
03.16.01.29	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	33,16	1,00			1,00	33,16			33,16
03.16.01.30	TE COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	20,40	11,00			11,00	224,40			224,40
03.16.01.31	TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	12,74	21,00			21,00	267,54			267,54
03.16.01.32	TE, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	17,50	15,00			15,00	262,50			262,50

ASJUR FL.

Assinatura Eletrônica
DENISE SOARES NUNES - 08/09/2025 07:48:59
YAGO ALVES DE OLIVEIRA - 09/09/2025 16:21:23

JOSE FELIPE ABUD

Prefeitura de Salvador

ANEXO 1 DO TRAMITE 16

SUCOP — Superintendência de Obras Públicas

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR

SEINFRA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS 16

SUCOP SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PUBLICAS

SALVADOR — Secretaria de Infraestrutura e Zeladoria

PLANILHA DE METAFÍSICA 01

OBJETO: EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE IMÓVEIS PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DE IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) EM BROTAS, PARIPE E PARQUE SÃO CRISTÓVÃO.

Local: BROTAS, PARIPE E SÃO CRISTÓVÃO SALVADOR/BA — Nº do Contrato: — 26/2024

EMPRESA: CONSTRUTORA JF PRADO LTDA.

ITEM	DESCRIÇÃO	PLANILHA		QUANTIDADE				VALOR			
		UND.	PREÇO	CONTRATO	ACRÉSCIMO	DECRÉSCIMO	TOTAL REVISADO	CONTRATADO	ACRÉSCIMO	DECRÉSCIMO	TOTAL REVISADO
03.16.01.33	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	23,52	3,00			3,00	70,56			70,56
03.16.01.34	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	27,68	1,00			1,00	27,68			27,68
03.16.01.35	UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	10,32	1,00			1,00	10,32			10,32
	SUB TOTAL							7.598,12			7.598,12
03.16.02	ESGOTO E ÁGUAS PLUVIAIS										
03.16.02.01	CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020	UN	181,77	1,00			1,00	181,77			181,77
03.16.02.02	CAIXA DE INSPEÇÃO 0,60 X 0,60 X 0,60M	UN	593,97	16,00			16,00	9.503,52			9.503,52
03.16.02.03	FORNECIMENTO DE LUVA SIMPLES DE PVC JUNTA ELÁSTICA, DIAM. = 100MM	UN	36,93	4,00			4,00	147,72			147,72
03.16.02.04	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022	UN	34,15	5,00			5,00	170,75			170,75
03.16.02.05	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022	UN	84,63	9,00			9,00	761,67			761,67
03.16.02.06	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_06/2022	M	20,54	27,28			27,28	560,33			560,33
03.16.02.07	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_06/2022	M	25,55	43,80			43,80	1.118,34			1.118,34
03.16.02.08	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_06/2022	M	31,86	73,66			73,66	2.346,81			2.346,81
03.16.02.09	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_06/2022	M	35,70	0,32	37,76		38,08	11,43	1.349,16		1.360,60
03.16.02.10	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	M	20,89	14,85			14,85	310,22			310,22
03.16.02.11	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	M	35,37	237,43			237,43	8.397,90			8.397,90
03.16.02.12	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	M	45,11	105,66			105,66	4.766,32			4.766,32
03.16.02.13	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_06/2022	UN	40,20	9,00			9,00	361,80			361,80
03.16.02.14	CURVA 45° LONGA EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, DIÂM. = 50MM - REV 01_10/2022	UN	13,97	4,00			4,00	55,88			55,88
03.16.02.15	CURVA 45° LONGA EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, DIÂM. = 100MM REV. 01 - 10/2022	UN	55,05	4,00			4,00	220,20			220,20
03.16.02.16	CURVA 90° LONGA EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, DIÂM. = 100MM	UN	71,98	2,00			2,00	143,96			143,96
03.16.02.17	LUVA SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_06/2022	UN	8,72	4,00			4,00	34,88			34,88
03.16.02.18	LUVA SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_06/2022	UN	16,34	6,00			6,00	98,04			98,04
03.16.02.19	LUVA SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_06/2022	UN	16,34	9,00			9,00	147,06			147,06
03.16.02.20	ADAPTADOR DE SAÍDA PARA VASO SANITÁRIO	UN	108,11	8,00			8,00	864,88			864,88
03.16.02.21	CAP, PVC, DE 100, JUNTA ELÁSTICA, DN 150 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022	UN	72,60	2,00			2,00	145,20			145,20
03.16.02.22	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_06/2022	UN	10,01	14,00			14,00	140,14			140,14

ANJUR FL SUCOP

Assinatura Eletrônica
DENISE SOARES NUNES - 08/09/2025 07:48:59
YAGO ALVES DE OLIVEIRA - 09/09/2025 16:21:23

JOSE FELIPE ABUD

Prefeitura de Salvador

ANEXO 1 DO TRAMITE 16

SUCOP Superintendência de Obras Públicas

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR

SEINFRA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚBLICAS 16

SUCOP SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

SALVADOR Secretaria de Infraestrutura

PLANILHA DE METAFÍSICA 01

OBJETO: EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE IMÓVEIS PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DE IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) EM BROTAS, PARIPE E PARQUE SÃO CRISTÓVÃO.

Local: BROTAS, PARIPE E SÃO CRISTÓVÃO SALVADOR/BA — Nº do Contrato: 26/2024

EMPRESA: CONSTRUTORA JF PRADO LTDA

ITEM	DESCRIÇÃO	PLANILHA		QUANTIDADE				VALOR			
		UND.	PREÇO	CONTRATO	ACRÉSCIMO	DECRÉSCIMO	TOTAL REVISADO	CONTRATADO	ACRÉSCIMO	DECRÉSCIMO	TOTAL REVISADO
03.16.02.23	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 08/2022	UN	9,84	1,00			1,00	9,84			9,84
03.16.02.24	TÊ DE REDUÇÃO 90º DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM DIÂM = 110 X 75MM	UN	284,43	11,00			11,00	3.128,73			3.128,73
03.16.02.25	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	9,81	11,00			11,00	107,91			107,91
03.16.02.26	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 08/2022	UN	9,22	23,00			23,00	212,06			212,06
03.16.02.27	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 08/2022	UN	27,31	1,00			1,00	27,31			27,31
03.16.02.28	JUNÇÃO SIMPLES EM PVC RÍGIDO C/ ANÉIS, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM = 100 X 50MM	UN	43,18	2,00			2,00	86,36			86,36
03.16.02.29	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	24,97	1,00			1,00	24,97			24,97
03.16.02.30	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	47,44	4,00			4,00	189,76			189,76
03.16.02.31	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	8,72	30,00			30,00	261,60			261,60
03.16.02.32	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	19,16	7,00			7,00	134,12			134,12
03.16.02.33	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 08/2022	UN	16,06	5,00			5,00	80,30			80,30
03.16.02.34	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 08/2022	UN	42,19	1,00			1,00	42,19			42,19
03.16.02.35	CAP, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF 08/2022	UN	19,49	34,00			34,00	662,66			662,66
03.16.02.36	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF 08/2022	UN	41,60	4,00			4,00	166,40			166,40
03.16.02.37	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF 08/2022	UN	117,49	1,00			1,00	117,49			117,49
03.16.02.38	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF 08/2022	UN	33,52	47,00			47,00	1.575,44			1.575,44
03.16.02.39	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF 08/2022	UN	120,18	2,00			2,00	240,36			240,36
03.16.02.40	LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF 08/2022	UN	40,58	74,00			74,00	3.001,44			3.001,44
03.16.02.41	LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF 08/2022	UN	110,41	7,00			7,00	772,87			772,87
03.16.02.42	TE, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF 08/2022	UN	71,40	24,00			24,00	1.713,60			1.713,60
03.16.02.43	TUBO PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF 08/2022	M	85,41		93,00		93,00		8.093,13		8.093,13
03.16.02.44	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2022	M	31,05		91,00		91,00		2.825,55		2.825,55
	SUB TOTAL							43.044,25	10.257,84		53.302,10
03.16.03	DIVERSOS										

ASJUR FL. 5 SALVADOR SUCOP

Assinatura Eletrônica

DENISE SOARES NUNES - 08/09/2025 07:48:59

YAGO ALVES DE OLIVEIRA - 09/09/2025 16:21:23

JOSE FELIPE ABUD

Prefeitura de Salvador

ANEXO 1 DO TRAMITE 16

SUCOP — Superintendência de Obras Públicas

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR

SEINFRA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS

SUCOP SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PUBLICAS

SALVADOR — Secretaria de Infraestrutura e Obras Públicas

PLANILHA DE METAFISICA 01

OBJETO: EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE IMOVEIS PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DE IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) EM BROTAS, PARIPE E PARQUE SÃO CRISTÓVÃO.

Local: BROTAS, PARIPE E SÃO CRISTÓVÃO. SALVADOR/BA — Nº do Contrato: 36/2024

EMPRESA: CONSTRUTORA JF PRADO LTDA.

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	PREÇO	QUANTIDADE CONTRATO	QUANTIDADE ACRÉSCIMO	QUANTIDADE DECRÉSCIMO	QUANTIDADE TOTAL REVISADO	VALOR CONTRATADO	VALOR ACRÉSCIMO	VALOR DECRÉSCIMO	VALOR TOTAL REVISADO
03.16.03.01	CONJUNTO MOTO-BOMBA SCHNEIDER BCS-CS, MOTOR 1/2 CV, TRIFASICO, BOMBA CENTRÍFUGA SUBMERSA, RECALQUE 2" (OU SIMILAR)	UN	5.495,36	2,00		2,00	-	10.990,72		10.990,72	
03.16.03.02	RALO HEMISFERICO EM PVC, TIPO ABACAXI Ø 100MM	UN	42,15	12,00			12,00	505,80			505,80
03.16.03.03	CAIXA D'AGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 5000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	3.013,25	1,00			1,00	3.013,25			3.013,25
03.16.03.04	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'AGUA, ROSCAVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	36,23	2,00			2,00	72,46			72,46
03.16.03.05	Conjunto moto-bomba com motor de 3/4 cv, monofásico, bomba centrífuga, sucção= 1", recalque= 1", pr. máx. 25 mca, alt. sucção 8 mca, fatores hm (m) - q (m³/h) (23-3,4)(23-4,7)(17-5,7)(14-6,6)(11-7,3), inclusive chave de partida direta	UN	2.189,59	2,00			2,00		4.379,88		4.379,88
	SUB TOTAL							14.582,23	4.379,88	10.990,72	7.971,39
03.16.04	VALVULAS E ACESSÓRIOS										
03.16.04.01	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCAVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	60,44000	2,00000			2,00	120,88			120,88
03.16.04.02	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCAVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	39,12000	4,00000			4,00	156,48			156,48
03.16.04.03	REGISTRO DE PRESSÃO, PVC, ROSCAVEL, VOLANTE SIMPLES, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	28,85000	8,00000			8,00	230,80			230,80
03.16.04.04	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDAVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	37,42000	8,00000			8,00	299,36			299,36
03.16.04.05	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDAVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	56,22000	2,00000			2,00	112,44			112,44
03.16.04.06	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDAVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	78,49000	2,00000			2,00	156,98			156,98
03.16.04.07	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'AGUA, ROSCAVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	36,23000	2,00000			2,00	72,46			72,46
	SUB TOTAL							1.149,40			1.149,40
03.17	LOUÇAS E METAIS										
03.17.01	LOUÇAS E METAIS										
03.17.01.01	VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	457,71000	4,00000			4,00	1.830,84			1.830,84
03.17.01.02	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016	UN	705,85000	4,00000			4,00	2.823,40			2.823,40
03.17.01.03	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	144,29000	6,00000			6,00	865,74			865,74
03.17.01.04	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	247,90000	4,00000			4,00	991,60			991,60
03.17.01.05	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,75 X 0,60 M, PARA SANITÁRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	599,67000	2,00000			2,00	1.199,34			1.199,34
03.17.01.06	BANCADA GRANITO CINZA 150 X 60 CM, COM 02 CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2"OU 3/4"P/ COPA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1.355,05000	1,00000			1,00	1.355,05			1.355,05
03.17.01.07	ASSENTO PLÁSTICO, UNIVERSAL, BRANCO, PARA VASO SANITÁRIO, TIPO CONVENCIONAL, INCEPA OU SIMILAR	UN	52,27000	8,00000		4,00	4,00	418,16		209,08	209,08
03.17.01.08	INSTALAÇÃO DE ASSENTO UNIVERSAL PNE	UN	270,37		4,00		4,00		1.081,48		1.081,48
	SUB TOTAL							9.484,13	1.081,48	209,08	10.356,53
03.17.02	METAIS										
03.17.02.01	TORNEIRA DE MESA, LINHA ITAPEMA BELLA, DOCOL 00164400 OU SIMILAR	UN	190,04000	8,00000			8,00	1.520,32			1.520,32
03.17.02.02	DISPENSER, EM PLÁSTICO, PARA PAPEL HIGIÊNICO EM ROLO	UN	79,68000	8,00000			8,00	637,44			637,44

ASJUR FL — SE REVISOR SUCOP

Assinatura Eletrônica
DENISE SOARES NUNES - 08/09/2025 07:48:59
YAGO ALVES DE OLIVEIRA - 09/09/2025 16:21:23

JOSE FELIPE ABUD

Prefeitura de Salvador

ANEXO 1 DO TRAMITE 16

SUCOP Superintendência de Obras Públicas

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR

SEINFRA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚBLICAS

SUCOP SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

SALVADOR Secretaria de Infraestrutura e Obras Públicas

PLANILHA DE METAFÍSICA 01

OBJETO: EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE IMÓVEIS PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DE IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) EM BROTAS, PARIPE E PARQUE SÃO CRISTÓVÃO.

Local: BROTAS, PARIPE E SÃO CRISTÓVÃO- SALVADOR/BA — Nº do Contrato: 26/2024

EMPRESA: CONSTRUTORA JF PRADO LTDA.

ITEM	DESCRIÇÃO	PLANILHA	QUANTIDADE				VALOR			
		UND.	PREÇO	CONTRATO	ACRÉSCIMO	DECRÉSCIMO	TOTAL REVISADO	CONTRATADO	ACRÉSCIMO	DECRÉSCIMO	TOTAL REVISADO
03.17.02.03	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	un	66,37000	5,00000			5,00	331,85			331,85
03.17.02.04	DISPENSER PARA TOALHA INTERFOLHADA	un	50,38000	8,00000			8,00	403,04			403,04
03.17.02.05	BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 70 X 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	un	584,46000	4,00000			4,00	2.337,84			2.337,84
03.17.02.06	BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	un	350,21000	4,00000			4,00	1.400,84			1.400,84
03.17.02.07	BARRA DE APOIO, PARA LAVATORIO FIXA, CONSTITUIDA DE DUAS BARRAS LATERAIS EM "L", EM AÇO INOX, D=1 1/4", JACKWAL OU SIMILAR	cj	396,85000	4,00000			4,00	1.587,40			1.587,40
03.17.02.08	PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	un	305,62000	4,00000			4,00	1.222,48			1.222,48
	SUB TOTAL							9.441,21			9.441,21
03.18	PINTURA										
03.18.01	PINTURA DE PAREDE INTERNA										
03.18.01.01	PINTURA PARA INTERIORES, SOBRE PAREDES, COM LIXAMENTO, APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE LÚCIDO SELADOR ACRÍLICO, 02 DEMÃOS DE MASSA ACRÍLICA E 02 DEMÃOS DE TINTA ACRÍLICA CONVENCIONAL - REV 01	m2	41,08000	678,83000			678,83	27.886,34			27.886,34
	SUB TOTAL							27.886,34			27.886,34
03.18.02	PINTURA DE FORRO DE GESSO										
03.18.02.01	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_05/2017	m2	21,12000	284,06000	234,32		518,38	5.999,35	4.948,84		10.948,19
03.18.02.02	PINTURA ACRÍLICA ACETINADA, EM TETO OU PAREDES INTERNAS, SOBRE MASSA PVA LÁTEX PREVIAMENTE LIXADA, NA COR BRANCO NEVE, 2 DEMÃOS.	m2	11,62000	284,06000	234,32		518,38	3.144,54	2.593,92		5.738,47
	SUB TOTAL							9.143,89	7.542,76		16.686,66
03.18.03	PINTURA EXTERNA										
03.18.03.01	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_01/2016	m2	23,94000	501,00000			501,00	12.018,99			12.018,99
03.18.03.02	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	m2	26,31000	501,00000			501,00	13.181,31			13.181,31
	SUB TOTAL							25.200,30			25.200,30
03.19	EQUIPAMENTOS										
03.19.01	ACESSIBILIDADE - ELEVADOR										
03.19.01.01	ELEVADOR PARA ACESSIBILIDADE MODELO ACCESS 03 PARADAS DA DIMEN OU SIMILAR, CAP ATÉ 3 PESSOAS, PORTA AUTOMÁTICA DE ABERTURA LATERAL, Unidade Hidráulica de 1 velocidade, Tensão 220V ou 380V trifásico, Potência do motor 2,2 Kw. Motor 3CV - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E FRETE	un	111.804,07000	1,00000			1,00	111.804,07			111.804,07
	SUB TOTAL							111.804,07			111.804,07
03.19.02	CATRACA DE ACESSO										
03.19.02.01	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CATRACAS ELETRÔNICAS, PARA DEFICIENTE, COM LEITOR DE PROXIMIDADE, TIPO PEDESTAL, DA PRIME OU SIMILAR, INCLUSIVE FRETE, TREINAMENTO, SOFTWARE, CARTÕES DE PROXIMIDADE E COFRE COLETOR	un	21.951,63000	1,00000			1,00	21.951,63			21.951,63
	SUB TOTAL							21.951,63			21.951,63
03.20	DIVERSOS, PAISAGISMO, LIMPEZA										
03.20.01	PAISAGISMO										
03.20.01.01	PLANTA - HELICONIA PAPAGAIO (HELICONIA PSITTACORUM) H=1,00M, FORNECIMENTO E PLANTIO	un	44,35000	76,00000			76,00	3.370,60			3.370,60
03.20.01.32	PEDRISCO	m2	241,39000	4,53000			4,53	1.093,50			1.093,50
03.20.01.39	CASCA DE PINUS, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	m3	6,63000	45,30000			45,30	298,98			298,98
03.20.01.34	MUDA DE PALMEIRA, ARECA, H=1,50 M, FORNECIMENTO E PLANTIO	un	211,17000	6,00000			6,00	1.267,02			1.267,02

Página 8 de 11

ASJUR FL. SERVIDOR SUCOP

Assinatura Eletrônica

DENISE SOARES NUNES - 08/09/2025 07:48:59

YAGO ALVES DE OLIVEIRA - 09/09/2025 16:21:23

JOSE FELIPE ABUD

Prefeitura de Salvador

ANEXO 1 DO TRAMITE 16

SUCOP — Superintendência de Obras Públicas

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR

SEINFRA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS 05

SUCOP SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PUBLICAS

SALVADOR — Secretaria de Infraestrutura e Obras Civis

PLANILHA DE METAFÍSICA 01

OBJETO: EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE IMOVEIS PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DE IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) EM BROTAS, PARIPE E PARQUE SÃO CRISTÓVÃO.

Local: BROTAS, PARIPE E SÃO CRISTÓVÃO SALVADOR/BA — Nº do Contrato: — 26/2024

EMPRESA: CONSTRUTORA JF PRADO LTDA.

ITEM	DESCRIÇÃO	PLANILHA		QUANTIDADE				VALOR			
		UND.	PREÇO	CONTRATO	ACRÉSCIMO	DECRÉSCIMO	TOTAL REVISADO	CONTRATADO	ACRÉSCIMO	DECRÉSCIMO	TOTAL REVISADO
03.20.01.05	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018	M²	13,93000		388,73		388,73		5.415,01		5.415,01
	SUB TOTAL							6.030,10	5.415,01		11.445,11
03.20.02	MURO DIVISÓRIO										
03.20.02.01	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M²	80,08000	286,02000			286,02	23.133,30			23.133,30
03.20.02.02	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M²	43,39000	572,05000			572,05	24.821,25			24.821,25
03.20.02.03	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016	M²	23,59000	859,03000			859,03	20.595,34			20.595,34
03.20.02.04	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	M²	25,21000	1.144,11000			1.144,11	30.101,53			30.101,53
03.20.02.05	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	14,14000	694,00000			694,00	9.813,16			9.813,16
03.20.02.06	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	12,28000	1.041,00000			1.041,00	12.783,48			12.783,48
03.20.02.07	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M³	650,30000	9,60000			9,07	5.993,46			5.993,46
03.20.02.08	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	M³	635,64000	8,28000			8,28	5.263,10			5.263,10
03.20.02.09	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M²	94,56000	48,30000			48,30	4.567,25			4.567,25
03.20.02.10	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M³	6,30000	13,73000			13,73	86,22			86,22
03.20.02.11	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 MP - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: MD). AF_07/2020	MD	8,95000	17,16000			17,16	153,07			153,07
03.20.02.12	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - (DESCARTE) DMT 13,7KM	M3 X KM	2,41000	188,10000			188,10	453,32			453,32
03.20.02.13	DESCARTE DE OBRA EM ÁREA LICENCIADA	TON	23,48000	21,96000			21,96	515,62			515,62
	SUB TOTAL							138.270,10			138.270,10
03.20.03	LIMPEZA										
03.20.03.01	LIMPEZA GERAL	M²	2,21000	2.038,63000			2.038,63	4.505,37			4.505,37
	SUB TOTAL							4.505,37			4.505,37
03.20.04	OUTROS										
03.20.04.01	ESCADA MARINHEIRO EM BARRA CHATA DE FERRO 2" X 5/16"	M	335,84		3,00		3,00		980,52		980,52
	SUB TOTAL								980,52		980,52
	SUB TOTAL ITEM 3							2.908.617,37	622.007,65	209.795,79	3.320.829,23
4	IMPLANTAÇÃO DO CRAS SÃO CRISTÓVÃO										
04.01	SERVIÇOS INICIAIS										
04.01.01	LIMPEZA MECANIZADA										
04.01.01.01	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_05/2018	M²	0,41000	1.473,28000		806,97	591,31	606,09		363,66	242,44

ASJUR FL. 340 SALVADOR SUCOP

Assinatura Eletrônica
DENISE SOARES NUNES - 08/09/2025 07:48:59
YAGO ALVES DE OLIVEIRA - 09/09/2025 16:21:23

340

JOSE FELIPE ABUD

Prefeitura de Salvador

ANEXO 1 DO TRAMITE 16

SUCOP — Superintendência de Obras Públicas

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR

SEINFRA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚBLICAS

SUCOP SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

SALVADOR — Secretaria de Infraestrutura e Defesa Civil

PLANILHA DE METAFÍSICA 01

OBJETO: EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE IMÓVEIS PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DE IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) EM BROTAS, PARIPE E PARQUE SÃO CRISTÓVÃO.

Local: BROTAS, PARIPE E SÃO CRISTÓVÃO, SALVADOR/BA — Nº do Contrato: 26/2024

EMPRESA: CONSTRUTORA JF PRADO LTDA.

ITEM	DESCRIÇÃO	PLANILHA	QUANTIDADE				VALOR			
		UND.	PREÇO	CONTRATO	ACRÉSCIMO	DECRÉSCIMO	TOTAL REVISADO	CONTRATADO	ACRÉSCIMO	DECRÉSCIMO	TOTAL REVISADO
04.01.01.02	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 MP - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	8,92000	221,74000			221,74	1.977,92			1.977,92
04.01.01.03	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 MP, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - (DMT=13,76KM	M3XKM	2,41000	2.025,24000	1.012,63		3.037,87	4.880,83	2.440,44		7.321,27
04.01.01.04	DESCARTE DE OBRA EM ÁREA LICENCIADA	TON	23,48000	236,52000	118,27		354,79	5.553,49	2.776,98		8.330,47
04.01.01.05	REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M AF_05/2018	UN	190,03		3,00		3,00		570,09		570,09
	SUB TOTAL							13.018,33	5.787,51	363,66	18.442,19
04.02	TERRAPLENAGEM										
04.02.01	MOVIMENTO DE TERRA										
04.02.01.01	ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA 4 KM/H. AF_05/2020 (CORTE P/ COMPENSAÇÃO DE ATERRO)	M3	10,69000	864,62000	546,00		710,62	1.753,20	5.814,90		7.568,10
04.02.01.02	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (125HP/LÂMINA: 2,70M3). AF_07/2020 (PARA BOTA-FORA)	M3	14,89000	91,91000			91,91	1.347,40			1.347,40
04.02.01.03	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 MP, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - (DMT=13,76KM	M3XKM	2,41000	1.936,30000			1.936,30	4.673,71			4.673,71
04.02.01.04	DESCARTE DE OBRA EM ÁREA LICENCIADA	TON	23,48000	147,05000			147,05	3.452,79			3.452,79
	ATERRO										
04.02.01.05	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	9,59000	72,71000	546,00		618,71	696,56	5.230,68		5.927,24
	SUB TOTAL							11.922,60	11.045,58		22.969,18
04.03	INFRAESTRUTURA										
04.03.01	LOCAÇÃO DA FUNDAÇÃO										
04.03.01.01	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	58,49000	79,30000		14,73	64,57	4.727,07		878,06	3.849,02
	SUB TOTAL							4.727,07		878,06	3.849,02
04.03.02	ESTACA / BLOCO DE CONCRETO										
04.03.02.01	ESTACA PRÉ-MOLDADA DE 30X30CM EM CONCRETO ARMADO - CARGA MÁXIMA DE 90 T, INCLUSIVE CRAVAÇÃO E EMENDAS	M	166,63000	680,00000		680,00	-	126.908,40		126.908,40	
04.03.02.02	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 - DMT=11KM	TXKM	2,81000	4.590,00000		1.892,10	2.697,90	12.897,90		5.316,80	7.581,10
04.03.02.03	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	1,11000	13.158,00000		5.424,02	7.733,98	14.605,38		6.020,66	8.584,72
04.03.02.04	ARRASAMENTO MECÂNICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIÂMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_09/2021	UN	20,53000	34,00000			34,00	701,42			701,42
04.03.02.05	ENSAIO - INTEGRIDADE FÍSICA EM ESTACA - PIT	UN	78,73000	34,00000			34,00	2.676,82			2.676,82
04.03.02.06	ENSAIO - PROVA DE CARGA DINÂMICA - PARA 5 ESTACAS, INCLUSO MOBILIZAÇÃO DA EQUIPE COM 2 DIÁRIAS E RELATÓRIOS DE ANÁLISES CAPWAP POR ESTACA - COM EXECUÇÃO EM 02 DIAS	UN	11.854,01000	1,00000			1,00	11.854,01			11.854,01
04.03.02.07	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	M3	98,73000	136,14000	70,00	65,31	140,83	13.495,56	7.021,38	6.474,18	
04.03.02.08	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_06/2020	M2	6,51000	102,40000			102,40	666,62			666,62
04.03.02.09	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_09/2017	M3	890,30000	0,95000			0,95	854,54			854,54

ASJUR — SUCOP

Assinatura Eletrônica
DENISE SOARES NUNES - 08/09/2025 07:48:59
YAGO ALVES DE OLIVEIRA - 09/09/2025 16:21:23

JOSE FELIPE ABUD

Prefeitura de Salvador

ANEXO 1 DO TRAMITE 16

SUCOP Superintendência de Obras Públicas

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR

SEINFRA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS 16

SUCOP SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PUBLICAS

SALVADOR Secretaria de Infraestrutura e Defesa Civil

PLANILHA DE METAFISICA 01

OBJETO: EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE IMÓVEIS PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DE IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) EM BROTAS, PARIPE E PARQUE SÃO CRISTOVÃO.

Local: BROTAS, PARIPE E SÃO CRISTÓVÃO SALVADOR/BA — Nº do Contrato: 26/2024

EMPRESA: CONSTRUTORA JF PRADO LTDA.

ITEM	DESCRIÇÃO	PLANILHA		QUANTIDADE				VALOR			
		UND.	PREÇO	CONTRATO	ACRÉSCIMO	DECRÉSCIMO	TOTAL REVISADO	CONTRATADO	ACRÉSCIMO	DECRÉSCIMO	TOTAL REVISADO
04.03.02.10	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017	m2	214,07000	9,69000	29,19		38,88	2.117,15	6.248,70		8.365,86
04.03.02.11	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	17,87000	44,20000			44,20	789,85			789,85
04.03.02.12	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	16,14000	86,30000		13,30	73,00	1.392,88		214,66	1.178,22
04.03.02.13	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	14,62000	103,30000		69,80	33,50	1.510,25		1.020,48	489,77
04.03.02.14	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	10,75000	32,80000	22,20		55,00	350,45	249,40		599,85
04.03.02.15	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	9,59000	69,00000		66,00	-	666,99		666,99	
04.03.02.16	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M3	663,80000	11,05000			11,05	7.308,45			7.308,45
04.03.02.17	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADO. AF_05/2016	M3	72,18000	74,71000			74,71	5.392,57			5.392,57
04.03.02.18	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 MP - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: MD). AF_07/2020	MD	8,92000	76,78000	4,85		81,63	684,88	43,26		728,14
04.03.02.19	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (ARENOSO) DMT 30 KM	M3 X KM	2,41000	2.303,62000			2.303,62	5.551,72			5.551,72
04.03.02.20	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (DMT=0,20)	M3XKM	0,95000	706,44000			706,44	671,12			671,12
04.03.02.21	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - (DMT=12,70) (DESCARTE)	M3XKM	2,41000		1.118,43		1.118,43		2.695,42		2.695,42
04.03.02.22	DESCARTE DE OBRA EM ÁREA LICENCIADA	TON	23,48000		130,62		130,62		3.066,96		3.066,96
04.03.02.23	ESTACAS PRÉ-MOLDADAS EM CONCRETO PRÓ-TENDIDO DE 25X25, COM EMENDA - FORNECIMENTO E CRAVAÇÃO	M	250,45000		680,00		680,00		177.106,00		177.106,00
04.03.02.24	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE BATE ESTACA	UNID.	21.766,30000		1,00		1,00		21.766,30		21.766,30
04.03.02.25	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	12,84000		31,50		31,50		404,46		404,46
	SUB TOTAL							210.896,96	211.580,50	147.169,37	275.308,10
04.03.03	VIGA BALDRAME										
04.03.03.01	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	M3	129,98	209,95			209,95	27.284,11			27.284,11
04.03.03.02	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_06/2020	M2	6,51	330,20		108,20	222,00	2.149,60		704,38	1.445,22
04.03.03.03	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_06/2017	M2	688,99	6,56			6,56	4.519,77			4.519,77
04.03.03.04	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	119,48	368,62	52,84		421,46	46.448,44	3.899,17		50.347,61
04.03.03.05	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	17,87	492,20	53,60		545,80	8.616,91	1.136,53		9.753,45
04.03.03.06	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	16,14	17,90		9,10	8,80	288,91		146,87	142,03
04.03.03.07	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	14,62	1.126,60		410,20	716,40	16.470,89		5.997,12	10.473,77
04.03.03.08	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	12,84	433,00		175,40	257,60	5.559,72		2.252,14	3.307,58
04.03.03.09	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	10,75	460,90	567,70		1.028,60	4.954,68	6.102,78		11.057,45
04.03.03.10	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	9,59	338,50	588,80		927,30	2.078,75	5.970,04		8.048,78
04.03.03.11	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	10,83	76,20		76,20	-	825,25		825,25	

ASJUR FLS

Assinatura Eletrônica
DENISE SOARES NUNES - 08/09/2025 07:48:59
YAGO ALVES DE OLIVEIRA - 09/09/2025 16:21:23

JOSE FELIPE ABUD

Prefeitura de Salvador

ANEXO 1 DO TRAMITE 16

SUCOP
Superintendência de Obras Públicas

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR
SEINFRA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS IS
SUCOP SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PUBLICAS

SALVADOR
Secretaria de Infraestrutura e Obras Civis

PLANILHA DE METAFISICA 01

OBJETO: EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE IMÓVEIS PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DE IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) EM BROTAS, PARIPE E PARQUE SÃO CRISTÓVÃO.

Local: BROTAS, PARIPE E SÃO CRISTÓVÃO SALVADOR/BA — Nº do Contrato: 36/2024

EMPRESA: CONSTRUTORA JF PRADO LTDA.

ITEM	DESCRIÇÃO	PLANILHA		QUANTIDADE				VALOR			
		UND.	PREÇO	CONTRATO	ACRÉSCIMO	DECRÉSCIMO	TOTAL REVISADO	CONTRATADO	ACRÉSCIMO	DECRÉSCIMO	TOTAL REVISADO
04.03.03.12	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO AF_06/2017	M3	660,80	37,91			37,91	25.050,93			25.050,93
04.03.03.13	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 MP, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (ARENOSO) DMT 30 KM	M3 X KM	2,41	794,06	2.569,57		3.363,63	1.913,68	6.192,66		8.106,35
04.03.03.14	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 MP, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (DMT=9,20)	M3XKM	0,95	243,51	788,00		1.031,51	231,33	748,60		979,93
04.03.03.15	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M3	100,79	165,48		75,79	89,69	16.678,73		7.638,87	9.039,86
04.03.03.16	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 MP - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 (DESCARTE)	M3	8,92		171,55		171,55		1.530,23		1.530,23
04.03.03.17	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 MP, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - (DMT=13,70) (DESCARTE)	M3XKM	2,41		2.350,25		2.350,25		5.664,10		5.664,10
04.03.03.18	DESCARTE DE OSPA EM ÁREA LICENCIADA.	TON	23,48		274,48		274,48		6.444,79		6.444,79
	SUB TOTAL							163.051,70	37.688,90	17.564,63	183.175,96
04.03.04	RESERVATORIO ENTERRADO										
04.03.04.01	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA (1,2 M3/LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_03/2021	M3	5,54	75,52			75,52	418,38			418,38
04.03.04.02	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_06/2017	M3	688,99	2,02			2,02	1.391,76			1.391,76
04.03.04.03	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	65,50	172,66	30,37		203,03	11.309,23	1.989,24		13.298,47
04.03.04.04	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	13,56	130,30			130,30	1.766,87			1.766,87
04.03.04.05	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	12,63	302,40	69,40		371,80	3.819,31	876,52		4.695,83
04.03.04.06	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	11,76	193,20			193,20	2.272,03			2.272,03
04.03.04.07	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	10,43	754,50			754,50	7.869,44			7.869,44
04.03.04.08	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	8,72	375,10			375,10	3.270,87			3.270,87
04.03.04.09	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	M3	530,37	16,45	3,53		19,98	8.724,59	1.872,21		10.596,79
04.03.04.10	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	41,50	16,45	3,53		19,98	682,68	146,50		829,17
04.03.04.11	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 MP - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	8,49	94,40			94,40	801,46			801,46
04.03.04.12	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 MP, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (DESCARTE) DMT=19,7 km	M3 X KM	2,41	1.457,74		194,45	1.263,28	3.585,45		468,65	3.116,80
04.03.04.13	TAXA DE RECEBIMENTO DE MATERIAL COM LICENÇA AMBIENTAL	TON	23,48	120,80	30,21		151,04	2.837,09	709,33		3.546,42
	SUB TOTAL							48.749,16	5.593,80	468,65	53.874,29
04.04	SUPERESTRUTURA										
04.04.01	PILARES										
04.04.01.01	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 9 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	56,76	191,79	103,82		295,61	10.886,00	5.892,82		16.778,82

ASJUR FL. SALVADOR

Assinatura Eletrônica
DENISE SOARES NUNES - 08/09/2025 07:48:59
YAGO ALVES DE OLIVEIRA - 09/09/2025 16:21:23

JOSE FELIPE ABUD

Prefeitura de Salvador

ANEXO 1 DO TRAMITE 16

SUCOP Superintendência de Obras Públicas

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR

SEINFRA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚBLICAS

SUCOP SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

SALVADOR Secretaria de Infraestrutura e Obras Civis

PLANILHA DE METAFÍSICA 01

OBJETO: EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE IMÓVEIS PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DE IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) EM BROTAS, PARIPE E PARQUE SÃO CRISTÓVÃO.

Local: BROTAS, PARIPE E SÃO CRISTÓVÃO- SALVADOR/BA — Nº do Contrato: 36/2024

EMPRESA: CONSTRUTORA JF PRADO LTDA

ITEM	DESCRIÇÃO	PLANILHA		QUANTIDADE				VALOR			
		UND.	PREÇO	CONTRATO	ACRÉSCIMO	DECRÉSCIMO	TOTAL REVISADO	CONTRATADO	ACRÉSCIMO	DECRÉSCIMO	TOTAL REVISADO
04.04.01.02	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	14,14	329,29	22,91		352,20	4.656,16	323,95		4.980,11
04.04.01.03	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	13,19	182,90		4,40	178,50	2.412,45		58,04	2.354,42
04.04.01.04	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	10,91	508,60	41,80		550,40	5.548,83	456,04		6.004,86
04.04.01.05	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	8,81	751,40		20,80	730,60	6.619,83		183,25	6.436,59
04.04.01.06	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	M3	530,37	22,81			22,81	12.097,74			12.097,74
04.04.01.07	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 02/2022	M3	41,50	22,81			22,81	946,62			946,62
	SUB TOTAL							43.167,63	6.672,81	241,29	49.599,16
04.04.02	VIGAS										
04.04.02.01	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF 09/2020	M2	105,49	935,79		225,89	709,90	98.707,13		23.826,88	74.880,25
04.04.02.02	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	14,14	1.031,70			1.031,70	14.588,24			14.588,24
04.04.02.03	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	13,19	159,00			159,00	2.097,21			2.097,21
04.04.02.04	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	12,29	2.073,20			2.073,20	25.458,90			25.458,90
04.04.02.05	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	10,91	1.031,10			1.031,10	11.249,30			11.249,30
04.04.02.06	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	9,14	793,80			793,80	7.255,33			7.255,33
04.04.02.07	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	8,81	161,20			161,20	1.420,17			1.420,17
04.04.02.08	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	M3	530,37	76,76			76,76	40.711,20			40.711,20
04.04.02.09	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 02/2022	M3	41,50	76,76			76,76	3.185,54			3.185,54
	SUB TOTAL							204.671,02		23.826,88	180.846,14
04.04.03	ESCADAS										
04.04.03.01	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "U" E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E= 17 MM. AF 11/2020	M2	144,47	42,85			42,85	6.190,54			6.190,54
04.04.03.02	ARMAÇÃO DE ESCADA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 11/2020	KG	22,58	10,40			10,40	234,83			234,83
04.04.03.03	ARMAÇÃO DE ESCADA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF 11/2020	KG	20,31	13,60			13,60	276,22			276,22
04.04.03.04	ARMAÇÃO DE ESCADA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF 11/2020	KG	16,15	138,10			138,10	2.230,32			2.230,32
04.04.03.05	ARMAÇÃO DE ESCADA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 11/2020	KG	12,68	79,40			79,40	1.006,79			1.006,79

ASJUR FL. 5 SERVIDOR SUCOP

Assinatura Eletrônica
DENISE SOARES NUNES - 08/09/2025 07:48:59
YAGO ALVES DE OLIVEIRA - 09/09/2025 16:21:23

JOSE FELIPE ABUD

Prefeitura de Salvador

ANEXO 1 DO TRAMITE 16

SUCOP
Superintendência de Obras Públicas

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR
SEINFRA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS-IS
SUCOP SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PUBLICAS

SALVADOR
Secretaria de Infraestrutura e Obras - SEINFRA

PLANILHA DE METAFÍSICA 01

OBJETO: EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE IMÓVEIS PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DE IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) EM BROTAS, PARIPE E PARQUE SÃO CRISTÓVÃO.

Local: BROTAS, PARIPE E SÃO CRISTÓVÃO- SALVADOR/BA — Nº do Convênio: 26/2024

EMPRESA: CONSTRUTORA JF PRADO LTDA

ITEM	DESCRIÇÃO	PLANILHA		QUANTIDADE				VALOR			
		UND.	PREÇO	CONTRATO	ACRÉSCIMO	DECRÉSCIMO	TOTAL REVISADO	CONTRATADO	ACRÉSCIMO	DECRÉSCIMO	TOTAL REVISADO
04.04.03.06	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	M3	530,37	8,61			8,61	4.566,49			4.566,49
04.04.03.07	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	41,50	8,61			8,61	357,32			357,32
	SUB TOTAL							14.862,51			14.862,51
04.04.04	LAJES										
04.04.04.01	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	65,50	955,61		46,53	909,08	62.592,46		3.047,72	59.544,74
04.04.04.02	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	13,56	1.365,40	8,40		1.373,80	18.514,82	113,90		18.628,73
04.04.04.03	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	12,63	2.057,90	1.078,10		3.146,00	26.117,58	13.616,40		39.733,98
04.04.04.04	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	11,26	776,70	189,30		966,00	9.133,99	2.226,17		11.360,16
04.04.04.05	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	10,43	2.905,50	1.093,00		3.998,50	30.304,37	11.399,99		41.704,36
04.04.04.06	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	8,72	2.370,60		130,80	2.239,80	20.671,63		1.149,30	19.522,34
04.04.04.07	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	8,53	57,80	133,50		191,30	493,03	1.138,76		1.631,79
04.04.04.08	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	M3	530,37	128,63	48,97		169,60	63.978,53	25.972,22		89.950,75
04.04.04.09	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	41,50	128,63	48,97		169,60	5.006,15	2.032,26		7.038,40
	SUB TOTAL							236.812,56	56.499,70	4.197,02	289.115,25
04.04.05	RESERVATORIO SUPERIOR										
04.04.05.01	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	105,48	60,54			60,54	6.385,76			6.385,76
04.04.05.02	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	13,56	15,80			15,80	214,25			214,25
04.04.05.03	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	12,63	122,80		13,80	109,00	1.550,96		174,29	1.376,67
04.04.05.04	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	11,79800	46,70000		25,30	21,40	549,19		297,53	251,66
04.04.05.05	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	10,43000	477,50000		111,30	366,20	4.980,33		1.160,86	3.819,47
04.04.05.06	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	8,72000	153,80000		72,50	81,30	1.342,01		633,07	708,94
04.04.05.07	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	8,53000	44,50000		44,50	-	379,59		379,59	
04.04.05.08	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	M3	530,37000	6,45000		2,05	4,40	3.420,89		1.087,26	2.333,63
04.04.05.09	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	41,50000	6,45000		2,05	4,40	267,68		85,08	182,60
	SUB TOTAL							19.090,66		3.817,68	15.272,98
04.04.06	VIGAS METÁLICAS										
04.04.06.01	VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA	KG	18,95000	108,88000			108,88	2.052,39			2.052,39
	SUB TOTAL							2.052,39			2.052,39
04.04.07	MARQUISE E FECHAMENTO LATERAL COM ACM										

ASJUR FL. SERVIDOR SUCOP

Assinatura Eletrônica
DENISE SOARES NUNES - 08/09/2025 07:48:59
YAGO ALVES DE OLIVEIRA - 09/09/2025 16:21:23

JOSE FELIPE ABUD

Prefeitura de Salvador

ANEXO 1 DO TRAMITE 16

SUCOP

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR

SEINFRA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS IS

SUCOP SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PUBLICAS

SALVADOR

PLANILHA DE METAFISICA 01

OBJETO: EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE IMÓVEIS PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DE IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) EM IBOTAS, PARIPE E PARQUE SÃO CRISTÓVÃO.

Local: IBOTAS, PARIPE E SÃO CRISTÓVÃO SALVADOR/BA — Nº do Contrato: 26/2024

EMPRESA: CONSTRUTORA JF PRADO LTDA.

ITEM	DESCRIÇÃO	PLANILHA		QUANTIDADE				VALOR			
		UND.	PREÇO	CONTRATO	ACRÉSCIMO	DECRÉSCIMO	TOTAL REVISADO	CONTRATADO	ACRÉSCIMO	DECRÉSCIMO	TOTAL REVISADO
04.04.07.01	FECHAMENTO LATERAL COM PAINEL MODULAR SIM SOR PERFURADO T10, SULMETAIS OU SIMILAR	m²	1.223,40000	30,12000			30,12	36.848,81			36.848,81
04.04.07.02	TELHAMENTO COM PAINEL MODULAR SIM SOR LISO, SULMETAIS OU SIMILAR	m²	975,03000	21,60000			21,60	21.060,65			21.060,65
	SUB TOTAL							57.909,46			57.909,46
04.05	FECHAMENTOS										
04.05.01	ALVENARIA DE BLOCO										
04.05.01.01	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X39 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	80,89000	646,96000			646,96	52.326,12			52.326,12
04.05.01.02	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CERÂMICA (COBOGÓ) DE 7X29X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2020	m²	150,28000	156,37000			156,37	23.499,28			23.499,28
04.05.01.03	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	97,73		42,18		42,18		4.122,25		4.122,25
	SUB TOTAL							75.825,40	4.122,25		79.947,65
04.05.02	DIVISÓRIA EM GRANITO										
04.05.02.01	DIVISÓRIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021	m²	634,15000	16,52000			16,52	10.476,16			10.476,16
	SUB TOTAL							10.476,16			10.476,16
04.06	IMPERMEABILIZAÇÃO/ TRATAMENTO										
04.06.01	IMPERMEABILIZAÇÃO										
04.06.01.01	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_09/2023	m²	54,44000	337,38000	68,02		405,40	18.366,97	3.703,01		22.069,98
04.06.01.02	MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADIÇAO DE ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO, APLICADO A FRIO (MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ASFALTICA)	m²	19,05000	337,38000		337,38	-	6.427,09		6.427,09	
04.06.01.03	IMPERMEABILIZAÇÃO ANTIRRAIZ PARA JARDINS, COM UTILIZAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE PINTURA A BASE DE ALCATRÃO	m²	11,86000	172,80000			172,80	2.049,41			2.049,41
04.06.01.04	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	m²	44,81		962,44		962,44		42.356,98		42.356,98
	SUB TOTAL							26.843,47	46.059,99	6.427,09	66.476,37
04.07	REVESTIMENTOS										
04.07.01	REVESTIMENTO PRIMÁRIO										
04.07.01.01	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	43,39000	678,83000	493,88		1.172,71	29.454,43	21.429,45		50.883,89
04.07.01.02	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	37,84000	150,14000			150,14	5.681,30			5.681,30
04.07.01.03	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	4,74000	828,97000	464,95		1.293,92	3.929,32	2.203,86		6.133,18
	SUB TOTAL							39.065,05	23.633,31		62.698,37
04.07.02	REVESTIMENTO INTERNO										
04.07.02.01	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, 30 X 44 CM, BIANCOGRES, LINHA OVIEDO PURO, BRANCO, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO	m²	66,97000	150,14000			150,14	10.054,88			10.054,88
	SUB TOTAL							10.054,88			10.054,88
04.08	PAVIMENTAÇÃO										
04.08.01	PISO										

ASJUR FL. SERVIDOR SUCOP

Assinatura Eletrônica
DENISE SOARES NUNES - 08/09/2025 07:48:59
YAGO ALVES DE OLIVEIRA - 09/09/2025 16:21:23

JOSE FELIPE ABUD

Prefeitura de Salvador

ANEXO 1 DO TRAMITE 16

SUCOP Superintendência de Obras Públicas

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR

SEINFRA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS SE

SUCOP SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PUBLICAS

SALVADOR Secretaria de Infraestrutura e Defesa Civil

PLANILHA DE METAFISICA 01

OBJETO: EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE IMÓVEIS PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DE IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) EM BROTAS, PARIPE E PARQUE SÃO CRISTOVÃO.

Local: BROTAS, PARIPE E SÃO CRISTÓVÃO- SALVADOR/BA | Nº do Contrato: | 2023

EMPRESA: CONSTRUTORA IF PRADO LTDA

ITEM	DESCRIÇÃO	PLANILHA UND.	PREÇO	QUANTIDADE CONTRATO	ACRÉSCIMO	DECRÉSCIMO	TOTAL REVISADO	VALOR CONTRATADO	ACRÉSCIMO	DECRÉSCIMO	TOTAL REVISADO
04.08.01.01	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF 06/2014	m²	42,23000	511,50000	227,84		739,43	21.947,21	9.774,34		31.721,55
04.08.01.02	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF 07/2021	m²	55,54000	40,44000			40,44	2.246,04			2.246,04
04.08.01.03	PISO EM GRANILITE E=9MM COM JUNTAS A CADA 2,30	m²	22,53000	44,00000	55,74		99,74	1.035,32	1.311,56		2.346,88
04.08.01.04	PISO EM PORCELANATO SIMULANDO MADEIRA, TOM AMENDOADO CLARO, RÉGUAS DE 20X120CM, PORTOBELLO	m²	234,37000	371,18000	185,36		456,54	63.556,46	43.442,82		106.999,28
04.08.01.05	PISO MARMORIZADO EM PLACA CIMENTÍCIA DE ALTA RESISTÊNCIA 60X60, PORTOBELLO	m²	221,62000	214,59000			214,59	47.557,44			47.557,44
04.08.01.06	PISO MARMORIZADO EM PLACA CIMENTÍCIA DE ALTA RESISTÊNCIA 60X60, PORTOBELLO- (Área externa (Acesso ao prédio)	m²	221,62000	85,00000			85,00	18.837,70			18.837,70
04.08.01.07	PISO EM PEDRA ARDOSIA ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA 1:3 (CIMENTO E AREIA), AF 09/2020	m²	92,87000	48,72000			48,72	4.524,63			4.524,63
04.08.01.08	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RODAPE CLEAN, DIM. 8CM X 10MM X 2,10M, DA DURAFLOOR	u	57,14000	187,60000		187,60	-	10.719,46		10.719,46	
04.08.01.09	RODAPE ALTA RESISTÊNCIA, H = 10CM, MEIA CANA (GRANILITE)	M	19,72		74,00		74,00		1.459,28		1.459,28
	SUB TOTAL							170.424,26	55.988,00	10.719,46	215.692,80
04.08.02	PISO INTERTRAVADO										
04.08.02.01	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF 10/2022	M2	74,95	43,50			43,50	3.260,33			3.260,33
04.08.02.02	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020(AREIA)-DMT 39,20KM	M3 X KM	2,41	104,40			104,40	251,60			251,60
04.08.02.03	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 -(AREIA) DMT 39,20KM	M3XKM	0,95	432,21			432,21	410,60			410,60

ASJUR FL. SUCOP

Assinatura Eletrônica
DENISE SOARES NUNES - 08/09/2025 07:48:59
YAGO ALVES DE OLIVEIRA - 09/09/2025 16:21:23

JOSE FELIPE ABUD

Prefeitura de Salvador

ANEXO 1 DO TRAMITE 16

SUCOP — Superintendência de Obras Públicas

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR

SEINFRA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS IS

SUCOP SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PUBLICAS

SALVADOR — Secretaria de Infraestrutura e Obras Públicas

PLANILHA DE METAFISICA 01

OBJETO: EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE IMÓVEIS PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DE IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) EM BROTAS, PARIPE E PARQUE SÃO CRISTÓVÃO.

Local: BROTAS, PARIPE E SÃO CRISTÓVÃO- SALVADOR/BA — Nº do Contrato: 26/2024

EMPRESA: CONSTRUTORA JF PRADO LTDA.

ITEM	DESCRIÇÃO	PLANILHA		QUANTIDADE				VALOR			
		UND.	PREÇO	CONTRATO	ACRÉSCIMO	DECRÉSCIMO	TOTAL REVISADO	CONTRATADO	ACRÉSCIMO	DECRÉSCIMO	TOTAL REVISADO
04.08.02.04	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	188,60	9,57			9,57	1.804,90			1.804,90
04.08.02.05	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - (BRITA) - DMT= 17KM	M3XKM	2,41	162,69			162,69	392,08			392,08
	SUB TOTAL							6.119,51			6.119,51
04.08.03	GUIAS DE CONCRETO										
04.08.03.01	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016 (MINIGUIAS ESTACIONAMENTO)	M	36,92	27,40			27,40	1.011,61			1.011,61
	SUB TOTAL							1.011,61			1.011,61
04.08.04	PASSEIO										
04.08.04.01	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	76,24	97,77			97,77	7.453,98			7.453,98
04.08.04.02	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020	M	162,09		20,00		20,00		3.241,80		3.241,80
	SUB TOTAL							7.453,98	3.241,80		10.695,78
04.09	FORRO										
04.09.01	FORRO										
04.09.01.01	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P	M2	48,40	284,05	234,32		518,38	13.748,50	11.341,09		25.089,59
	SUB TOTAL							13.748,50	11.341,09		25.089,59
04.10	ARREMATES										
04.10.01	SOLEIRA PEITORIL/ RODAPÉ										
04.10.01.01	SOLEIRA EM MARMORE BRANCO, L = 15 CM, E = 2 CM	M	68,91	24,55			24,55	1.691,74			1.691,74
04.10.01.02	PEITORIL EM GRANITO BRANCO SIENA, POLIDO, C/ LARGURA = 22 CM, ESP = 2 CM	M	193,92	67,98			67,98	13.182,68			13.182,68
04.10.01.03	RODAPÉ EM POLIESTIRENO, ALTURA 5 CM. AF_09/2020	M	70,08	158,97	137,25		296,22	11.140,62	9.618,48		20.759,10
	SUB TOTAL							26.015,04	9.618,48		35.633,52
04.11	ESQUADRIAS										
04.11.01	JANELAS										
04.11.01.01	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 - (BASCULANTE)	M2	443,95	26,75			26,75	11.875,66			11.875,66
04.11.01.02	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	63,76		66,68		66,68		4.251,52		4.251,52
	SUB TOTAL							11.875,66	4.251,52		16.127,18
04.11.02	PORTAS										
04.11.02.01	PORTA EM VIDRO TEMPERADO 10MM, INCOLOR, INCLUSIVE FERRAGENS DE FIXAÇÃO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE PUXADOR - REV 01 - 02/2021	M2	672,57	17,42			17,42	11.716,17			11.716,17
04.11.02.02	BARRA ANTIPÂNICO DUPLA, PARA PORTA DE VIDRO, COR CINZA	PAR	1.388,21	1,00			1,00	1.388,21			1.388,21
04.11.02.03	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	420,67	7,56			7,56	3.181,78			3.181,78
04.11.02.04	PORTA EM MADEIRA COMPENSADA (CANELA), LISA, SEMI-OCA, 1,00 X 2,10 M, REVESTIDA C/FÓRMICA, INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS	UN	1.361,74	14,00			14,00	19.064,36			19.064,36
04.11.02.05	PORTA EM MADEIRA COMPENSADA (CANELA), LISA, SEMI-OCA, 0,80 X 2,10 M, REVESTIDA C/FÓRMICA, INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS	UN	1.171,70	2,00			2,00	2.343,40			2.343,40
04.11.02.06	PUXADOR DUPLO PARA PORTA, EM ALUMÍNIO, CROMADO, DA IBRUMET, REF. 2364 OU SIMILAR	UN	935,45		3,00		3,00		2.809,35		2.809,35
	SUB TOTAL							37.693,92	2.809,35		40.503,27
04.11.03	GRADIL/PORTÃO E CORRIMÃO EM METALON										

ASJUR FL. 8 SUCOP

Assinatura Eletrônica
DENISE SOARES NUNES - 08/09/2025 07:48:59
YAGO ALVES DE OLIVEIRA - 09/09/2025 16:21:23

JOSE FELIPE ABUD

Prefeitura de Salvador

ANEXO 1 DO TRAMITE 16

SUCOP — Superintendência de Obras Públicas

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR

SEINFRA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS 16

SUCOP SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PUBLICAS

SALVADOR — Secretaria de Infraestrutura e Obras Civis

PLANILHA DE METAFÍSICA 01

OBJETO: EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE IMOVEIS PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DE IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) EM BROTAS, PARIPE E PARQUE SÃO CRISTÓVÃO.

Local: BROTAS, PARIPE E SÃO CRISTÓVÃO- SALVADOR/BA — Nº do Contrato: — 2025

EMPRESA: CONSTRUTORA JF PRADO LTDA.

ITEM	DESCRIÇÃO	PLANILHA		QUANTIDADE				VALOR			
		UND.	PREÇO	CONTRATO	ACRÉSCIMO	DECRÉSCIMO	TOTAL REVISADO	CONTRATADO	ACRÉSCIMO	DECRÉSCIMO	TOTAL REVISADO
04.11.02.01	GRADE EM METALON	M2	255,11	488,12			488,12	146.001,57			146.001,57
04.11.02.02	CORRIMÃO DUPLO CENTRAL EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO 1 1/2", COM CHUMBADORES PARA FIXAÇÃO NO PISO	M	350,35	59,68			59,68	20.909,48			20.909,48
04.11.02.03	PORTÃO DE CORRER, EM METALON, CONFORME PROJETO, h=2,20M (ESTACIONAMENTO E PEDESTRE)	M2	519,98	25,76			25,76	13.394,17			13.394,17
04.11.02.04	ALÇAPÃO PARA FORRO DE PVC, DIM=60X60CM, APLICADO	UN	56,36		3,00		3,00		169,08		169,08
	SUB TOTAL							180.305,22	169,08		180.474,30
04.11.04	BRISE										
04.11.04.01	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BRISE EM BST EM ALUMÍNIO, LISO COMPOSTO POR LÂMINAS LINEARES DE SEÇÃO RETANGULAR, COM ALTURA DE 57MM, ESPAÇAMENTO DE 43MM, PINTADAS EM CORES DIVERSAS, FIXADAS EM PORTA PAINEIS POR PRESSÃO, PINTADO NA COR PRETO, (EXCLUSIVE EIXO DE 100MM), INCLUSO ESTRUTURA AUXILIAR E FRETE (BRISE FACHADA)	M2	777,25	651,60			651,60	506.462,52			506.462,52
04.11.04.02	BRISE METÁLICO HUNTER DOUGLAS REF. 84R - SL4 COR PRATA OU SIMILAR, COM ESTRUTURA E MONTAGEM, EXCLUSIVE ANDAIMES OU PLATAFORMA	M2	377,20000	20,58000			20,58	7.762,78			7.762,78
	SUB TOTAL							514.225,40			514.225,40
04.11.05	PINTURA ESTRUTURA METÁLICA										
02.11.05.01	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF 01/2020_PE	M2	25,18	430,20			430,20		10.832,44		10.832,44
02.11.05.02	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF 01/2020_PE	M2	49,67		430,20		430,20		21.368,03		21.368,03
	SUB TOTAL								32.200,47		32.200,47
04.12	INSTALAÇÕES ELETRICAS										
04.12.01	ELETRODUTOS ELETROCALHAS ACESSÓRIOS										
04.12.01.01	ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	13,62000	756,00000			756,00	10.296,72			10.296,72
04.12.01.02	ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	17,17000	30,00000	600,00		630,00	515,10	10.302,00		10.817,10
04.12.01.03	ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	20,61000	6,00000			6,00	123,66			123,66
04.12.01.04	ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	24,65000	24,00000			24,00	591,60			591,60
04.12.01.05	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	17,79000	87,00000			87,00	1.546,86			1.546,86
04.12.01.06	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	20,76000	3,00000			3,00	62,28			62,28
04.12.01.07	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	23,16000	2,00000			2,00	46,32			46,32
04.12.01.08	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	UN	28,36000	2,00000			2,00	56,72			56,72
04.12.01.09	BUCHA COM ARRUELA EM LIGA ESPECIAL ZAMAX PRETECROUTO 20MM, D=3/4"	UN	1,00000	362,00000			362,00	362,00			362,00
04.12.01.10	BUCHA COM ARRUELA EM LIGA ESPECIAL ZAMAX PRETECROUTO 25MM, D=1"	UN	1,58000	6,00000			6,00	9,48			9,48
04.12.01.11	BUCHA COM ARRUELA EM LIGA ESPECIAL ZAMAX PRETECROUTO 32MM, D=1 1/4"	UN	1,90000	6,00000			6,00	11,40			11,40
04.12.01.12	BUCHA COM ARRUELA EM LIGA ESPECIAL ZAMAX PRETECROUTO 50MM, D=2"	UN	10,09000	3,00000			3,00	30,27			30,27

ASJUR FL. 6

Assinatura Eletrônica

DENISE SOARES NUNES - 08/09/2025 07:48:59

YAGO ALVES DE OLIVEIRA - 09/09/2025 16:21:23

JOSE FELIPE ABUD

Prefeitura de Salvador

ANEXO 1 DO TRAMITE 16

SUCOP Superintendência de Obras Públicas

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR

SEINFRA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS IS

SUCOP SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PUBLICAS

SALVADOR Secretaria de Infraestrutura e Obras Civis

PLANILHA DE METAFISICA 01

OBJETO: EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE IMOVEIS PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DE IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) EM BROTAS, PARIPE E PARQUE SÃO CRISTÓVÃO.

Local: BROTAS, PARIPE E SÃO CRISTÓVÃO, SALVADOR/BA — Nº do Contrato: 26/2021

EMPRESA: CONSTRUTORA JF PRADO LTDA.

ITEM	DESCRIÇÃO	PLANILHA		QUANTIDADE				VALOR			
		UND.	PREÇO	CONTRATO	ACRÉSCIMO	DECRÉSCIMO	TOTAL REVISADO	CONTRATADO	ACRÉSCIMO	DECRÉSCIMO	TOTAL REVISADO
04.12.01.13	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	11,29000	252,00000			252,00	2.845,08			2.845,08
04.12.01.14	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	12,87000	10,00000			10,00	128,70			128,70
04.12.01.15	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	14,98000	2,00000			2,00	29,96			29,96
04.12.01.16	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	UN	14,82000	8,00000			8,00	118,56			118,56
	SUB TOTAL							16.774,71	10.302,00		27.076,71
04.12.02	LUMINARIAS E ARANDELAS										
04.12.02.01	LUMINARIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	122,50000	3,00000			3,00	367,50			367,50
04.12.02.02	LUMINARIA DE EMBUTIR, QUADRADA, LINHA LAIN, REF. RE 1126 DA REVOLUZ OU SIMILAR	UN	74,03000	2,00000			2,00	148,06			148,06
04.12.02.03	LUMINARIA DE EMBUTIR ABERTA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE OU TUBO LED 2 X 18/20 W (TECNOLUX REF FLE 618/T/202 OU SIMILAR), COMPLETA, COM LAMPADA TUBO LED	UN	171,47000	11,00000			11,00	1.886,17			1.886,17
04.12.02.04	LUMINARIA FLUORESCENTE DE EMBUTIR C/ ALETAS 2 X 20 W (TECNOLUX REF FLE 6440 OU SIMILAR), COMPLETA	UN	243,46000	85,00000			85,00	20.694,10			20.694,10
04.12.02.05	POSTE DE AÇO CONICO CONTINUO CURVO DUPLO, FLANGEADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINARIAS, SEM LÂMPADAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019	UN	3.139,86000	6,00000	5,00		11,00	18.773,16	15.644,30		34.417,46
04.12.02.06	POSTE DE AÇO CONICO CONTINUO CURVO SIMPLES, ENGASTADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIA, SEM LÂMPADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019	UN	2.363,48000	5,00000		5,00	-	11.817,40		11.817,40	
04.12.02.07	REFLETOR EM ALUMINIO, DE SUPORTE E ALÇA, COM 1 LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO DE 125 W, COM REATOR ALTO FATOR DE POTÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	345,17000	4,00000	4,00		8,00	1.380,68	1.380,68		2.761,36
	SUB TOTAL							55.067,07	17.024,98	11.817,40	60.274,65
04.12.03	INTERRUPTORES TOMADAS ACESSÓRIOS										
04.12.03.01	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	27,59000	12,00000			12,00	331,08			331,08
04.12.03.02	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	41,85000	6,00000			6,00	251,10			251,10
04.12.03.03	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	56,11000	4,00000			4,00	224,44			224,44
04.12.03.04	INTERRUPTOR PARALELO (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	33,65000	2,00000			2,00	67,30			67,30
04.12.03.05	INTERRUPTOR INTERMEDIARIO (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017	UN	46,00000	1,00000			1,00	46,00			46,00
04.12.03.06	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	44,56000	58,00000			58,00	2.584,48			2.584,48
	SUB TOTAL							3.504,40			3.504,40
04.12.04	CAIXAS CONDULETES ACESSÓRIOS HASTES										
04.12.04.01	CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	UN	34,75000	10,00000			10,00	347,50			347,50
04.12.04.02	CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	UN	51,99000	2,00000			2,00	103,98			103,98
04.12.04.03	CONDULETE EM ALUMINIO TIPO LL DE 3/4"	UN	23,68000	3,00000			3,00	71,04			71,04
04.12.04.04	CONDULETE EM ALUMINIO TIPO "LL" DE 1"	UN	30,86000	3,00000			3,00	92,58			92,58
04.12.04.05	CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	UN	37,57000	1,00000			1,00	37,57			37,57
04.12.04.06	CAIXA SEXTAVADA 7" X 7", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	13,07000	3,00000			3,00	39,21			39,21

ASJUR FL. SERVIDOR SUCOP

Assinatura Eletrônica

DENISE SOARES NUNES - 08/09/2025 07:48:59

YAGO ALVES DE OLIVEIRA - 09/09/2025 16:21:23

JOSE FELIPE ABUD

Prefeitura de Salvador

ANEXO 1 DO TRAMITE 16

SUCOP Superintendência de Obras Públicas

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR

SEINFRA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚBLICAS 46

SUCOP SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

SALVADOR Secretaria de Infraestrutura e Obras Viárias

PLANILHA DE METAFÍSICA 01

OBJETO: EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE IMÓVEIS PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DE IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) EM BROTAS, PARIPE E PARQUE SÃO CRISTÓVÃO.

Local: BROTAS, PARIPE E SÃO CRISTÓVÃO- SALVADOR/BA — Nº do Contrato: 36/2024

EMPRESA: CONSTRUTORA IF PRADO LTDA.

ITEM	DESCRIÇÃO	PLANILHA	QUANTIDADE					VALOR			
		UND.	PREÇO	CONTRATO	ACRÉSCIMO	DECRÉSCIMO	TOTAL REVISADO	CONTRATADO	ACRÉSCIMO	DECRÉSCIMO	TOTAL REVISADO
04.12.04.07	CAIXA DE PASSAGEM PVC, 4" X 2", EMBUTIR, PAREDE/PISO - REV 01	UN	13,85000	83,00000			83,00	1.083,15			1.083,15
04.12.04.08	CAIXA DE PASSAGEM PVC, 4" X 4" CM, EMBUTIR, PAREDE/PISO	UN	14,96000	3,00000			3,00	44,88			44,88
04.12.04.09	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	17,02000	98,00000			98,00	1.667,96			1.667,96
04.12.04.10	CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 150X150X70MM (SOBREPOR), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	40,60000	3,00000			3,00	121,80			121,80
04.12.04.11	CAIXA DE PASSAGEM 250X250X120MM, EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, EMBUTIDA	UN	67,54000	1,00000			1,00	67,54			67,54
04.12.04.12	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS ESP. = 0,10M, DIM. INT. = 0,30 X 0,30 X 0,30M	UN	124,11000	24,00000			24,00	2.978,64			2.978,64
04.12.04.13	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS ESP. = 0,10M, DIM. INT. = 0,40 X 0,40 X 0,40M	UN	218,53000	3,00000			3,00	655,59			655,59
04.12.04.14	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	91,09000	3,00000			3,00	273,27			273,27
	SUB TOTAL							7.584,71			7.584,71
04.12.05	TERMINAIS DE COMPRESSÃO										
04.12.05.01	TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO DE 2,50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,99000	100,00000			100,00	200,88			200,88
04.12.05.02	TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO DE 6 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,39000	4,00000			4,00	9,56			9,56
04.12.05.03	TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO DE 10 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,50000	5,00000			5,00	12,50			12,50
04.12.05.04	TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO DE 16 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,82000	5,00000			5,00	14,10			14,10
04.12.05.05	TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO DE 35 MM2 - FORNECIMENTO	UN	2,94000	5,00000			5,00	14,70			14,70
	SUB TOTAL							251,74			251,74
04.12.06	PADRÃO DE ENTRADA										
04.12.06.01	CONECTOR METÁLICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATÉ 35 MM2	UN	8,78000	4,00000			4,00	35,12			35,12
04.12.06.02	ARMAÇÃO SECUNDÁRIA COM 2 ESTRIBOS, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	UN	75,71000	1,00000			1,00	75,71			75,71
04.12.06.03	ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSÕES DE "72" X "72" MM, PARA USO EM BAIXA TENSÃO	UN	4,61000	2,00000			2,00	9,22			9,22
04.12.06.04	ELETRODUTO FLEXÍVEL, EM AÇO GALVANIZADO, REVESTIDO EXTERNAMENTE COM PVC, PRETO, DIÂMETRO EXTERNO DE 60 MM (2"), TIPO SEALTUBO	M	29,00000	8,62000			8,62	249,96			249,96
04.12.06.05	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	UN	17,98000	4,00000			4,00	71,92			71,92
04.12.06.06	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	91,09000	3,00000			3,00	273,27			273,27
04.12.06.07	CURVA 90 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO, DIÂMETRO DE 50 MM (2")	UN	20,73000	4,00000			4,00	82,92			82,92
04.12.06.08	CAIXA INTERNA/EXTERNA DE MEDIÇÃO PARA 1 MEDIDOR TRIFÁSICO, COM VISOR, EM CHAPA DE AÇO (BUSS (PADRÃO DA CONCESSIONÁRIA LOCAL)	UN	269,35000	1,00000			1,00	269,35			269,35
04.12.06.09	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	150,72000	1,00000			1,00	150,72			150,72
04.12.06.10	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	151,32000	1,00000			1,00	151,32			151,32
	SUB TOTAL							1.369,51			1.369,51
04.12.07	QGBT										
04.12.07.01	Quadro de distribuição de energia em chapa de aço galvanizado, de embutir, com barramento trifásico, para 24 disjuntores din 100a - fornecimento e instalação. af_10/2020	UN	568,31000	1,00000			1,00	568,31			568,31
04.12.07.02	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	11,72000	14,00000	3,00		17,00	164,08	35,16		199,24
04.12.07.03	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	84,39000	1,00000			1,00	84,39			84,39
04.12.07.04	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	68,99000	1,00000			1,00	68,99			68,99

Página 5 de 67

ASJUR FL. 6 PREFEITURA DE SALVADOR SUCOP

Prefeitura de Salvador

ANEXO 1 DO TRAMITE 16

SUCOP — Superintendência de Obras Públicas

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR

SEINFRA - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚBLICAS

SUCOP - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

SALVADOR — Secretaria de Infraestrutura e Defesa Civil

PLANILHA DE METAFÍSICA 01

OBJETO: EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE IMÓVEIS PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DE IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) EM BROTAS, PARIPE E PARQUE SÃO CRISTOVÃO.

Local: BROTAS, PARIPE E SÃO CRISTOVÃO. SALVADOR/BA — Nº do Contrato: 36/2024

EMPRESA: CONSTRUTORA JF PRADO LTDA.

ITEM	DESCRIÇÃO	PLANILHA		QUANTIDADE				VALOR			
		UND.	PREÇO	CONTRATO	ACRÉSCIMO	DECRÉSCIMO	TOTAL REVISADO	CONTRATADO	ACRÉSCIMO	DECRÉSCIMO	TOTAL REVISADO
04.12.07.05	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	un	93,62000	2,00000			2,00	187,24			187,24
04.12.07.06	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DPS 60KA - 275V	un	83,84000	3,00000	1,00		4,00	251,52	83,84		335,36
04.12.07.07	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	un	151,32000	1,00000			1,00	151,32			151,32
04.12.07.08	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	un	57,28		1,00		1,00		57,28		57,28
04.12.07.09	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	un	60,29		2,00		2,00		120,58		120,58
04.12.07.10	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	un	150,72		1,00		1,00		150,72		150,72
04.12.07.11	DISJUNTOR MONOPOLAR DR 25 A - DISPOSITIVO RESIDUAL DIFERENCIAL, TIPO AC, REF.5SU1 SIEMENS OU SIMILAR	un	75,88		2,00		2,00		151,76		151,76
	SUB TOTAL							1.475,85	599,34		2.075,19
04.12.08	QDN-IP										
04.12.08.01	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	un	393,40000	1,00000			1,00	393,40			393,40
04.12.08.02	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	un	11,72000	9,00000			9,00	105,48			105,48
04.12.08.03	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DPS 60KA - 275V	un	83,84000	12,00000		8,00	4,00	1.006,08		670,72	335,36
	SUB TOTAL							1.504,96		670,72	834,24
04.12.09	QDN-SUP										
04.12.09.01	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO, PARA ATÉ 08 DISJUNTORES, COM BARRAMENTO, PADRÃO DIN, EXCLUSIVE DISJUNTORES	un	131,24000	1,00000			1,00	131,24			131,24
04.12.09.02	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	un	11,72000	4,00000	2,00		6,00	46,88	23,44		70,32
04.12.09.03	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 60KA - 275V	un	83,84000	4,00000			4,00	335,36			335,36
04.12.09.04	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	un	93,62000		1,00		1,00		93,62		93,62
04.12.09.05	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	un	12,95		1,00		1,00		12,95		12,95
	SUB TOTAL							513,48	130,01		643,49
04.12.10	QAC										
04.12.10.01	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	un	393,40000	1,00000			1,00	393,40			393,40
04.12.10.02	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	un	54,81000	6,00000			6,00	328,86			328,86
04.12.10.03	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	un	57,28000	1,00000			1,00	57,28			57,28
	SUB TOTAL							779,54			779,54
04.12.11	QF-B-REC										
04.12.11.01	QUADRO DE COMANDO PARA 2 BOMBAS DE RECALQUES DE 1/3 A 7 CV, TRIFÁSICA, 220 VOLTS, COM CHAVE SELETORA, ACIONAMENTO MANUAL/AUTOMÁTICO, RELÉ DE SOBRECARGA E CONTATORA	un	3.207,77000	1,00000			1,00	3.207,77			3.207,77
04.12.11.02	INSTALAÇÃO DE QUADRO ELÉTRICO PARA BOMBAS TRIFÁSICAS ATÉ 25 CV (NÃO INCLUSO FORNECIMENTO DO QUADRO). AF_12/2020	un	73,68000	1,00000			1,00	73,68			73,68
	SUB TOTAL							3.281,45			3.281,45
04.12.12	FIAÇÃO/CABEAMENTO										
04.12.12.01	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	3,80		3.559,27		3.559,27		13.632,00		13.632,00
04.12.12.02	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	5,80		715,83		715,83		4.223,40		4.223,40

Página 34 de 42

ASJUR FL. SUCOP

Assinatura Eletrônica
DENISE SOARES NUNES - 08/09/2025 07:48:59
YAGO ALVES DE OLIVEIRA - 09/09/2025 16:21:23

JOSE FELIPE ABUD

Prefeitura de Salvador

ANEXO 1 DO TRAMITE 16

SUCOP Superintendência de Obras Públicas

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR

SEINFRA - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚBLICAS 16

SUCOP - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

SALVADOR Secretaria da Infraestrutura e Defesa Civil

PLANILHA DE METAFÍSICA 01

OBJETO: EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE IMÓVEIS PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DE IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) EM BROTAS, PARIPE E PARQUE SÃO CRISTÓVÃO.

Local: BROTAS, PARIPE E SÃO CRISTÓVÃO. SALVADOR/BA — Nº do Contrato: 34/2025

EMPRESA: CONSTRUTORA IF PRADO LTDA.

ITEM	DESCRIÇÃO	PLANILHA		QUANTIDADE				VALOR			
		UND.	PREÇO	CONTRATO	ACRÉSCIMO	DECRÉSCIMO	TOTAL REVISADO	CONTRATADO	ACRÉSCIMO	DECRÉSCIMO	TOTAL REVISADO
04.12.12.03	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MMª, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	8,21		115,83		115,83		950,96		950,96
04.12.12.04	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MMª, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	21,09		22,98		22,98		484,42		484,42
04.12.12.05	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MMª, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	32,44		68,94		68,94		2.236,40		2.236,40
04.12.12.06	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MMª, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	4,28		82,01		82,01		351,00		351,00
04.12.12.07	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MMª, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	8,83		124,57		124,57		1.099,95		1.099,95
04.12.12.08	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MMª, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	14,07		24,75		24,75		348,23		348,23
04.12.12.09	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MMª, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	14,00		24,75		24,75		346,50		346,50
04.12.12.10	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MMª, NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	M	79,63		5,81		5,81		462,65		462,65
	SUB TOTAL								24.135,51		24.135,51
04.13	ENERGIA SOLAR										
04.13.01	ELETRODUTO/ELETROCALHA/ACESSÓRIOS										
04.13.01.01	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	17,17000	39,00000			39,00	669,63			669,63
04.13.01.02	CURVA 90 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO, DIÂMETRO DE 25 MM (1") OBS: MATERIAL	UN	5,09000	3,00000			3,00	15,27			15,27
04.13.01.03	BUCHA COM ARRUELA EM LIGA ESPECIAL ZAMAK P/ELETRODUTO 25MM. D-1"	UN	1,58000	6,00000			6,00	9,48			9,48
04.13.01.04	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	12,67000	19,00000			19,00	244,53			244,53
	SUB TOTAL							938,91			938,91
04.13.02	CAIXAS/CONDULETES/ACESSÓRIOS/HASTES										
04.13.02.01	CONDULETE DE PVC, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	UN	35,13000	4,00000			4,00	140,52			140,52
04.13.02.02	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	UN	37,57000	2,00000			2,00	75,14			75,14
04.13.02.03	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	UN	49,57000	1,00000			1,00	49,57			49,57
	SUB TOTAL							265,23			265,23
04.13.03	FIAÇÃO/CABEAMENTO										
04.13.03.01	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MMª, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	8,21000	60,00000			60,00	492,60			492,60
04.13.03.02	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MMª, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	8,83000	81,00000			81,00	715,23			715,23
04.13.03.03	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MMª, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	6,28000	21,00000			21,00	131,88			131,88
04.13.03.04	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MMª, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	6,28000	21,00000			21,00	131,88			131,88
	SUB TOTAL							1.471,59			1.471,59
04.13.04	TERMINAIS DE COMPRESSÃO										

Página 01 de 02

ASJUR FL. 353 SERVIDOR SUCOP

Assinatura Eletrônica

DENISE SOARES NUNES - 08/09/2025 07:48:59

YAGO ALVES DE OLIVEIRA - 09/09/2025 16:21:23

JOSE FELIPE ABUD ANDARI:51564262553

Prefeitura de Salvador

ANEXO 1 DO TRAMITE 16

SUCOP Superintendência de Obras Públicas

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR

SEINFRA - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚBLICAS

SUCOP - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

SALVADOR Secretaria de Infraestrutura e Defesa Civil

PLANILHA DE METAFÍSICA 01

OBJETO: EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE IMÓVEIS PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DE IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) EM BROTAS, PARIPE E PARQUE SÃO CRISTÓVÃO.

Local: BROTAS, PARIPE E SÃO CRISTÓVÃO. SALVADOR/BA — Nº do Contrato: 262/2024

EMPRESA: CONSTRUTORA JF PRADO LTDA.

ITEM	DESCRIÇÃO	PLANILHA		QUANTIDADE				VALOR			
		UND.	PREÇO	CONTRATO	ACRÉSCIMO	DECRÉSCIMO	TOTAL REVISADO	CONTRATADO	ACRÉSCIMO	DECRÉSCIMO	TOTAL REVISADO
04.13.04.01	TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO DE 6 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,39000	3,00000			3,00	7,17			7,17
	SUB TOTAL							7,17			7,17
04.13.05	QUADROS ELETRICOS/EQUIPAMENTOS										
04.13.05.01	PAINEL SOLAR FOTOVOLTAICO, 2 X 1 M, COM SUPORTE PARA TELHA CERÂMICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	UN	1.388,99000	14,00000			14,00	19.445,86			19.445,86
04.13.05.02	STRING BOX PARA SISTEMA FOTOVOLTAICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	UN	740,93000	1,00000			1,00	740,93			740,93
04.13.05.03	STRING BOX PARA SISTEMA FOTOVOLTAICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	UN	740,93000	1,00000			1,00	740,93			740,93
04.13.05.04	INVERSOR SOLAR FOTOVOLTAICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	UN	3.659,46000	1,00000			1,00	3.659,46			3.659,46
04.13.05.05	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR 40 A, PADRÃO DIN (EUROPEU - LINHA BRANCA), CURVA C, CORRENTE 10KA	UN	106,23000	1,00000			1,00	106,23			106,23
	SUB TOTAL							24.693,41			24.693,41
04.13.06	PLACA DE SINALIZAÇÃO										
04.13.06.01	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, "12 X 40" CM, EM PVC "2" MM ANTICHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	UN	34,30000	1,00000			1,00	34,30			34,30
04.13.06.02	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, "20 X 40" CM, EM PVC "2" MM ANTICHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	UN	45,08000	1,00000			1,00	45,08			45,08
	SUB TOTAL							79,38			79,38
04.14	CABEAMENTO ESTRUTURADO										
04.14.01	CABOS DE CONEXÃO										
04.14.01.01	CABO TELEFONICO CTP-APL-G 50/10P	M	13,15000	16,00000			16,00	210,40			210,40
04.14.01.02	CABO UTP - 4 PARES-CATEGORIA 6 (PICABEAM ESTRUTURADO)	M	12,05000	400,00000			400,00	4.820,00			4.820,00
04.14.01.03	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	39,02000	11,00000		11,00	-	428,12		428,12	
04.14.01.04	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	39,02000	3,00000		3,00	-	116,76		116,76	
04.14.01.05	RACK FECHADO PISO 19" X 12U X 450MM	UN	520,25000	1,00000			1,00	520,25			520,25
04.14.01.06	CENTRAL TELEFÔNICA (PABX - CPA 412)	UN	1.099,20000	1,00000			1,00	1.099,20			1.099,20
04.14.01.07	TOMADA DUPLA PARA LÓGICA RJ45, 4"X2", EMBUTIR, COMPLETA, REF.9656, FAME OU SIMILAR	un	67,77		14,00		14,00		948,78		948,78
	SUB TOTAL							7.194,73	948,78	544,88	7.598,63
04.14.02	CAIXAS/CONDULETES										
04.14.02.01	CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE, PADRÃO TELEBRAS, 40X40X12CM, EM CHAPA AÇO GALV. - FORNECIMENTO	UN	143,94000	5,00000			5,00	719,70			719,70
04.14.02.02	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	11,23000	7,00000			7,00	78,61			78,61
04.14.02.03	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	13,79000	8,00000			8,00	110,32			110,32
04.14.02.04	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	UN	30,89000	3,00000			3,00	92,67			92,67
04.14.02.05	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	UN	34,75000	2,00000			2,00	69,50			69,50
04.14.02.06	CONDULETE EM ALUMÍNIO TIPO LL DE 3/4"	UN	23,68000	7,00000			7,00	165,76			165,76
04.14.02.07	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	UN	49,57000	3,00000			3,00	148,71			148,71
	SUB TOTAL							1.385,27			1.385,27
04.14.03	FIAÇÃO/CABEAMENTO										

ASJUR FL. SUCOP

Assinatura Eletrônica

DENISE SOARES NUNES - 08/09/2025 07:48:59

YAGO ALVES DE OLIVEIRA - 09/09/2025 16:21:23

JOSE FELIPE ABUD ANDARI:51564262553

Prefeitura de Salvador

ANEXO 1 DO TRAMITE 16

SUCOP Superintendência de Obras Públicas

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR

SEINFRA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚBLICAS

SUCOP SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

SALVADOR Secretaria de Infraestrutura e Obras Civil

PLANILHA DE METAFÍSICA 01

OBJETO: EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE IMÓVEIS PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DE IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) EM BROTAS, PARIPE E PARQUE SÃO CRISTÓVÃO.

Local: BROTAS, PARIPE E SÃO CRISTÓVÃO. SALVADOR/BA — Nº do Contrato: 26/2024

EMPRESA: CONSTRUTORA JF PRADO LTDA.

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	PREÇO	QUANTIDADE CONTRATO	QUANTIDADE ACRÉSCIMO	QUANTIDADE DECRÉSCIMO	QUANTIDADE TOTAL REVISADO	VALOR CONTRATADO	VALOR ACRÉSCIMO	VALOR DECRÉSCIMO	VALOR TOTAL REVISADO
04.14.03.01	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	13,62000	123,00000			123,00	1.675,26			1.675,26
04.14.03.02	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	17,17000	6,00000			6,00	103,02			103,02
04.14.03.03	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	20,61000	18,00000			18,00	370,98			370,98
04.14.03.04	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	17,78000	6,00000			6,00	106,68			106,68
04.14.03.05	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	20,76000	2,00000			2,00	41,52			41,52
04.14.03.06	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	23,16000	4,00000			4,00	92,64			92,64
04.14.03.07	BUCHA COM ARRUELA EM LIGA ESPECIAL ZAMAK PELETRODUTO 20MM, D=3/4"	UN	1,00000	22,00000			22,00	22,00			22,00
04.14.03.08	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	11,29000	41,00000			41,00	462,89			462,89
04.14.03.09	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	12,87000	2,00000			2,00	25,74			25,74
04.14.03.10	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	14,98000	6,00000			6,00	89,88			89,88
	SUB TOTAL							2.990,61			2.990,61
04.15	COMBATE A INCÊNDIO										
04.15.01	ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA										
04.15.01.01	LUMINÁRIA AUTÔNOMA INDICADOR DE SETA DE EMERGÊNCIA PINCLARAMENTO OU SALIZAMENTO MOD LAU 1102 C/DUAS LÂMPADAS DE 11W, UNITRON OU SIMILAR	UN	561,09000	14,00000	6,00		20,00	7.855,26	3.366,54		11.221,80
04.15.01.02	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, DE SOBREPOR, TIPO BLOCO AUTÔNOMO, COM AUTONOMIA DE 1H, MODELO LLE LLEDDF, DA KSR OU SI	UN	159,40000	13,00000	5,00		18,00	2.072,20	797,00		2.869,20
	SUB TOTAL							9.927,46	4.163,54		14.091,00
04.15.02	EXTINTOR										
04.15.02.01	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P	UN	777,18000	9,00000			9,00	6.994,62			6.994,62
	SUB TOTAL							6.994,62			6.994,62
04.15.03	PROGRAMAÇÃO VISUAL FOTOLUMINESCENTE										
04.15.03.01	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, "12 X 47" CM, EM PVC "2" MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	UN	20,58000	18,00000		18,00	-	370,44		370,44	
04.15.03.02	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, "14 X 14" CM, EM PVC "2" MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	UN	8,67000	11,00000		11,00	-	95,37		95,37	
04.15.03.03	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, "20 X 20" CM, EM PVC "2" MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	UN	16,78000	12,00000		12,00	-	201,36		201,36	
04.15.03.04	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, "20 X 47" CM, EM PVC "2" MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	UN	27,04000	1,00000		1,00	-	27,04		27,04	

ASJUR FL.

Assinatura Eletrônica

DENISE SOARES NUNES - 08/09/2025 07:48:59

YAGO ALVES DE OLIVEIRA - 09/09/2025 16:21:23

JOSE FELIPE ABUD ANDARI:51564262553

Prefeitura de Salvador

ANEXO 1 DO TRAMITE 16

SUCOP Superintendência de Obras Públicas

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR

SEINFRA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚBLICAS 16

SUCOP - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

SALVADOR Secretaria de Infraestrutura e Defesa Civil

PLANILHA DE METAFÍSICA 01

OBJETO: EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE IMÓVEIS PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DE IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) EM BROTAS, PARIPE E PARQUE SÃO CRISTÓVÃO.

Local: BROTAS, PARIPE E SÃO CRISTÓVÃO SALVADOR/BA — Nº do Contrato: 26/2024

EMPRESA: CONSTRUTORA JP PRADO LTDA.

ITEM	DESCRIÇÃO	PLANILHA		QUANTIDADE				VALOR			
		UND.	PREÇO	CONTRATO	ACRÉSCIMO	DECRÉSCIMO	TOTAL REVISADO	CONTRATADO	ACRÉSCIMO	DECRÉSCIMO	TOTAL REVISADO
04.15.03.05	INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, "13 X 26" CM, EM PVC "2" MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	UN	18,70		46,00		46,00		860,20		860,20
04.15.03.06	INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, "14 X 14" CM, EM PVC "2" MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) (P 01 - 02 - 05 e E 05)	UN	12,85		14,00		14,00		179,90		179,90
04.15.03.07	INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, "20 X 20" CM, EM PVC "2" MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) (M01)	UN	20,97		1,00		1,00		20,97		20,97
	SUB TOTAL							694,21	1.061,07	694,21	1.061,07
04.16	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS										
04.16.01	AGUA FRIA										
04.16.01.01	TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE AGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016	M	10,42000	172,78000			172,78	1.800,37			1.800,37
04.16.01.02	TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE AGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016	M	14,78000	102,41000			102,41	1.513,62			1.513,62
04.16.01.03	TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE AGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016	M	22,09000	39,46000			39,46	871,28			871,28
04.16.01.04	TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE AGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016	M	23,30000	1,94000			1,94	45,20			45,20
04.16.01.05	TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 110 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE AGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016	M	102,29000	4,56000			4,56	466,44			466,44
04.16.01.06	ADAPTADOR DE PVC RIGIDO SOLDAVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA P/ REGISTRO DIÂM. - 25MM X 3/4"	UN	8,07000	16,00000			16,00	129,12			129,12
04.16.01.07	ADAPTADOR DE PVC RIGIDO SOLDAVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA P/ REGISTRO DIÂM. - 32MM X 1"	UN	9,14000	4,00000			4,00	36,56			36,56
04.16.01.08	BUCHA DE REDUÇÃO CURTA DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, MARROM, DIÂM. = 32 X 25MM	UN	5,75000	5,00000			5,00	28,75			28,75
04.16.01.09	BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	9,32000	9,00000			9,00	83,88			83,88
04.16.01.10	BUCHA DE REDUÇÃO CURTA DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, MARROM, DIÂM. = 50 X 40MM	UN	10,85000	2,00000			2,00	21,70			21,70
04.16.01.11	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, MARROM, DIÂM. = 50 X 32MM	UN	18,41000	1,00000			1,00	18,41			18,41
04.16.01.12	CAP DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, MARROM, DIÂM. = 50MM	UN	9,96000	1,00000			1,00	9,96			9,96
04.16.01.13	CAP DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, MARROM, DIÂM. = 110MM REV. 01 - 10/2022	MA	16,79000	6,00000			6,00	100,74			100,74
04.16.01.14	CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	11,68000	1,00000			1,00	11,68			11,68
04.16.01.15	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE AGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016	MA	10,11000	15,00000			15,00	151,65			151,65
04.16.01.16	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	11,27000	6,00000			6,00	67,62			67,62
04.16.01.17	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE AGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016	UN	21,73000	3,00000			3,00	65,19			65,19
04.16.01.18	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	MA	9,94000	2,00000			2,00	19,88			19,88
04.16.01.19	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	14,08000	6,00000			6,00	84,48			84,48

ASJUR FL. 356 SEINFRA SUCOP

Assinatura Eletrônica

DENISE SOARES NUNES - 08/09/2025 07:48:59

YAGO ALVES DE OLIVEIRA - 09/09/2025 16:21:23

JOSE FELIPE ABUD ANDARI:51564262553

ANEXO 1 DO TRAMITE 16

SUCOP Superintendência de Obras Públicas

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR

SEINFRA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚBLICAS 05

SUCOP SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

SALVADOR Secretaria de Infraestrutura e Defesa Civil

PLANILHA DE METAFÍSICA 01

OBJETO: EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE IMÓVEIS PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DE IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) EM BROTAS, PARIPE E PARQUE SÃO CRISTÓVÃO.

Local: BROTAS, PARIPE E SÃO CRISTÓVÃO- SALVADOR/BA — Nº do Contrato: 26/2024

EMPRESA: CONSTRUTORA JF PRADO LTDA.

ITEM	DESCRIÇÃO	PLANILHA UND.	PLANILHA PREÇO	QUANTIDADE CONTRATO	QUANTIDADE ACRÉSCIMO	QUANTIDADE DECRÉSCIMO	QUANTIDADE TOTAL REVISADO	VALOR CONTRATADO	VALOR ACRÉSCIMO	VALOR DECRÉSCIMO	VALOR TOTAL REVISADO
04.16.01.20	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	12,15000	2,00000			2,00	24,30			24,30
04.16.01.21	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, X 3/4" INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	9,63000	23,00000			23,00	221,49			221,49
04.16.01.22	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	9,28000	25,00000			25,00	232,00			232,00
04.16.01.23	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	12,59000	36,00000			36,00	453,24			453,24
04.16.01.24	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	12,11000	3,00000			3,00	36,33			36,33
04.16.01.25	LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	11,35000	8,00000			8,00	90,80			90,80
04.16.01.26	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	18,79000	2,00000			2,00	37,58			37,58
04.16.01.27	TÊ DE REDUÇÃO 90º DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM DN/ = 40 X 25MM	UN	17,90000	3,00000			3,00	53,70			53,70
04.16.01.28	TE DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 32 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	22,99000	1,00000			1,00	22,99			22,99
04.16.01.29	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	33,16000	1,00000			1,00	33,16			33,16
04.16.01.30	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	20,40000	11,00000			11,00	224,40			224,40
04.16.01.31	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	12,74000	21,00000			21,00	267,54			267,54
04.16.01.32	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	17,50000	15,00000			15,00	262,50			262,50
04.16.01.33	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	23,52000	3,00000			3,00	70,56			70,56
04.16.01.34	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	27,68000	1,00000			1,00	27,68			27,68
04.16.01.35	UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	10,32000	1,00000			1,00	10,32			10,32
	SUB TOTAL							7.598,12			7.598,12
04.16.02	ESGOTO E ÁGUAS PLUVIAIS										
04.16.02.01	CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020	UN	181,77000	1,00000			1,00	181,77			181,77
04.16.02.02	CAIXA DE INSPEÇÃO 0,60 X 0,60 X 0,60M	UN	593,97000	16,00000	1,00		17,00	9.503,52	593,97		10.097,49
04.16.02.03	FORNECIMENTO DE LUVA SIMPLES DE PVC JUNTA ELÁSTICA, DIAM. = 100MM	UN	36,93000	4,00000			4,00	147,72			147,72
04.16.02.04	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022	UN	34,15000	5,00000			5,00	170,75			170,75
04.16.02.05	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022	UN	84,63000	9,00000			9,00	761,67			761,67
04.16.02.06	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	20,54000	27,28000			27,28	560,33			560,33
04.16.02.07	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	25,66000	43,80000			43,80	1.118,34			1.118,34

ASJUR FL.

Assinatura Eletrônica

DENISE SOARES NUNES - 08/09/2025 07:48:59

YAGO ALVES DE OLIVEIRA - 09/09/2025 16:21:23

JOSE FELIPE ABUD ANDARI:51564262553

Prefeitura de Salvador

ANEXO 1 DO TRAMITE 16

SUCOP – Superintendência de Obras Públicas

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR

SEINFRA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS 16

SUCOP - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PUBLICAS

SALVADOR – Secretaria da Infraestrutura e Serviços Civis

PLANILHA DE METAFÍSICA 01

OBJETO: EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE IMÓVEIS PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DE IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) EM BROTAS, PARIPE E PARQUE SÃO CRISTÓVÃO.

Local: BROTAS, PARIPE E SÃO CRISTÓVÃO. SALVADOR/BA — Nº do Contrato: 26/2024

EMPRESA: CONSTRUTORA JF PRADO LTDA.

ITEM	DESCRIÇÃO	PLANILHA UND.	PLANILHA PREÇO	QUANTIDADE CONTRATO	QUANTIDADE ACRÉSCIMO	QUANTIDADE DECRÉSCIMO	QUANTIDADE TOTAL REVISADO	VALOR CONTRATADO	VALOR ACRÉSCIMO	VALOR DECRÉSCIMO	VALOR TOTAL REVISADO
04.16.02.08	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 06/2022	M	34,05000	73,65000			73,65	2.346,81			2.346,81
04.16.02.09	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 06/2022	M	35,73000	0,32000	66,68		67,00	11,43	2.382,48		2.393,91
04.16.02.10	TUBO PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF 06/2022	M	20,95000	14,85000			14,85	310,22			310,22
04.16.02.11	TUBO PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF 06/2022	M	35,37000	237,43000			237,43	8.397,90			8.397,90
04.16.02.12	TUBO PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF 06/2022	M	45,11000	105,96000	64,04		170,00	4.766,32	2.902,38		7.668,70
04.16.02.13	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 06/2022	UN	40,20000	9,00000			9,00	361,80			361,80
04.16.02.14	CURVA 45° LONGA EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, DIÂM = 50MM - REV 01_10/2022	UN	13,97000	4,00000			4,00	55,88			55,88
04.16.02.15	CURVA 45° LONGA EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, DIÂM = 100MM REV. 01 - 10/2022	UN	55,05000	4,00000			4,00	220,20			220,20
04.16.02.16	CURVA 90° LONGA EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, DIÂM = 100MM	UN	71,99000	2,00000			2,00	143,98			143,98
04.16.02.17	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 06/2022	UN	8,72000	4,00000			4,00	34,88			34,88
04.16.02.18	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 06/2022	UN	16,34000	6,00000			6,00	98,04			98,04
04.16.02.19	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 06/2022	UN	16,34000	9,00000			9,00	147,06			147,06
04.16.02.20	ADAPTADOR DE SAÍDA PARA VASO SANITÁRIO	UN	108,11000	8,00000			8,00	864,88			864,88
04.16.02.21	CAP, PVC DEFOFO, JUNTA ELÁSTICA, DN 150 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF 06/2022	UN	72,60000	2,00000			2,00	145,20			145,20
04.16.02.22	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 06/2022	UN	10,01000	14,00000			14,00	140,14			140,14
04.16.02.23	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 06/2022	UN	9,84000	1,00000			1,00	9,84			9,84
04.16.02.24	TÊ DE REDUÇÃO 90° DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM DIÂM = 100 X 50MM	UN	284,43000	11,00000			11,00	3.128,73			3.128,73
04.16.02.25	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 06/2022	UN	9,81000	11,00000			11,00	107,91			107,91
04.16.02.26	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 06/2022	UN	9,22000	23,00000			23,00	212,06			212,06
04.16.02.27	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 06/2022	UN	27,31000	1,00000			1,00	27,31			27,31
04.16.02.28	JUNÇÃO SIMPLES EM PVC RÍGIDO C/ ANÉIS, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM = 100 X 50MM	UN	43,18000	2,00000			2,00	86,36			86,36
04.16.02.29	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 06/2022	UN	24,97000	1,00000			1,00	24,97			24,97
04.16.02.30	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 06/2022	UN	47,44000	4,00000			4,00	189,76			189,76
04.16.02.31	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 06/2022	UN	8,72000	30,00000			30,00	261,60			261,60
04.16.02.32	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 06/2022	UN	19,16000	7,00000			7,00	134,12			134,12

ASJUR FL. 6 SUCOP

Assinatura Eletrônica

DENISE SOARES NUNES - 08/09/2025 07:48:59

YAGO ALVES DE OLIVEIRA - 09/09/2025 16:21:23

JOSE FELIPE ABUD ANDARI:51564262553

Prefeitura de Salvador

ANEXO 1 DO TRAMITE 16

SUCOP — Superintendência de Obras Públicas

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR

SEINFRA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚBLICAS 16

SUCOP SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

SALVADOR — Secretaria de Infraestrutura e Defesa Civil

PLANILHA DE METAFÍSICA 01

OBJETO: EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE IMÓVEIS PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DE IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) EM BROTAS, PAUPE E PARQUE SÃO CRISTÓVÃO.

Local: BROTAS, PAUPE E SÃO CRISTÓVÃO- SALVADOR/BA — Nº do Contrato: 26/2024

EMPRESA: CONSTRUTORA JF PRADO LTDA.

ITEM	DESCRIÇÃO	PLANILHA UND.	PREÇO	QUANTIDADE CONTRATO	ACRÉSCIMO	DECRÉSCIMO	TOTAL REVISADO	VALOR CONTRATADO	ACRÉSCIMO	DECRÉSCIMO	TOTAL REVISADO
04.16.02.33	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	un	16,09000	5,00000			5,00	80,30			80,30
04.16.02.34	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	un	42,19000	1,00000			1,00	42,19			42,19
04.16.02.35	CAP, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_08/2022	un	19,48000	34,00000			34,00	662,66			662,66
04.16.02.36	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_08/2022	un	41,60000	4,00000			4,00	166,40			166,40
04.16.02.37	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_08/2022	un	117,49000	1,00000			1,00	117,49			117,49
04.16.02.38	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_08/2022	un	33,52000	47,00000			47,00	1.575,44			1.575,44
04.16.02.39	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_08/2022	un	120,18000	2,00000			2,00	240,36			240,36
04.16.02.40	LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_08/2022	un	40,56000	74,00000			74,00	3.001,44			3.001,44
04.16.02.41	LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_08/2022	un	110,41000	7,00000			7,00	772,87			772,87
04.16.02.42	TE, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_08/2022	un	71,40000	24,00000			24,00	1.713,60			1.713,60
04.16.02.43	TUBO PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_08/2022	M	65,41		12,00		12,00		784,92		784,92
04.16.02.44	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	31,05000		91,00		91,00		2.825,55		2.825,55
	SUB TOTAL							43.044,25	9.489,30		52.533,55
04.16.03	DIVERSOS										
04.16.03.01	CONJUNTO MOTO-BOMBA SCHNEIDER BCS-CS, MOTOR 1/2 CV, TRIFÁSICO, BOMBA CENTRÍFUGA SUBMERSA, RECALQUE 2" (OU SIMILAR)	un	5.495,36000	2,00000		2,00	-	10.990,72		10.990,72	
04.16.03.02	RALO HEMISFÉRICO EM PVC, TIPO ABACAXI Ø 100MM	un	42,15000	12,00000			12,00	505,80			505,80
04.16.03.03	CAIXA D'ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 5000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	un	3.013,25000	1,00000			1,00	3.013,25			3.013,25
04.16.03.04	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'AGUA, ROSCAVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	un	36,23000	2,00000			2,00	72,46			72,46
04.16.03.05	Conjunto moto-bomba com motor de 3/4 cv, monofásico, bomba centrífuga, sucção: 1", recalque: 1", pr. máx. 25 mca, cil. sucção 8 mca. Kalmex ha (p/) - q (m3/h) (0,5-3,0)(2,0-4,7)(17-5,7)(14-6,0)(11-7,3), inclusive chave de partida direta	un	2.189,94		2,00		2,00		4.379,88		4.379,88
	SUB TOTAL							14.582,23	4.379,88	10.990,72	7.971,39
04.16.04	VALVULAS E ACESSÓRIOS										
04.16.04.01	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	un	60,44000	2,00000			2,00	120,88			120,88
04.16.04.02	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	un	39,12000	4,00000			4,00	156,48			156,48
04.16.04.03	REGISTRO DE PRESSÃO, PVC, ROSCÁVEL, VOLANTE SIMPLES, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	un	28,85000	8,00000			8,00	230,80			230,80
04.16.04.04	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	un	37,43000	8,00000			8,00	299,36			299,36
04.16.04.05	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	un	56,22000	2,00000			2,00	112,44			112,44
04.16.04.06	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	un	78,49000	2,00000			2,00	156,98			156,98
04.16.04.07	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'AGUA, ROSCAVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	un	36,23000	2,00000			2,00	72,46			72,46

Página 5 de 8

ASJUR FL. SUCOP

Assinatura Eletrônica
DENISE SOARES NUNES - 08/09/2025 07:48:59
YAGO ALVES DE OLIVEIRA - 09/09/2025 16:21:23

JOSE FELIPE ABUD ANDARI:51564262553

Prefeitura de Salvador

ANEXO 1 DO TRAMITE 16

SUCOP Superintendência de Obras Públicas

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR

SEINFRA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚBLICAS 16

SUCOP - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

SALVADOR Secretaria de Infraestrutura e Obras Civis

PLANILHA DE METAFÍSICA 01

OBJETO: EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE **UNIDADES PARA ATENDIMENTO** DA DEMANDA DE IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (**CREAS**) EM BROTAS, PARIPE E PARQUE SÃO CRISTÓVÃO.

Local: BROTAS, PARIPE E SÃO CRISTÓVÃO- SALVADOR/BA — Nº do Contrato: **262/2024**

EMPRESA: CONSTRUTORA JF PRADO LTDA.

ITEM	DESCRIÇÃO	PLANILHA		QUANTIDADE				VALOR			
		UND.	PREÇO	CONTRATO	ACRÉSCIMO	DECRÉSCIMO	TOTAL REVISADO	CONTRATADO	ACRÉSCIMO	DECRÉSCIMO	TOTAL REVISADO
	SUB TOTAL							1.149,40			1.149,40
04.17	LOUÇAS E METAIS										
04.17.01	LOUÇAS E METAIS										
04.17.01.01	VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013	UN	457,71000	4,00000			4,00	1.830,84			1.830,84
04.17.01.02	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA **SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA** BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 1/2016	UN	705,85000	4,00000			4,00	2.823,40			2.823,40
04.17.01.03	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013	UN	144,29000	6,00000			6,00	865,74			865,74
04.17.01.04	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO **POPULAR** - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 1/2013	UN	247,90000	4,00000			4,00	991,60			991,60
04.17.01.05	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,75 X 0,60 M, PARA SANITÁRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	599,67000	2,00000			2,00	1.199,34			1.199,34
04.17.01.06	BANCADA GRANITO CINZA 150 X 60 CM, COM 02 CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM **PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30** CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2"OU 3/4"P/ COPA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	1.355,05000	1,00000			1,00	1.355,05			1.355,05
04.17.01.07	ASSENTO PLÁSTICO, UNIVERSAL, BRANCO, PARA VASO SANITÁRIO, TIPO CONVENCIONAL, INCEPA OU SIMILAR	UN	52,29000	8,00000		4,00	4,00	418,16		209,08	209,08
04.17.01.08	INSTALAÇÃO DE ASSENTO UNIVERSAL PNE	UN	270,37		4,00		4,00		1.081,48		1.081,48
	SUB TOTAL							9.484,13	1.081,48	209,08	10.356,53
04.17.02	METAIS										
04.17.02.01	TORNEIRA DE MESA, LINHA ITAPEMA BELLA, DOCOL 00164000 OU SIMILAR	UN	190,04000	8,00000			8,00	1.520,32			1.520,32
04.17.02.02	DISPENSER, EM PLÁSTICO, PARA PAPEL HIGIÊNICO EM ROLO	UN	79,68000	8,00000			8,00	637,44			637,44
04.17.02.03	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF 01/2020	UN	66,37000	5,00000			5,00	331,85			331,85
04.17.02.04	DISPENSER PARA TOALHA INTERFOLHADA	UN	50,38000	8,00000			8,00	403,04			403,04
04.17.02.05	BARRA DE APOIO EM 1", EM AÇO INOX POLIDO 70 X 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	584,46000	4,00000			4,00	2.337,84			2.337,84
04.17.02.06	BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMÍNIO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	350,21000	4,00000			4,00	1.400,84			1.400,84
04.17.02.07	BARRA DE APOIO, PARA LAVATÓRIO,FIXA, CONSTITUÍDA DE DUAS BARRAS LATERAIS EM 1", EM AÇO INOX, D=1 1/4", JACKWAL OU SIMILAR	CJ	396,85000	4,00000			4,00	1.587,40			1.587,40
04.17.02.08	PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	305,62000	4,00000			4,00	1.222,48			1.222,48
	SUB TOTAL							9.441,21			9.441,21
04.18	PINTURA										
04.18.01	PINTURA **DE PAREDE INTERNA**										
04.18.01.01	PINTURA PARA INTERIORES, SOBRE PAREDES, COM LIXAMENTO, APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE LÍQUIDO SELADOR ACRÍLICO, 02 DEMÃOS DE MASSA ACRÍLICA E 02 DEMÃOS DE TINTA ACRÍLICA CONVENCIONAL - REV 01	M2	41,08000	678,83000			678,83	27.886,34			27.886,34
	SUB TOTAL							27.886,34			27.886,34
04.18.02	PINTURA DE FORRO DE GESSO										
04.18.02.01	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF 06/2014	M2	21,12000	284,06000	234,32		518,38	5.999,35	4.948,84		10.948,19
04.18.02.02	PINTURA ACRÍLICA ACETINADA, EM TETO OU PAREDES INTERNAS, SOBRE MASSA PVA LÁTEX PREVIAMENTE LIXADA, NA COR BRANCO NEVE, 2 **DEMÃOS**	M2	11,07000	**284,06000**	234,32		518,38	3.144,54	2.593,92		5.738,47
	SUB TOTAL							9.143,89	7.542,76		16.686,66

ASJUR FL. 360

Assinatura Eletrônica
DENISE SOARES NUNES - 08/09/2025 07:48:59
YAGO ALVES DE OLIVEIRA - 09/09/2025 16:21:23

JOSE FELIPE ABUD
ANDARI:51564262553

Prefeitura de Salvador

ANEXO 1 DO TRAMITE 16

SUCOP Superintendência de Obras Públicas

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR

SEINFRA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS 05

SUCOP - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PUBLICAS

SALVADOR Secretaria de Infraestrutura e Defesa Civil

PLANILHA DE METAFÍSICA 01

OBJETO: EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE IMÓVEIS PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DE IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) EM BROTAS, PARIPE E PARQUE SÃO CRISTÓVÃO.

Local: BROTAS, PARIPE E SÃO CRISTÓVÃO. SALVADOR/BA — Nº do Contrato: 267/2024

EMPRESA: CONSTRUTORA JF PRADO LTDA.

ITEM	DESCRIÇÃO	PLANILHA		QUANTIDADE				VALOR			
		UND.	PREÇO	CONTRATO	ACRÉSCIMO	DECRÉSCIMO	TOTAL REVISADO	CONTRATADO	ACRÉSCIMO	DECRÉSCIMO	TOTAL REVISADO
04.18.03	PINTURA EXTERNA										
04.18.03.01	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF 11/2016	M2	23,94000	501,00000			501,00	12.018,99			12.018,99
04.18.03.02	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF 05/2017	M2	26,31000	501,00000			501,00	13.181,31			13.181,31
	SUB TOTAL							25.200,30			25.200,30
04.19	EQUIPAMENTOS										
04.19.01	ACESSIBILIDADE - ELEVADOR										
04.19.01.01	ELEVADOR PARA ACESSIBILIDADE MODELO: ACCESS- 03 PARADAS DA DAIKEN OU SIMILAR, CAP ATÉ 3 PESSOAS, PORTA AUTOMÁTICA DE ABERTURA LATERAL, Unidade Hidráulica de 1 velocidade, Tensão: 220V ou 380V trifásico, Potência do motor: 2,2 Kw, Motor 3CV - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E FRETE	UN	111.804,07000	1,00000			1,00	111.804,07			111.804,07
	SUB TOTAL							111.804,07			111.804,07
04.19.02	CATRACA DE ACESSO										
04.19.02.01	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CATRACAS ELETRÔNICAS, PARA DEFICIENTE, COM LEITOR DE PROXIMIDADE, TIPO PEDESTAL, DA PRIME OU SIMILAR, INCLUSIVE FRETE, TREINAMENTO, SOFTWARE, CARTÕES DE PROXIMIDADE E COFRE COLETOR	un	21.951,63000	1,00000			1,00	21.951,63			21.951,63
	SUB TOTAL							21.951,63			21.951,63
04.20	QUADRA POLIESPORTIVA										
04.20.01	QUADRA										
04.20.01.01	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF 11/2019	M2	1,34000	95,48000			95,48	127,94			127,94
04.20.01.02	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLOS DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF 11/2019	M3	13,61000	85,27000			85,27	1.160,52			1.160,52
04.20.01.03	AREIA SOLTA (ARENOSO) ADQUIRIDO EM DEPÓSITO, FRETE INCLUSO (ARENOSO COMERCIAL)	M3	91,88000	12,79000			12,79	1.175,15			1.175,15
04.20.01.04	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF 07/2016	M2	33,00000	85,27000			85,27	2.819,03			2.819,03
04.20.01.05	MURETA PARA ALAMBRADO EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO (esp.- 15cm) (H=80CM, DOS QUAIS 40CM SÃO ENTERRADOS), SOBRE FUNDAÇÃO EM CONCRETO FCK=30MPA, ACABAMENTO EM PINTURA LÁTEX SOBRE FUNDO SELADOR, CONFORME DETALHES DE PROJETO	M	122,33000	86,50000			86,50	10.581,55			10.581,55
04.20.01.06	EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO, SEM ACABAMENTO SUPERFICIAL, ESPESSURA DE 15 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF 09/2021	M2	163,18000	85,27000		17,19	68,08	13.914,36		2.805,06	11.109,29
04.20.01.07	EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO, SEM ACABAMENTO SUPERFICIAL, ESPESSURA DE 15 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF 09/2021	M2	163,18000	85,27000			85,27	13.914,36			13.914,36
04.20.01.08	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF 05/2021	M2	24,78000	85,27000			85,27	2.112,99			2.112,99
04.20.01.09	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPÓXI, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF 05/2022	M	6,18000	87,29000			87,29	539,39			539,39
04.20.01.10	CONJUNTO PARA FUTSAL COM PAR DE TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" COM REQUADROS EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM	UN	4.187,60000	1,00000			1,00	4.187,60			4.187,60
	SUB TOTAL							50.332,89		2.805,06	47.727,82
04.20.02	DRENAGEM DA QUADRA										
04.20.02.01	CAIXA DE INSPEÇÃO 0,60 X 0,60 X 0,60M	UN	593,97		3,00		3,00		1.781,91		1.781,91
04.20.02.02	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF 06/2022	M	45,11		36,00		36,00		1.623,96		1.623,96
04.20.02.03	CAIXA O GRELHA DE CONCRETO, TIPO A, H= 1,00 M, H= 1,00M, INCL. ESCAV	UN	1.371,98		4,00		4,00		5.495,92		5.495,92

ASJUR FL. SUCOP

Assinatura Eletrônica
DENISE SOARES NUNES - 08/09/2025 07:48:59
YAGO ALVES DE OLIVEIRA - 09/09/2025 16:21:23
JOSE FELIPE ABUD ANDARI:51564262553

Prefeitura de Salvador

ANEXO 1 DO TRAMITE 16

SUCOP Superintendência de Obras Públicas

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR

SEINFRA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS 05

SUCOP - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

SALVADOR Secretaria de Infraestrutura e Obras Civis

PLANILHA DE METAFÍSICA 01

OBJETO: EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE IMÓVEIS PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DE IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) EM IBIOTAL PARIPE E PARQUE SÃO CRISTÓVÃO.

Local: IBIOTAS, PARIPE E SÃO CRISTÓVÃO. SALVADOR/BA — Nº do Contrato: 362/24

EMPRESA: CONSTRUTORA JF PRADO LTDA.

ITEM	DESCRIÇÃO	PLANILHA		QUANTIDADE				VALOR			
		UND.	PREÇO	CONTRATO	ACRÉSCIMO	DECRÉSCIMO	TOTAL REVISADO	CONTRATADO	ACRÉSCIMO	DECRÉSCIMO	TOTAL REVISADO
	SUB TOTAL								8.901,79		8.901,79
04.21	DIVERSOS PAISAGISMO LIMPEZA										
04.21.01	PAISAGISMO										
04.21.01.01	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018	M2	13,93000	944,88000			944,88	13.162,18			13.162,18
04.21.01.02	PLANTA - HELICONIA PAPAGAIO (HELICONIA PSITTACORUM) H=1,00M, FORNECIMENTO E PLANTIO	UN	44,35000	76,00000			76,00	3.370,60			3.370,60
04.21.01.03	PEDRISCO.	M3	241,39000	4,53000			4,53	1.093,50			1.093,50
04.21.01.04	CASCA DE PINUS, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	KG	6,60000	45,30000			45,30	298,98			298,98
04.21.01.05	MUDA DE PALMEIRA, ARECA, H=1,50 M, FORNECIMENTO E PLANTIO	UN	211,17000	6,00000			6,00	1.267,02			1.267,02

ASJUR FL SALVADOR SUCOP

Assinatura Eletrônica
DENISE SOARES NUNES - 08/09/2025 07:48:59
YAGO ALVES DE OLIVEIRA - 09/09/2025 16:21:23
JOSE FELIPE ABUD ANDARI:51564262553

Prefeitura de Salvador

ANEXO 1 DO TRAMITE 16

SUCOP Superintendência de Obras Públicas

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR

SEINFRA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚBLICAS 05

SUCOP SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

SALVADOR Secretaria de Infraestrutura e Defesa Civil

PLANILHA DE METAFÍSICA 01

OBJETO: EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE IMÓVEIS PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DE IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) EM BROTAS, PARIPE E PARQUE SÃO CRISTÓVÃO.

Local: BROTAS, PARIPE E SÃO CRISTÓVÃO SALVADOR/BA — Nº do Contrato: 26/2024

EMPRESA: CONSTRUTORA JF PRADO LTDA.

ITEM	DESCRIÇÃO	PLANILHA UND.	PLANILHA PREÇO	QUANTIDADE CONTRATO	QUANTIDADE ACRÉSCIMO	QUANTIDADE DECRÉSCIMO	QUANTIDADE TOTAL REVISADO	VALOR CONTRATADO	VALOR ACRÉSCIMO	VALOR DECRÉSCIMO	VALOR TOTAL REVISADO
	SUB TOTAL							19.192,28			19.192,28
04.21.02	MURO DIVISÓRIO (LIMITES)										
04.21.02.01	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	80,08000	214,31000			214,31	17.333,39			17.333,39
04.21.02.02	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 25MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	43,38000	766,63000			766,63	33.264,08			33.264,08
04.21.02.03	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016	M2	23,94000	766,63000			766,63	18.391,45			18.391,45
04.21.02.04	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	M2	26,31000	766,63000			766,63	20.170,04			20.170,04
04.21.02.05	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	14,14000	54,60000			54,60	772,04			772,04
04.21.02.06	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	12,29000	1.638,00000			1638,00	20.114,64			20.114,64
04.21.02.07	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M3	660,80000	9,07000			9,07	5.993,46			5.993,46
04.21.02.08	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	M3	635,64000	18,23000			18,23	11.587,72			11.587,72
04.21.02.09	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	94,56000	48,30000			48,30	4.567,25			4.567,25
04.21.02.10	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,80 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	6,28000	20,63000			20,63	129,56			129,56
04.21.02.11	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	8,92000	35,78000			35,78	229,96			229,96
04.21.02.12	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - (DESCARTE) DMT 13,7KM	M3 X KM	2,41000	282,63000			282,63	681,14			681,14
04.21.02.13	DESCARTE DE OBRA EM ÁREA LICENCIADA	TON	23,48000	33,00000			33,00	774,84			774,84
	SUB TOTAL							134.009,57			134.009,57
04.21.03	LIMPEZA										
04.21.03.01	LIMPEZA GERAL	M2	2,21000	2.038,63000			2.038,63	4.505,37			4.505,37
	SUB TOTAL							4.505,37			4.505,37
04.21.04	OUTROS										
04.21.04.01	ESCADA MARINHEIRO EM BARRA CHATA DE FERRO 2" X 5/16"	M	335,84		3,00		3,00		980,52		980,52
	SUB TOTAL								980,52		980,52
	SUB TOTAL ITEM 4							2.800.348,80	619.045,10	243.405,86	3.175.988,08
	TOTAL GERAL						-	9.563.965,78	2.012.944,13	839.915,97	10.736.993,94

	Valor	Percentagem
Valor do Contrato Inicial	R$ 9.563.965,78	
Valor Aditivo 1	R$ 1.172.928,16	12,26%
Valor do contrato atualizado	R$ 10.736.893,94	
TOTAL		

Página 87 de 87

AJJUR FL. 87

Assinatura Eletrônica

DENISE SOARES NUNES - 08/09/2025 07:48:59

YAGO ALVES DE OLIVEIRA - 09/09/2025 16:21:23

JOSE FELIPE ABUD ANDARI:51564262553

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚBLICAS - SEINFRA

RESUMO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 011/2023

PROCESSO Nº 163560/2025;
CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚBLICAS - SEINFRA;
CONTRATADA: POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA, CNPJ sob o nº 85.200.665/0001-00;
OBJETO: Alteração do prazo de vigência e de execução do Contrato nº 011/2023, visando adequá-lo às novas necessidades da contratante, sem acréscimo de valor;
DATA DE ASSINATURA: 16/09/2025;
AMPARO LEGAL: Art. 65, inciso I, "a", da Lei nº 8.666/93;

GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚBLICAS, em 17 de setembro de 2025.

LUIZ CARLOS DE SOUZA
Secretário

Superintendência de Obras Públicas do Salvador - SUCOP

RESUMO DO TERMO DE ACORDO E COMPROMISSO

Processo nº: 9350/2025-SEDUR
Concedente: SUCOP-SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS-CNPJ nº 10.635.089/0001-16
Proponente: EMBASA -EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A-CNPJ/MF nº 13.504.675/0001-10
O presente instrumento tem por objeto a realização do Projeto de recomposição da pavimentação, passeios e sistemas de drenagem, decorrente dos danos causados em razão da intervenção realizada pelo EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A, na execução do revestimento interno de linha de recalque do sistema Paralela.
Local: Avenida Luís Viana Filho, Salvador-Ba.
Prazo de vigência: 12 (doze) meses, a partir da data de sua assinatura.
Data de Assinatura: 16/09/2025
Assinam: ORLANDO CEZAR DA COSTA CASTRO-SUCOP e FÁBIO ESTRELLADO MEGALHÃES - EMBASA

RESUMO DO TERMO DE RERRATIFICAÇÃO AO 2º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 26/2024

Processo Administrativo nº 164772/2025
Contrato nº 26/2024-Objeto: execução da obra de construção de imóveis para atendimento da demanda de implantação e implementação do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CRAS) em Brotas, Paripe e Parque São Cristovão, Salvador/BA
Contratante: SUCOP-SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS DO SALVADOR-CNPJ nº 10.635.089/0001-16
Contratada: CONSTRUTORA JF PRADO LTDA-CNPJ/MF nº 13.585.696/0001-07
A cláusula segunda do 2º Termo Aditivo passar a viger com a seguinte redação:
"2.1 - Fica aditado o valor de R$ 1.172.828,16 (um milhão cento e setenta e dois mil oitocentos e vinte e oito reais e dezesseis centavos), equivalente a 12,26% do valor global contratado, fixado na cláusula sétima, conforme planilha, que é parte integrante e anexa deste Termo Aditivo, devidamente rubricada pelas partes.
2.2 - O valor global do contrato passa a totalizar R$ 10.736.693,94 (dez milhões setecentos e trinta e seis mil seiscentos e noventa e três reais e noventa e quatro centavos)".
Data de Assinatura: 12/09/2025
Assinam: ORLANDO CEZAR DA COSTA CASTRO-SUCOP e JOSÉ FELIPE ABUD ANDARI-JF PRADO

CONVÊNIOS

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - SMS

RETIFICAÇÃO DO RESUMO DE PUBLICAÇÃO DO 10º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 014/2020 - ICB - INSTITUTO DOS CEGOS DA BAHIA

Retificação do resumo de publicação do 10º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 014/2020 - ICB - INSTITUTO DOS CEGOS DA BAHIA publicado no DOM nº 9.112 de 16 de setembro de 2025, pág. 18

Onde se lê:

RESUMO DO 10º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 014/2020
ICB - INSTITUTO DOS CEGOS DA BAHIA

Leia-se:

RESUMO DO 6º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 014/2020
ICB - INSTITUTO DOS CEGOS DA BAHIA

Salvador, 16 de setembro de 2025

EDRIENE BARROS TEIXEIRA
Subsecretaria Municipal de saúde

SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA MULHERES, INFÂNCIA E JUVENTUDE - SPMJ

RESUMO DO TERMO DE FOMENTO Nº 09/2025

PROCESSO: SPMJ 224589/2024

CONVENENTES: PMS/SPMJ - CNPJ nº 13.927.801/0031-64
Núcleo de Apoio ao Combate do Câncer Infantil - NACCI, inscrita no CNPJ sob nº 00.532.479/0001-07
OBJETO: O projeto Educar e Transformar: Educação e inclusão digital para crianças e adolescentes em tratamento oncológico acolhidas pelo NACCI, tem como objetivo principal garantir que crianças e adolescentes de 4 a 14 anos em tratamento oncológico mantenham suas atividades escolares, minimizando os impactos da doença na aprendizagem. Para isso, serão oferecidos espaços acessíveis e adequados com recursos digitais, lúdicos e educacionais na Casa de Apoio do NACCI. A iniciativa inclui reforço escolar e aulas de inclusão digital semanais, beneficiando pelo menos 180 crianças e adolescentes ao longo de 11 meses. O projeto também visa fomentar a inclusão digital, oferecer acesso à internet e promover o envolvimento das famílias no processo educacional, com reuniões bimensais com os responsáveis. Além disso, serão adaptados dois espaços com acessibilidade física e intelectual para funcionarem como sala de informática e espaço pedagógico. O Projeto contemplará a Prefeitura Bairro I - Centro / Brotas, atendendo o EIXO V do Edital de Chamamento Público 001/2024, visando à consecução de finalidade de interesse público e recíproco, conforme especificações estabelecidas no plano de trabalho.
VALOR TOTAL: R$184.888,73 (Cento e oitenta e quatro mil, oitocentos e oitenta e oito reais e setenta e três centavos).
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses contados a partir da assinatura do Termo de Fomento.
BASE LEGAL: Lei nº 13.019/2014, Decreto Municipal nº 29.129/2017 e Res. nº 1385/2019 TCM/BA.

Salvador, 15 de setembro de 2025.

FERNANDA SILVA LORDELO
Secretária Municipal de Políticas para Mulheres, Infância e Juventude.

CLAYTON COSTA OLIVEIRA
Presidente
Presidente do Núcleo de Apoio ao Combate do Câncer Infantil - NACCI

SECRETARIA MUNICIPAL DE SUSTENTABILIDADE, RESILIÊNCIA E BEM-ESTAR E PROTEÇÃO ANIMAL - SECIS

RESUMO DO TERMO DE CONVÊNIO Nº 001/2025

PROCESSO Nº: 160279/2025
CONVENENTES: SECRETARIA MUNICIPAL DE SUSTENTABILIDADE, RESILIÊNCIA E BEM ESTAR E PROTEÇÃO ANIMAL -SECIS; CNPJ: 13.927.801/0026-05 e o SERVIÇO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO ESTADO DA BAHIA - SEBRAE/BA; CNPJ: 14.797.724/0001-12
OBJETO: Execução de ações de conscientização e fomento a sustentabilidade e a resiliência no segmento empresarial valorizando a implantação da metodologia ESG, o empreendedorismo social e o incentivo ao cooperativismo, o desenvolvimento de pequenos negócios e consequente geração de emprego e renda no contexto do fortalecimento da promoção dos empregos relacionados à nova economia verde.
VIGÊNCIA: 06 (seis) meses
PARECER: PGMS em 27 de agosto de 2025
AMPARO LEGAL: Lei Federal 14.133/2021 e Decreto Federal 11.531/2023
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Projeto/Atividade: 18.542.0010.108900 - Mais Coleta Seletiva; Elemento de Despesa: 33.50.43 - Subvenções Sociais; Fonte 1.500.1- Tesouro.
VALOR: R$ 136.324,00 (cento e trinta e seis mil trezentos e vinte e quatro reais)
DATA DA ASSINATURA: 05/09/2025.

Salvador, 17 de setembro de 2025.

IVAN EULER PEREIRA DE PAIVA
Secretário/SECIS

JORGE KHOURY
Diretor Superintendente/SEBRAE

VITOR CÉSAR RIBEIRO LOPES
Diretor de Administração e Finanças/SEBRAE